

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GEMIN
PROJETO 90 1400 053 001 7
ANO 81 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO PROMAT
SUBPROJETO ILUMINACAO DA AV PERIMETRAL EM CUIABA
PROJ EXECUTIVO ILUMINACAO DA AV PERIMETRAL EM CUIABA
UNIDADE MINISTERIO DO INTERIOR
EMPRESA SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)
RESP. P. EXECUÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2 PENDÊNCIAS

3 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR NO TRIMESTRE
EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

4 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1000,00)

DE NOMINAÇÃO DA FONTE 14 APL
PIN-PROGRAMADO 01 211518

TOTAIS RECEBIDOS 99

5 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DE NOMINAÇÃO DOS PRODUTOS
AVENIDA PERIMETRAL ILUMINADA
POSTE 376
LUMIN 372

6 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DE NOMINAÇÃO DA FASE
ESTUDOS E LEVANTAMENTOS 01 C1 07 08
ELABORAÇÃO DO PROJETO 02 01 08 09
IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 03 01 10 03
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS 04 01 01 03

7 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
PERCEN	100			01	
PERCEN	100			02	
POSTES	240			03	
LUMIN				04	
TOTAL DE CONTROLE			99		

8 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1000,00)

UNIDADE DE MEDIDA	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
PREVISTO	6300	630		01	
VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	9460	946		02	
	12500	3000		03	
				04	
SUBTOTAL			4576	96	
ACOMPANHAMENTOS			7963	97	
TOTAL			12539	98	

9 CAUSAS DOS DESVIOS

DE NOMINAÇÃO
01 11511/4 Projeto A SER REPROGRAMADO

10 OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

11 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA 07/01/82
Engº CIVIL / CH. DO SETOR DE LOCOMO E CONTROLE

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M	
910	14010	01513	01014	7	6	813			

02 PROJETO EXECUTIVO Iluminação da Av. Reimoteal em Cuiabá.

40 MEDIDAS CORRETIVAS


10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	2502	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME: EDSON JOSÉ DA SILVA DATA: 07/01/82

CARGO / FUNÇÃO: ENGO Civil/CH. do ST. de Acamp. e Controle ASSINATURA: 



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUB PROJETO	PRÓC EXECUTIVO	DV	F	ANO	1	M	
90	1400	021	004	1	4	81	3		

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO. A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PRGMAT
GRUPO/PROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO
PROJ EXECUTIVO	CONSTRUCAO DO BALNEARIO AGUAS QUENTES EM BARRA DO GARÇAS
ORGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)
PCSP PL EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

35 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Nº	ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO
01	1	2	3	1	2	3

3) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM Cr\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	I 14 APL	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
				DIA	MES
PIN-PROGRAMADO	3144	01 211518	510,00	18	12
		02			
		03			
		04			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		05 800005			
TOTAIS RECEBIDOS					

99

9410

=

4410

+

510,00

TOTAL RECEBIDO ATE O PERÍODO

TOTAL RECEBIDO PARA O PERÍODO

17 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CÓDIGO DO INDICADOR	03	QTD. PREVISTA PI O EXERCÍCIO	04	ITEM	05	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	CONT DA CONST DO BALNEARIO AGUAS QUENTES		M2		2000		01		1146,00
02							02		
							03		
							04		
							05		
							06		
03							07		
							08		
							09		
04							10		
							11		
							12		
TOTAL DE CONTROLE							99		1146,00

14 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	ORÇ. ANTA	MÊS UNICO		MÊS TRIM-VINHO	
			01 PREV	02 PREV	03 PREV	04 PREV
IMPLANTACAO	01	01	04	04	05	05
FUNDACAO	02	01	04	04	05	05
ESTRUTURA	03	01	04	04	05	05
ALVENARIA	04	01	05	05	05	05
COBERTURA	05	01	05	05	06	06
ESQUADRIAS	06	01	05	05	06	06
REVESTIMENTO	07	01	05	05	06	06
PISO	08	01	05	05	06	06
INSTALACOES	09	01	05	05	06	06
PINTURA	10	01	06	05	06	06
QUADRA POLIVALENTE	11	01	05	06	06	110
PISCINAS	12	01	05	05	06	110
SERVICOS COMPLEMENTARES	13	01	05	110	06	112

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

POSICAO FISICA DAS FASES										
UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE				QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE			
	PREVISÃO		REALIZAÇÃO							
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%						
M2	2000		2000		2000	01				
M3	11		11		11	02				
M3	19		19		19	03				
M2	233		233		233	04				
M2	462		462		462	05				
M2	17		17		17	06				
M2	451		451		451	07				
M2	363		363		363	08				
PERCEN	100		100		100	09				
M2	404		404		404	10				
M2	680		680		544	11			11,36	
UNID	3		3		3	12				
PERCEN	100		100			13			110,10	
TOTAL DE CONTROLE						99			2,36	

26	POSICÃO, FINANCEIRA DAS FASES	TEM	Cr\$	1.000,00
----	-------------------------------	-----	------	----------

PREÇO UNITÁRIO (EM C/5 1,00)		ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
111	111	223	223	223	01	
21000	21000	231	231	231	02	
33315	33315	633	633	633	03	
566	566	132	132	132	04	
1692	1692	782	782	782	05	
5176	5176	88	88	88	06	
527	527	238	238	238	07	
1592	1592	578	578	578	08	
3500	3500	350	350	350	09	
267	267	108	108	108	10	
1223	1222	832	832	665	11	11.617
456666	127333	1370	1370	382	12	91.818
13450		1345	1345		13	113.415
SUBTOTAL		6910	6910	4410	96	12151010
					97	
EQUIPAMENTOS		2500			98	
TOTAL		9410	6910	4410	99	12151010

07 CAUSAS DOS DESVIO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
01			ATRASO NA LICITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
02			
03			
04			

38 OBSERVAÇÕES

	DESCRICAO
01	PARTE FISICA PROGRAMADA COMPLETADA E AVALIADA
02	NDO (LICITACAO) PARA COMPLETAR DE EQUIPAMENTOS
03	

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA		DATA
07/01/82		
CARGO/FUNÇÃO		SIGNATURA
Enqº Civil / CH. do ST. de ACOMP. e CONTR. de		

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	141010	021	0041	1	6	81	3	

02 PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO ÁGUAS QUENTES
EM BARRA DO GARÇAS

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	212105	Fornecimento de materiais e/ou equipamentos nos próximos 60 dias.
02	212111	Licitação será realizada nos próximos 30 dias.
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME

EDSON JOSÉ DA SILVA

DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

Engº Civil/CH. do Sít. de Acomp. e Controle

ASSINATURA

SISTEMA
SÁPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U	P	S	T	A	U	A	T	U	A
90	1400	023	005	6	4	81	3		

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ESPORTE DE BARRA DO GARÇAS
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)
RESP. EM EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO
01	1	2	0	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	1 5000	01 211518	15/10/00 04/11
PIN-PROGRAMADO		02 211518	15/10/00 18/12
		03	
		04	
		05	
TOTAIS RECEBIDOS	90	15000	5000 1.010.00

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO	FASE	UNID. PREVISTA	UNID. REALIZADA	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	M2	2990	01	01	1837
			02	02	
			03	03	
			04	04	
			05	05	
			06	06	
			07	07	
			08	08	
			09	09	
			10	10	
			11	11	
			12	12	
TOTAL DE CONTROLE			99		1837

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
IMPLANTAÇÃO	01	01	07
MOVIMENTO DE TERRA	02	01	07
FUNDAÇÃO	03	01	07
DRENAGEM	04	01	07
ESTRUTURA	05	01	08
COBERTURA	06	01	09
ARQUIBANCADAS	07	01	10
ALVENARIA	08	01	01
REVESTIMENTO	09	01	02
PISOS	10	01	02
INSTALAÇÕES	11	01	01

POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	3200	3200	3200	01	
M3	7900	7900	7900	02	
M3	54	54	54	03	
M	285	285	285	04	
M3	32			05	
M2	2922			06	
M3		35		07	35
M2				08	
M2				09	
M2				10	
PERCEN				11	
TOTAL DE CONTROLE			99		35

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

20		21		22		23		24	
PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 100)		ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR		FASE		REALIZADO NO TRIMESTRE	
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO						
229	229	735	735	735	01				
208	208	1647	1647	1647	02				
38796	38796	2095	2095	2095	03				
6350	1835	1810	523	523	04				
43906		1405	—	—	05				
2501		7308	—	—	06				
			517	—	07				517
			—	—	08				—
			—	—	09				—
			—	—	10				—
			—	—	11				—

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01		obra licitada e executada por etapas.
02	116311	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA subestimada
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO
02	TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	EDSON JOSE DA SILVA	DATA	07/01/82
CARGO/FUNÇÃO	Engº Civil/CH. do ST. de Comp. e Controle	SINATURA	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	114610	023	0105	6	6	81	3	

(02) PROJETO EXECUTIVO Construção do Ginásio de Esporte de Barra do GACAS

(40) MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01		ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPENSAR AUMENTO DE CUSTO DE FASE.
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME

Edson José da Silva

DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

Engº Civil / ch. do St. de Acomp. e Controle

ASSINATURA



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUB PROJETO	TRAJE EXCLUSIVO	OW	F	ANO	T		
90	1400	021	020	1	4	81	3		

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A. DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	NELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO
PAU/LI EXECUTIVO	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
ORIGEM	MINISTERIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR).
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO									
ATE O TRIMESTRE ANTERIOR									
ITEM	ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE					
	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO			
01		2	3	1	2	3			

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM Cr\$ 1.000,00)

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O EXERCÍCIO		CÓDIGO DA FONTE		VALOR RECEBIDO		DATA	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	I 14 APL	D1	D2	D3	D4	DI	ME
PIN-PROGRAMADO	12.500	211518	211518			13/7/50	04
PIN-PROGRAMADO						7580	18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
TOTALS RECEBIDOS	20000	8750				11250	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

21	22	23	24	25	26
METAS, PREVISÃO E REALIZAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE					
	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO INDICADOR	QTD. PREVISTA PI O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	CONT. CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	M2	1064	01	572
				02	
				03	
				04	
02				05	
				06	
				07	
03				08	
				09	
				10	
04				11	
				12	
TOTAL DE CONTROLE				99	572

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO		MÊS TÉRMINO	
			30 PREV	30 REAL	30 PREV	30 REAL
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04	04	05	05
FUNDACAO	02	01	04	05	05	06
ESTRUTURA	03	01	05	06	06	
ALVENARIA	04	01	05	07	08	
COBERTURA	05	01	08	07	10	
ESQUADRIAS	06	01	08	08	11	
REVESTIMENTO	07	01	08	08	11	
PISO	08	01	09	11	11	
FORRO	09	01	09		11	
INSTALACAO ELETRICA	10	01	09	10	12	
INSTALACAO HIDRO SANITARIA	11	01	09	10	12	
VIDROS	12	01	10		12	
PINTURA	13	01	10		12	

POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADES DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE				QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO		REALIZAÇÃO				
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
PERCEN	100		100		100	01	T
M3	147		147		147	02	T
M3	31		22		12	03	10
M2	1267		1045		609	04	430
M2	1064		747		611	05	130
M2	179		—		55	06	T
M2	2534		1425		1280	07	145
M2	1066		191			08	194
M2	698		—			09	T
PONTO	183		60			10	60
PONTO	73		38			11	38
M2	90		—			12	T
M2	2786		—			13	T
TOTAL DE CONTROLE						99	1010

POSICÃO	FINANCEIRA	DAS	FASES	EM	Cr\$	1.000,00
---------	------------	-----	-------	----	------	----------

PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 100)		ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
9370	9370	937	937	937	01	1
16170	16170	2377	2377	2377	02	1
32741	57666	1015	720	692	03	28
2339	3458	2964	2444	2106	04	338
1799	1810	1915	1345	1106	05	239
7055	7054	1263	388	388	06	1
448	487	1137	639	624	07	15
2154		2297	412		08	412
1296		905	—		09	1
9005		1648	538		10	538
25136		1835	945		11	945
9888		890	—		12	1
293		817	—		13	1
SUBTOTAL		20000	10745	8230	98	2515
					97	
EQUIPAMENTOS					98	
TOTAL		20000	10745	8230	99	2515

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	COMPOS.	DENOMINACAO
01	1151016	PROGRAMACAO FISICA SUPERESTIMADA
02	1161314	PROGRAMACAO FINANCEIRA SUBESTIMADA
03		
04		

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO	
01	A OBRA SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE TRÊS BLOCOS
02	SI INDEPENDENTES
03	

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME
EDSON JOSE DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO

Engº Civil / CH. do Setor de Insp. e Controle

07/01/82

SIGNATURE _____
Edmond J. [illegible]

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	W	
03	1902	002	0003	4	6	81	4		

(02) PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO DO TAÇO MUNICIPAL DE VEZEIA GRANDE.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ITEM	CODIGO	(PARA USO DA GERENCIA)	DESCRIÇÃO																																																																																							
012			ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPENSAR REAJUSTAMENTO DE PREÇOS																																																																																							
012			ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPENSAR AUMENTO DO CUSTO DE FASE																																																																																							
013																																																																																										
014																																																																																										
015																																																																																										
016																																																																																										

47 COMENTÁRIOS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO
Ø 1	
Ø 2	
Ø 3	
Ø 4	
Ø 5	
Ø 6	
Ø 7	
Ø 8	
Ø 9	
1 Ø	
1 1	
1 2	

4R RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NONE

EDSON JOSÉ DA SILVA

DATA

28/01/82

CARGO / FUNÇÃO

CARGO / FUNÇÃO
Engº civil / CH. do ST. de ACOMP: e Controle

SIGNATURE

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
EDSON JOSÉ DA SILVA		07/01/82
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Eng.º Civil / CH. do ST. de ACOMP. e CONTROLE	<i>[Signature]</i>	

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

07 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	ANO	T	M		
910	114010	01415	01013		6813				

02 PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM RONDONÓPOLIS


40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA DEREGIAÇÃO)	12 DESCRIÇÃO
01	111	ASSEGUAR RECURSOS PARA COMPENSAR AUMENTO DE CUSTO DE PASS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME	DATA
EDSON JOSÉ DA SILVA	07/01/82
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Engº civil / CH. do ST. de Comp. e Controle	

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	1400	0133	0019	6	8	1	3	

02 PROJETO EXECUTIVO **Construção de Centros Comunitários em Terra Nova**

40 MEDIDAS CORRETIVAS


10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	215102	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME: **Edson José da Silva** DATA: **07/01/88**

CARGO / FUNÇÃO: **Engo Civil/Ch. do ST. de Acomp. e Controle** ASSINATURA: 

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIO
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO (PARA USO DA GEFIN)
UN. PROJETO UN. FASE UN. TRIMESTRE UN. ANO
90 1400 044 001 5

ANO 1 2 3
81 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROMAT
SUPORTE: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ
ANO EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ
ORÇAO: MINISTÉRIO DO INTERIO
UNIDADE: SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIO)
RESP. A EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

01. EM EXECUÇÃO 2. PARALIZADO 3. CONCLUÍDO 4. EM EXECUÇÃO 5. PARALIZADO 6. CONCLUÍDO

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE: I 14 APL
CÓDIGO DA FONTE: 61
VALOR RECEBIDO: 211518
DATA: 14/11/82

TOTAIS RECEBIDOS

99

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS: BIBLIOTECA MUNICIPAL CONSTRUÍDA
CÓDIGO DO INDICADOR: M2
QTD PREVISTA: 266
QTD REALIZADA: 01

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE: SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDACÃO
ESTRUTURA
ALVENARIA
COBERTURA
ESQUADRIAS
FORRO DE MADEIRA
REVESTIMENTOS
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
PINTURA

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
PERCEN				
M3				01
M3				02
M2				03
M2				04
M2				05
M2				06
M2				07
M2				08
M2				09
PONTO				10
PONTO				11
PONTO				12
M2				13
TOTAL DE CONTROLE				99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO NO TRIMESTRE
					01
					02
					03
					04
					05
					06
					07
					08
					09
					10
					11
					12
					13
SUBTOTAL					96
EQUIPAMENTOS					97
TOTAL					99

CAUSAS DOS DESVIOS

01. 1131114 PROJETO A SER REPROGRAMADO

OBSERVAÇÕES

01. 02. 03.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

Engº Civil / CH do Setor de Acamp. e Controle

07/01/82

SISTEMA
SÁPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	1400	044	0016		6	813		

02 PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	2151012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME: Edson José da Silva DATA: 07/01/12

CARGO / FUNÇÃO: Engº Civil / CH. do ST. de Acomp. e Controle

ASSINATURA

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERF
90 1400 046 001 1

ANO 1
MÊS 3

PERÍODO DE PRECISÃO
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(1) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PRONAT
SUBPROJETO	PAVIMENTAÇÃO DA AV SEN METELLO EM CUIABA-COMPLEMENTAÇÃO
PROJ. EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO DA AV SEN METELLO EM CUIABA-COMPLEMENTAÇÃO
UNIDADE	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)
NOME E ENDEREÇO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2) PENDÊNCIAS

(3) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO
01	1	2	1	2	3

(4) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM C\$ 1000,00

(5) PIN-PROGRAMADO

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
T4 APL	01	211518	
	02		
	03		
	04		
	05		
TOTALS RECEBIDOS	99		

(6) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO INDICADOR	QTD PREVISTA NO EXERCÍCIO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
AVENIDA SENADOR METELLO PAVIMENTADA	M2	18600	01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
			11
			12
TOTAL DE CONTROLE			99

(7) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	METAS	MES PROG	MES REALIZADO
TERRAPLENAGEM	01	01	04	06
DRENAGEM	02	01	04	09
SUB BASE	03	01	07	09
BASE	04	01	08	10
GUIAS	05	01	10	12
SARJETAS	06	01	10	12
IMPRIMAÇÃO	07	01	10	11
REVESTIMENTO	08	01	10	12
SERVÍCIOS DIVERSOS	09	01	10	12

(8) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M3	31000			01	
M	1725			02	
M3	5609			03	
M3	2068			04	
M	3170			05	
M3	170			06	
M2	18800			07	
M3	752			08	
PERCENT	100			09	
TOTAL DE CONTROLE				99	

(9) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREVISTO		ATE O TRIMESTRE		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
244		7579			01	
2769		4777			02	
346		1942			03	
348		720			04	
648		2055			05	
7752		1318			06	
53		626			07	
7097		5337			08	
6460		646			09	
SUBTOTAL		25000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		25000			99	

(10) CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	PROJETO A SER REPROGRAMADO
02	
03	
04	

(11) OBSERVAÇÕES

DATA	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	

(12) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA

Expº Civil / CH. DO SETOR DE ADM. E CONTROLE

07/01/82

SISTEMA
SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
9	10	1400	046	0011	6	8	1	3

02 PROJETO EXECUTIVO

Pavimentação da Av. Sen. Metello em Curitiba -
COMPLEMENTAÇÃO

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	2151012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME

EDSON JOSÉ DA SILVA

DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

Engº Civil / CH. de St. de Acomp. e Controle

ASSINATURA

Edson José da Silva

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO PARA USO DA GEMENC

90 1400 047 001 9

8113

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(2) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROPAT
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA AV DON BOSCO EM CUIABA
PROJ. EXECUTIVO: PAVIMENTAÇÃO DA AV DON BOSCO EM CUIABA
ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR
UNIDADE: SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)
RESP. A EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(3) PENDÊNCIAS

(4) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: 1. EM EXECUÇÃO ☐ 2. PARALIZADO ☒ 3. CONCLUÍDO ☐
NO TRIMESTRE: 1. EM EXECUÇÃO ☐ 2. PARALIZADO ☒ 3. CONCLUÍDO ☐

(5) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	01 211518		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
TOTALS RECEBIDOS	99		

(6) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO INDICADOR	QTD PREVISTA ATÉ O TRIMESTRE	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
AVENIDA DON BOSCO PAVIMENTADA	02	7568	
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		

(7) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	METAS	MES INICIO	MES TERMINO
TERRAPLENAGEM	01	01	07	09
DRENAGEM	02	01	07	11
SUB BASE	03	01	10	11
BASE	04	01	10	11
GUIAS	05	01	10	12
SARJETAS	06	01	10	12
IMPRIMAÇÃO	07	01	10	12
REVESTIMENTO	08	01	10	12
SERVICOS DIVERSOS	09	01	10	12

(8) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	12482			01	
M	694			02	
M3	2258			03	
M3	832			04	
M	1277			05	
M3	69			06	
M2	7568			07	
M3	302			08	
PERCEN	100			09	
TOTAL DE CONTROLE				99	

(9) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM C/ 100	ATE O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
MENSIO	PREVISTO	REALIZADO		
244	3051		01	
2770	1923		02	
346	782		03	
348	290		04	
647	827		05	
7695	531		06	
33	252		07	
7112	2148		08	
1960	196		09	
SUBTOTAL	10000		06	
EQUIPAMENTOS			07	
TOTAL	10000		08	
			09	

(10) CAUSAS DOS DEVIDOS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01 115114	PROJETO A SER REPROGRAMADO
02	
03	
04	

(11) OBSERVAÇÕES

DISCRICAO	
01	
02	
03	

(12) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA
07/01/82
ENGº CIVIL / CH-DO SETOR DE LICITAÇÃO CONTRATO

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

3	5	5	4	5	7	5	5
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T M
9 0	1 4 0 0	0 4 7	0 0 1 9		6 8	1 3	

02 PROJETO EXECUTIVO

02 PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO DA AV. DOM BOSCO EM CUIABÁ.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	D E S C R I Ç Ã O																														
ITEM	CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)																																
01	2151012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.																															
02																																	
03																																	
04																																	
05																																	
06																																	

47 COMENTÁRIOS GERAIS

13	14	D E S C R I Ç Ã O																									
ITEM																											
01		APENAS PARTE DOS RECURSOS SERIA UTILIZADO INE																									
02		SITE PROJETO EXECUTIVO																									
03																											
04																											
05																											
06																											
07																											
08																											
09																											
10																											
11																											
12																											

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NONE

Edson José da Silva

- DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

CARGO / FUNÇÃO
Engo. Civil / Ch. do ST. de Acamp. e Contade

ASSINATURA

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400 048 001 7 4 1 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(A) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PRCMAT**

SUBPROJETO: **PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ**

MOD. EXECUTIVO: **PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ**

ORÇAO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**

UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)**

ATP. N.º EXECUÇÃO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

(B) PENDÊNCIAS

(C) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALISADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALISADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

(D) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE: **I 14 APL**

CODIGO DA FONTE: **01 211518**

VALOR RECEBIDO: **99**

TOTAL RECEBIDOS: **99**

(E) METAS PREVISITAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS: **AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO PAVIMENTADA**

CODIGO DO INDICADOR: **N2**

QTD. PREVISTA: **11230**

QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE: **99**

TOTAL DE CONTROLE: **99**

(F) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD. META	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
FERRAPLENAGEM	01	01	07	09
DRENAGEM	02	01	07	09
SUB BASE	03	01	08	10
BASE	04	01	10	11
GUIAS	05	01	10	12
SARJETAS	06	01	10	12
IMPRIMAÇÃO	07	01	10	11
REVESTIMENTO	08	01	10	12
SERVÍCIOS DIVERSOS	09	01	10	12

(G) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	%	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	18522				01	
M3	1030				02	
M3	3350				03	
M3	1235				04	
M3	1895				05	
M3	102				06	
M2	11230				07	
M3	449				08	
PERCEN	100				09	

TOTAL DE CONTROLE: **99**

(H) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM C\$ 100	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
244		4528			01	
2769		2853			02	
346		1160			03	
347		429			04	
647		1227			05	
7705		786			06	
53		374			07	
7100		3188			08	
4550		455			09	
SUBTOTAL		15000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		15000			98	

(I) CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO: **PROJETO A SER REPROGRAMADO**

(J) OBSERVAÇÕES

DESCRITO: **07/01/82**

(K) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA

ENS. CIVIL / CH. DO SECT. DE ACOMP. E CONTROLE

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
9	0	1	4	0	0	0	1	7
6	8	1	3					

02 PROJETO EXECUTIVO Pavimentação da Av. São Ceistóvão em Curitiba.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	251012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME

ÉDSON JOSÉ DA SILVA

DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

Engº Civil / CH. DO ST. de Acomp. e Controle

ASSINATURA

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO (PARA USO DA GLB)
90 1400 050 001 54 81 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PRDMAT**

SUBPROJETO: **ILUMINAÇÃO DA AV BEIRA RIO EM CUIABÁ**

PROJ. EXECUTIVO: **ILUMINAÇÃO DA AV BEIRA RIO EM CUIABÁ**

ORÇAMENTO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**

UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)**

NOME EM EXECUÇÃO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALISADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALISADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE: **I 14 APL**

CODIGO DA FONTE: **01 211518**

VALOR RECEBIDO: **99**

TOTALS RECEBIDOS: **99**

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS

AVENIDA BEIRA RIO ILUMINADA

POSTE: 251

LUMIN: 247

TOTAL DE CONTROLE: **99**

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE

ESTUDOS E LEVANTAMENTOS

ELABORAÇÃO DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUXINARIAS

FASE: 01, 02, 03, 04

MES INÍCIO: 10, 10, 12, 01

MES TÉRMINO: 12, 12, 03, 03

POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

AMPLITUDE DE MEDIDA

PERCENTUAL: 100, 100, 63, LUMIN

QUANTIDADE: 100, 100, 63, LUMIN

PERCENTUAL: 100, 100, 63, LUMIN

QUANTIDADE: 100, 100, 63, LUMIN

TOTAL DE CONTROLE: **99**

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

SÉRIE UNITÁRIO EM CR\$ 100

PREVISTO: 4200, 6300, 12460

VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

ATE O TRIMESTRE

PREVISTO: 420, 630, 785

REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

REALIZADO: 420, 630, 785

SUBTOTAL: **1835**

EQUIPAMENTOS: **4165**

TOTAL: **6000**

CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO

PROJETO A SER REPROGRAMADO

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

Engº Civil / CH. DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

DATA: **07/01/82**

SISTEMA
SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO												
U	PROJETO			SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M		
9	0	1	4	0	0	5	0	0	0	1	3	6

02 PROJETO EXECUTIVO Iluminação DA Av. Beira Rio em Curitiba.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	2502	PROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME	EDSON JOSÉ DA SILVA	DATA	07/01/82
CARGO / FUNÇÃO	Engº Civil/CH. do ST. de ACOMP. c/entede	ASSINATURA	

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERAL

PROJETO 90 1400 052 001 9

ANO 81 3

PERÍODO DE PRESENCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO PRONAT
SUB-PROJETO ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VARZEA GRANDE
PMU EXECUTIVO ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VARZEA GRANDE
ORGÃO MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)
RESP. EM EXECUÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2 PENDÊNCIAS

3 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR
EM EXECUÇÃO 1 PARALISADO 2 CONCLUÍDO 3
NO TRIMESTRE
EM EXECUÇÃO 1 PARALISADO 2 CONCLUÍDO 3

4 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE 14 APL
PIN-PROGRAMADO
CÓDIGO DA FONTE 01 211518
VALOR RECEBIDO
DATA
TOTAIS RECEBIDOS 99

5 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS
CADASTRO TÉCNICO ELABORADO
CÓDIGO DO INDICADOR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
QTD PREVISTA A. O. EXERCÍCIO 1
QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
TOTAL DE CONTROLE 99

6 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE
LEVANTAMENTO DE CAMPO
MAPEAMENTO
DESENHOS CADASTRAIS
BOLETINS PARA COMPUTAÇÃO
FASE 01 02 03 04
META 01 02 01 01
MES INÍCIO 01 02 02 02
MES FIM 03 03 03 03

7 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE
PREVISÃO REALIZAÇÃO
QUANTIDADE % QUANTIDADE %
QTD ALCANÇADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR
FASE 01 02 03 04
QTD REALIZADA NO TRIMESTRE

8 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREVISTO VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR
ATE O TRIMESTRE
PREVISTO REALIZADO
REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR
FASE 01 02 03 04
REALIZADO NO TRIMESTRE
SUBTOTAL 90
EQUIPAMENTOS 97
TOTAL 99

9 CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO
115114 PROJETO A SER REPROGRAMADO
OBSERVAÇÕES
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
EDSON JOSÉ DA SILVA
DATA 07/01/82
CARGO/FUNÇÃO
1º CIVIL / CH. 20 SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
U	PROJETO		SUBPROJETO		PROJETO EXECUTIVO		OV	F	ANO	T	M
9	0	J	4	0	10	0	5	2	0	10	1
									6	0	1
										3	

(02) PROJETO EXECUTIVO ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VÁRZEA GRANDE.

(40) MEDIDAS CORRETIVAS


10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	D E S C R I Ç Ã O	
01	05102	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.	
02			
03			
04			
05			
06			

(41) COMENTÁRIOS GERAIS

13	14	15
ITEM	D E S C R I Ç Ã O	
01	AIPICMAISI IPAPITIEI IDIOSI IREICUPISIOSI ISEIRIA INTHILILIAIDIOI INIC	
02	STIEI IPRIOTETIOI IEXIECUTIVINOI ISEIMADIOI IOI IREISTIANITIEI IAILIOI	
03	AIDIOI IFINI IPRIOTETIOI IEM IREIPRIOTETIACIÃO	
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME: Edson José da Silva DATA: 07/01/82

CARGO / FUNÇÃO: Engº Civil / CH. do Sr. de Acomp. e Controle ASSINATURA: 

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO PARA USO DA CIRCUN-
S-
Nº 1400 049 001 5
813

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO

SUBPROJETO

MOD. EXECUTIVO

MOD. GERAL

SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO

CONCLUÍDO

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, EM C\$ 100,00

ONOMINAÇÃO DA FONTE

14 APL

21518

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO

DATA

COORDENADOR

DATA

VALOR RECEBIDO


DATA

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CORREÇÃO DOS DESVIOS (01) CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>0</th> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>DV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M		9	0	1	4	0	1	0	1	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M																								
9	0	1	4	0	1	0	1	5																								

(02) PROJETO EXECUTIVO	Calçamento de Ruas em Diamantino
-------------------------------	---

(40) MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	D E S C R I Ç Ã O
012	2151012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS	
13	14
ITEM	D E S C R I Ç Ã O
01	A PLEINIAI PIARTIFI DOIS REICIVISIOS ISERIAI UTILILIZIAIDOI INIE
02	SITEI PROJETOI EXECUTIVIOI SIENIDOI IO RESITANTIGI AILIOIC
03	AIDOI IEMI PINOITIOIS IEMI REIPROIGERIMACIÃO
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES	
NOME Edson JOSÉ DA Silva	DATA 07/01/82
CARGO / FUNÇÃO Engº Civil / CH. do ST. de Acomp. e Controle.	ASSINATURA 

SISTEMA SAFE/GRAPH	 MINISTÉRIO DO INFORMAÇÃO	COPIA PARA USO DA GERÊNCIA Nº 1400 021 024 7 PROJETO 1400 021 024 7 Nº 1400 021 024 7 PROJETO 1400 021 024 7 Nº 1400 021 024 7 PROJETO 1400 021 024 7	PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO A DEZEMBRO	ACOMPANHAMENTO
-----------------------	--	---	---	----------------

[illegible]

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)									
PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO	
ATE O TRIMESTRE		ATE O TRIMESTRE		ATE O TRIMESTRE		ATE O TRIMESTRE		ATE O TRIMESTRE	
99	16000	9393	16000	9393	2000	9393	2000	9393	2000
98									
97									
96									
95									
94									
93									
92									
91									
90									
89									
88									
87									
86									
85									
84									
83									
82									
81									
80									
79									
78									
77									
76									
75									
74									
73									
72									
71									
70									
69									
68									
67									
66									
65									
64									
63									
62									
61									
60									
59									
58									
57									
56									
55									
54									
53									
52									
51									
50									
49									
48									
47									
46									
45									
44									
43									
42									
41									
40									
39									
38									
37									
36									

SERVIÇOS PRELIMINARES		FUNDAÇÃO		ESTRUTURA		ALVENARIA		COBERTURA		ESQUADRIAS		REVESTIMENTO		PISO		INSTALAÇÕES	
01	01	01	04	04	05	05	01	01	07	08	01	07	07	01	08	09	01
02	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
03	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
04	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
05	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
06	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
07	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
08	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
09	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
10	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
11	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
12	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
13	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
14	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
15	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
16	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
17	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
18	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
19	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
20	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
21	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
22	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
23	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
24	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
25	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
26	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
27	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
28	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09	01	09
29	01	05	05	05	06	06	01	07	07	01	07	07	01	08	09</		

SAFE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

01 CODIFICAÇÃO

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M	
9	1	1	0	1	0	1	2	1	7
6	8	1	3						

(02) PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA EM
TACIARA

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ITEM	CODIGO (PARA USO DA GERENCIA)	D E S C R I Ç Ã O																																																																																								
01		ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPENSAR REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.																																																																																								
02		ASSEGURAR RECURSOS PARA COMPENSAR AUMENTO DE CUSTO DE FASES.																																																																																								
03																																																																																										
04																																																																																										
05																																																																																										
06																																																																																										

④ COMENTÁRIOS GERAIS

13	14
ITEM	D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NONE

EDSON JOSÉ DA SILVA

- DATA

07/01/82

- CARGO / FUNÇÃO

CARGO / FUNCAO
Engo Civil / CH. do Sr. de Acomp. e Controle

SIGNATURE

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COMPLICAÇÃO PARA USO DA GERAL

90 1400 051 001 1

ANO 1
MÊS 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **CONSTRUÇÃO DA ESTACAO RODOVIARIA EM POÇONE**
PROJ. EXECUTIVO: **CONSTRUÇÃO DA ESTACAO RODOVIARIA EM POÇONE**
ORÇAO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**
UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)**
RESP. EXECUÇÃO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EN EXECUÇÃO: ☐ PARALISADO: ☐ CONCLUÍDO: ☐ EN EXECUÇÃO: ☐ PARALISADO: ☒ CONCLUÍDO: ☐

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DESCRIÇÃO DA FONTE: **14 APL** CÓDIGO DA FONTE: **01 211518** VALOR RECEBIDO: **99**
TOTALS RECEBIDOS: **99**

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: **ESTACAO RODOVIARIA CONSTRUIDA**
CÓDIGO DO INDICADOR: **M2** QTD PREVISTA: **644** QTD REALIZADA: **99**

RELACIONAMENTO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA FASE	FASE	QTD	QTD REALIZADA
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	07
FUNDAÇÃO	02	01	07
ESTRUTURA	03	01	07
ALVENARIA	04	01	08
COBERTURA	05	01	10
ESQUADRIAS	06	01	10
REVESTIMENTO	07	01	10
PISOS E PAVIMENTAÇÕES	08	01	10
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	09	01	10
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10	01	10
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	11	01	10
PINTURA	12	01	11
URBANIZAÇÃO	13	01	12

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADO	%
PERCELA	100			
M3	43			
M3	62			
M2	462			
M2	644			
M2	27			
M2	1524			
M2	1380			
PONTO	93			
PONTO	44			
PONTO	35			
M2	1477			
M2	1275			

TOTAL DE CONTROLE: **99**

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM C\$ 100	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
2540	254					01	
20930	1287					02	
35435	2197					03	
590	273					04	
1093	704					05	
11481	310					06	
253	387					07	
363	501					08	
2602	242					09	
4568	201					10	
4571	160					11	
220	325					12	
360	459					13	
SUBTOTAL	7300					96	
EQUIPAMENTOS						97	
TOTAL	7300					98	

CAUSAS DOS DESVIOS

DESCRIÇÃO: **Projeto a ser reprogramado**

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA

07/01/82

ENQ. CIVIL / CH. DO SETOR DE COMP. E CONTR. E

SISTEMA
SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	114	010	015	1	010	1	1	1

02 PROJETO EXECUTIVO Construção da Estação Rodoviária em Pácone.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	2151012	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME
Lisson José da Silva

DATA
07/01/82

CARGO / FUNÇÃO
Engo Civil / CH do ST. de Acamp. e Controle

ASSINATURA

[illegible]

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
9	0	3	4	0	0	0	2	1

(02) PROJETO EXECUTIVO Canalização do Córrego do Sangradouro em Cáceres

(40) MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
01	215102	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 60 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME
Edson José da Silva.DATA
07/01/82CARGO / FUNÇÃO
Engo. Civil / CH. 50 ST. de Acomp. e Controle

ASSINATURA

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U	PROJETO	SSE	PROJETO	PROJETO	PROJETO	ANO	TRIMESTRE	PERÍODO
90	1400	042	001	0	4	81	3	

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

25 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-OESTE-NORTE
PROJ. EXECUTIVO	IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-OESTE-NORTE
ORGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)
RESP. EM EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

26 PENDÊNCIAS

27 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

28 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	22.202	11.141,50	11/11
PIN-PROGRAMADO	211518	4.316,00	11/12
TOTAIS RECEBIDOS	99	66.430	11/15

29 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO DO INDICADOR	QTD. PREVISTA	QTD. REALIZADA
SISTEMA DE TELECOMUNICACAO IMPLANTADO.	PERCEN	100	
TOTAL DE CONTROLE	99		

30 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES FIM
ELABORACAO DO PROJETO	01	07	09
DEF. DAS FASES APOS ELABORACAO DO PROJETO	02	09	03
COMPRA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	03	01	
COMPRA E INSTALACAO DE TORRES	02	01	11
CONSTRUÇÃO DE PREDIOS E BASE PARA TORRES	03	01	
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA	04	01	
PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSICAO	05	01	09
FERRAMENTAL	06	01	

31 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
PERCEN	100			01	
PERCEN	65			02	
		48		03	48
		27		04	
		27		05	
				06	
TOTAL DE CONTROLE				99	48

32 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 1,00)	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
50000	5000				01	
945076	155185	61430		4190	02	
			18012		03	18012
			4190	4190	05	
					06	
SUBTOTAL	66430	22202		4190	98	18012
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL	66430	22202		4190	99	18012

33 CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	310101	CHUVAS E INUNDAÇÕES NA REGIÃO
02	311011	ATRASO NA COLETAÇÃO DE CONTATOS E CONVÊNIOS
03	112103	DIFICULDADE COM O TEMPO DE MONTAGEM E/OU EQUIPAMENTOS
04	116102	RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS COM ATRASO

34 OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	A ILICITACAO PLATA Aquisicao e instalacao de
02	Equipamentos e materiais de servico e materiais
03	Ata de entrega de materiais e equipamentos

35 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: EDSON JOSÉ DA SILVA DATA: 07/01/82

CARGO/FUNÇÃO: Engº Civil / CH. do ST. de ACOMP. e CONTROLE

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	P	ANO	T	M
9	0	1	4	0	0	0	4	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0

02 PROJETO EXECUTIVO

Implantação Sistema Telecomunicações ROTA
LESTE - OESTE - NORTE.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	211015	Contrato será celebrado nos próximos 60 dias.
02	21202	Dificuldades com transporte de materiais e/ou equipamentos serão sanadas próximos 60 dias.
03	218112	Licitação será realizada nos próximos 60 dias.
04	216103	Solicita-se liberação de recursos em tempo hábil.
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

NOME

EDSON JOSÉ DA SILVA

DATA

07/01/82

CARGO / FUNÇÃO

Eng Civil / CH. do ST. de Acom e Controle

ASSINATURA

- Implantação do Sistema de Telecomunicações : Eixo Leste-Oeste - Norte
- Discriminação das Fases do Acompanhamento : Físico-Financeiro :

Fases :	Recen (%)	Valor (R\$)
0.1. Compra e instalação de equipamentos —	100 —	16.578.000,00
0.2. Compra e inst. de Torres —	100 —	37.436.000,00
0.3. Constr. de prédios e bases p/ Torres —	100 —	11.000.000,00
0.4. Implantação do sist. de energia —	100 —	16.300.000,00
0.5. Peças e componentes de reposição —	100 —	15.686.000,00
0.6. Financeira —	100 —	3.000.000,00
TOTAL	—	100.000.000,00

Don Donald

CH. do ST. de Comp. e Controle

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
SAPE/GRAFF	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ</td><td>PROJ EXECUT</td><td>ANO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUT	ANO	1	2	3	4	5						3	6	1	2	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUT	ANO	1	2	3	4	5																							
					3	6	1	2	8																							

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Implantação Sistema Telecomunicações Rota Leste-Oeste - Norte
PROJETO EXECUTIVO	Implantação Sistema Telecomunicações Rota Leste-Oeste - Norte

18 CLASSIFICAÇÃO	
ÓRGÃO	Ministério do Interior
UNIDADE	Secretaria Geral
FUNÇÃO	Comunicações
PROGRAMA	Telecomunicações
SUBPROGRAMA	Serviços Especiais de Telecomunicações

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO																																																																
17.1 POSIÇÃO	17.2 FORMA DE EXECUÇÃO																																																															
<table border="1"> <tr> <td>NOVO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td> </tr> </table>	NOVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
NOVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																							

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
TOTAL	0,9

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALORES EM R\$ 1.000,00
PRO-PROGRAMADO	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
TOTAL	0,9

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO
	MT

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (C/ R\$ 2.000,00)
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
TOTAL	0,9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (C/ R\$ 2.000,00)
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0,3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
TOTAL	0,9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA
A - Governo do Estado	B - DE DIREITO PÚBLICO
A - CODEMAT	B - ECONOMIA MISTA
A - SUBEGO	B - SUPERINTENDÊNCIA

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
EDSON JOSÉ DA SILVA	07/01/82
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Engº Civil/CH. post. de comp. e controle	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S		
					2				

02 PROJETO EXECUTIVO

Implantação Sistema Telecomunicações EOTA
Leste - oeste - norte

03 OBJETIVO GERAL

9	10	DESCRIPÇÃO
01		IMPLANTAR O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
02		AÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	13	DESCRIPÇÃO
01			PROVISIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA
02			DAI, A INTEGRAÇÃO DA REDE, E MELHORIA DO NÍVEL DE
03			DE FLUXO DE DADOS E AUMENTO DA CAPACIDADE
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

05 METODOLOGIA

14	15	DESCRIPÇÃO
01		PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
02		DE AÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA
03		TERMO DE AÇÃO DE COMUNICAÇÃO
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

2º TRIMESTRE

JULHO A SETEMBRO - 81

(Nota: Não houve acompanhamento no 1º Trimestre)

36 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
NOME EDSON JOSÉ DA SILVA DATA 23/10/81
CARGO/FUNÇÃO CH. DO SETOR DE ACQ. E CONTROLE

SISTEMA
SAFE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO															
U	PROJETO	SUBPROJETO	OBJETO EXECUTIVO	DI	ANEXO										
9	0	1	4	0	0	5	3	0	0	1	2	8	5	1	2

02 PROJETO EXECUTIVO ILUMINAÇÃO DA AV. PERIMETRAL, EM CUIABÁ/MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 D E S C R I Ç Ã O
012	215011	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
012		
013		
014		
015		
016		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 D E S C R I Ç Ã O
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

ASSINATURA: _____
NOME: _____
RAC: _____
CARGO: _____

SISTEMA
SAPE/IGRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CONFIRMAÇÃO PARA USO DA GRENAL

PROJETO	027	004	1	4	81	2
---------	-----	-----	---	---	----	---

PERÍODO REFERÊNCIA
JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PRONAT
EMPRESA	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO
OBJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO AGUAS QUENTES EM BARRA DO GARCAS
UNIDADE	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL - MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNID. ATRIBUÍDA	GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	EM EXECUÇÃO	NO TRIMESTRE ATUAL
1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	MES
FIN-PROGRAMADO	01	211518		
	02			
	03			
	04			
	05			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.410		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		110,00		
TOTAIS RECEBIDOS	99	4410		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO PRODUTO	QTD PREVISTA	QTD REALIZADA
BALNEÁRIO CONSTRUÍDO	PERCEN	100	
	M2	2.000	

PLACAO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD	QTD REALIZADA
ELABORAÇÃO DO PROJETO	01	01	
EXECUÇÃO DO PROJETO	02	01	
IMPLANTAÇÃO	01	01	
FUNDAÇÃO	02	01	
ESTRUTURA	03	01	
ALVENARIA	04	01	
COBERTURA	05	01	
ESQUADRIAS	06	01	
REVESTIMENTO	07	01	
PISO	08	01	
INSTALAÇÕES	09	01	
PINTURA	10	01	
QUADRO POLIVALENTE	11	01	
PISCINAS	12	01	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13	01	

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNID. DE MEDIDA	ATIVIDADE	QUANTIDADE	REALIZADA	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
PERCEN		100			01	
PERCEN		100			02	
M2			2000		01	2000
M3			1		02	
M3			19		03	
M2			233		04	
M2			462		05	
M2			12		06	
M2			451		07	
PERCEN			363		08	
M2			100		09	
M2			404		10	
M2			544		11	
UNID			3		12	
PERCEN					13	
TOTAL DE CONTROLE						99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PLANO LÍQUIDO (EM C\$ 100)	ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PLAVISTO	5000		01	
45000			02	
		223	01	1223
		234	02	1234
		633	03	1633
		132	04	1132
		382	05	1782
		88	06	188
		233	07	1233
		538	08	1538
		350	09	1350
		108	10	1108
		665	11	1665
		1370	12	1370
SUBTOTAL	5000	5398	99	5398
COMPONENTES			97	
TOTAL	5000	5398	99	5398

CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS DOS DESVIOS	QTD	QTD REALIZADA
01	116117	
02		
03		
04		

DESCRIÇÕES

DESCRIÇÕES	QTD	QTD REALIZADA
01		
02		
03		
04		

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DE SILVA

28/10/84

CHEFE DO SETOR DE COM.P. E CONTROLE

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

EXERCÍCIO PARA O ANO DE 1981
90 1400 023 005 6 4 81:2

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROJAT
OBJETIVO	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
LOCAL EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ESPORTE DE BAIRRA DO GARCAS
ORÇAMENTO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)
PROJETO EXECUTIVO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2. PENDÊNCIAS

3. SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
01	1	0	01	0	3

4. RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR 14000

DESCRIÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIR-PROGRAMA DO	01	211518	50.00
	02		
	03		
	04		
	05		
TOTAIS RECEBIDOS	99	5000	50.00

5. METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO PRODUTO	QTD PREVISTA NO O TRIMESTRE	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
EDIFICAÇÃO DE ESPORTE CONSTRUÍDO	PERCEN	100	01
	M2	2890	02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
			11
			12
TOTAL DE CONTROLE	99	1940	

6. RELACIONAMENTO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA FASE	FASE	QTD	QTD	QTD	QTD
ELABORAÇÃO DO PROJETO	01	02	03	04	05
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO	06	07	08	09	10
IMPLANTAÇÃO	01	01	01	01	01
MOVIMENTO DE TERRA	02	01	01	01	01
FUNDADAÇÃO	03	01	01	01	01
DRENAGEM	04	01	01	01	01
ESTRUTURA	05	01	01	01	01
COBERTURA	06	01	01	01	01
ARQUIETECTONICA	07	01	01	01	01
ALVENARIA	08	01	01	01	01
REVESTIMENTO	09	01	01	01	01
PISOS	10	01	01	01	01
INSTALAÇÕES	11	01	01	01	01

7. POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
PERCEN	100			01	
PERCEN	64			02	
M2		3200		01	3200
M3		7900		02	31900
M3		54		03	54
M		285		04	1285
M2					
M2					
M3					
M2					
M2					
PERCEN					
TOTAL DE CONTROLE				99	14439

8. POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR 14000)

PREVISTO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
20000	2000		01	
181818	8000		02	
		335	01	335
		1643	02	1643
		2095	03	2095
		1640	04	1640
SUBTOTAL		10000	06	6287
EQUIPAMENTOS			07	
TOTAL		10000	08	6287

9. CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS DOS DESVIOS	DESCRIÇÃO
01	112114 MUDANÇA DE EXECUTOR
02	115110 ALTERAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO
03	
04	

10. OBSERVAÇÕES

01	AL PRÉFECTURA DE ILICIONIAI EXECUÇÃO DO PROJETO DE BARRA
02	QUE POR ISSO A MESMA ILICIONIAI DO PROJETO COM ISSO
03	ATRAZADO DO PROJETO DA OBRA

EDSON JOSÉ DA SILVA

CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

23/10/81

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COPIA-CHAMADA PARA FOLHA DE CONTROLE
70 1400 021 320 1 4 3112

PERÍODO REFERÊNCIA
JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1 IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE: PRONAT
NOME DO PROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PISO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
NOME: MINISTÉRIO DO INTERIOR
FUNÇÃO: SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)
NOME E ENDEREÇO: GOVERNO DO ESTADO DE TAUBATÉ

2 PENDÊNCIAS

3 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: EM EXECUÇÃO ☐ PARALISADO ☐ CONCLUÍDO ☐
EM EXECUÇÃO ☐ PARALISADO ☒ CONCLUÍDO ☐

4 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, EM C\$ 1000,00

DESIGNAÇÃO DA FONTE: PIS-PROGRAMADO

CD	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
01	211518	317,50	28/08
02			
03			
04		315,00	03/09
05		115,00	14/09
TOTALS RECEBIDOS		747,50	

5 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS

CD	CODIGO DO PRODUTO	QTD PREVISTA	QTD REALIZADA
01	PERCEY	100	100
02	M2	106,4	144,0
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
TOTAL DE CONTROLE		206,4	244,0

6 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESIGNAÇÃO DA FASE

CD	FASE	QTD PREVISTA	QTD REALIZADA
01	ELABORAÇÃO DO PROJETO	01	01
02	EXECUÇÃO DO PROJETO	02	02
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01
04	FUNDAÇÃO	02	01
05	ESTRUTURA	03	03
06	ALVENARIA	04	01
07	CARPENÇA	05	01
08	ESQUADRIAS	06	01
09	REVESTIMENTO	07	01
10	PISO	08	01
11	FORRO	09	01
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10	01
13	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	11	01
14	VIDROS	12	01
15	PINTURA	13	01

7 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	REALIZADO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
PERCEY	100	100	100	100
M2	144	144	144	144
M2	12	12	12	12
M2	60,9	60,9	60,9	60,9
M2	61,1	61,1	61,1	61,1
M2	55	55	55	55
M2	1280	1280	1280	1280
TOTAL DE CONTROLE				

8 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1000,00)

PISCO UNITÁRIO EM C\$ 100

PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
15000	1500	1500	1500	101	101
133333	6000	6000	6000	102	102
SUBTOTAL					
EQUIPAMENTOS					
TOTAL					

9 CAUSAS DOS DESVIO

CD

CD	CAUSA
01	
02	
03	
04	

10 OBSERVAÇÕES

01 ALMOBILIAÇÃO DE BEEFERIA NA CONSTRUÇÃO DA DOIS BIBLIOTECA

02 SIVVIDEDEPENDENTES

11 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DE SILVA

23/10/81

CHEFE DO SETOR DE MONIT. E CONTROLE

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

REGISTRO PARA USO DE IDENTIFICAÇÃO
9014000450013 48112

PERÍODO DE EXECUÇÃO
JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROHAT

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES EM RONDONÓPOLIS

UNIDADE: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES EM RONDONÓPOLIS

ORÇAMENTO: MINISTÉRIO DO INTERIOR

SECRETARIA GERAL (M. INTER.)

GOVERNO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EM EXECUÇÃO: 1

PARALISADO: 2

CONCLUÍDO: 3

EM EXECUÇÃO: 1

PARALISADO: 2

CONCLUÍDO: 3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1000,00)

DESCRIÇÃO DA FONTE

PIN - PROGRAMADO

01 2115,18

02 400,00

03 29,08

04

05

TOTAIS RECEBIDOS 99 4000

MÉDIAS PREVISTAS E REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

GINÁSIO DE ESPORTES CONSTRUÍDO

01 266,7

02 1,1

03 1,1

04 1,1

05 1,1

06 1,1

07 1,1

08 1,1

09 1,1

10 1,1

11 1,1

12 1,1

TOTAL DE CONTROLE 99 2,4

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA FASE

IMPLANTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

DRENAGEM

ESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

ARQUIBANCADAS

ALVENARIA

REVESTIMENTO

PISOS

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PINTURA E LIMPEZA GERAL

01 01 07 08

02 01 07 08

03 01 07 08

04 01 07 08

05 01 08 10

06 01 10 01

07 01 10 01

08 01 11 01

09 01 01 02

10 01 01 02

11 01 01 02

12 01 01 02

13 01 01 02

14 01 02 03

POSICIONAMENTO DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA

PREVISÃO

REALIZAÇÃO

01 3000

02 8500

03 51

04 340

05 27

06

07

08

09

10

11

12

13

14

TOTAL DE CONTROLE 99 750

POSICIONAMENTO FINANCEIRO DAS FASES (EM C\$ 1000,00)

PREVISÃO

REALIZAÇÃO

01 902

02 1773

03 1979

04 2160

05 1186

06

07

08

09

10

11

12

13

14

TOTAL 99 8000

REALIZAÇÃO 99 225

CAUSAS DOS SERVIÇOS

01 111013 ATRASO NA TOMADA DE DECISÃO

02 115109 ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROJETO TÉCNICO

03

04

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

23/10/81

CHEFE DO SETOR DE COM. E CONTROLE

EDSON JOSE DA SILVA

3) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
NOME: EDSON JOSE' DE SILVA DATA: 23/10/81
CARGO/FUNÇÃO: CH. DO SETOR. DE COMP. E CONTROLE

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUBPROJETO	EXECUTIVO	SV	INC	Y	M		
9	1	4	0	0	0	3	3	0	0
1	9	6	3	1	2				

(02) PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS EM TERRA NOVA

(40) MEDIDAS CORRETIVAS

(10) ITEM	(11) CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	(12) DESCRIÇÃO
01	21501	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

(47) COMENTÁRIOS GERAIS

(13) ITEM	(14) DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

Nome: SON JOE
Cargo: SECRETARIO

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

9014000440016 4812

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PROMAT**

EMPRESA: **CONSTRUTORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ**

PROJ. EXECUTIVO: **CONSTRUTORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ**

ORÇÃO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**

UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINTER)**

RESP. A EXECUÇÃO: **GOVERNO ESTADO DE MATO GROSSO**

PENGENCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALIZADO: 2 ☐ CONCLUÍDO: 3 ☐

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALIZADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	01	211518	
	02		
	03		
	04		
	05		
TOTAIS RECEBIDOS	99		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO INDICADOR	QTD PREVISTA NO EXERCÍCIO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL CONSTRUÍDA	02	266	
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	QTD PREVISTA	QTD REALIZADA
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01		
FUNDACÃO	02	01		
ESTRUTURA	03	01		
ALVENARIA	04	01		
COBERTURA	05	01		
ESQUADRIAS	06	01		
FORRO DE MADEIRA	07	01		
REVESTIMENTOS	08	01		
PISOS E PAVIMENTAÇÃO	09	01		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10	01		
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11	01		
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12	01		
PINTURA	13	01		

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
PERCENT					
M3				01	
M3				02	
M2				03	
M2				04	
M2				05	
M2				06	
M2				07	
M2				08	
PONTO				09	
PONTO				10	
PONTO				11	
M2				12	
				13	
TOTAL DE CONTROLE				99	

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
					01	
					02	
					03	
					04	
					05	
					06	
					07	
					08	
					09	
					10	
					11	
					12	
					13	
SUBTOTAL					96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL					98	

CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	11514 PROJETO A SER REPROGRAMADO
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO	
01	
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

CH. 20 SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

DATA: 23/10/81

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUMÁRIO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
910	14010	04400	016	6812					

02 PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	215101	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTO APROVAÇÃO PARA PROXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

NOME: DR. JOSÉ

DATA: 03/01

ASSINATURA: [assinatura]



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U	R	PROJECT	NO.	S.D.		F	AND	I	
90	1400	046	001	1		4	812		

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MÉDIO
PLANO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SENADOR METELLO, EM CUIABÁ/MT
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL
RESP. EM EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

39 PENCÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO					
ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (R\$ 1.000,00)									
DENOMINAÇÃO DA FONTE		01	02	03	04	05	06	07	08
		01	02	03	04	05	06	07	08
PIN-PROGRAMADO		01	251318						
		02							
		03							
		04							
		05							
TOTAIS RECEBIDOS		06	251318						

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE		CÓDIGO DO INDICADOR		QTD PREVISTA PV O EXERCÍCIO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
1	2	3	4	5	6
01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS				
02	AV. SENADOR METELLO PAVIMENTADA	M2	18800	01	
03				02	
04				03	
05				04	
06				05	
07				06	
08				07	
09				08	
10				09	
11				10	
12				11	
13				12	
TOTAL DE CONTROLE				99	

[illegible]

25) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES									
UNIDADE DE MEDIDA	26) ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE				27) QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	28) FASE	29) QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE		
	PREVISÃO		REALIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%					
M3	31000					01			
M	1725					02			
M3	5609					03			
M3	2026					04			
M						05			
M3						06			
M2						07			
M3						08			
PERCENT						09			
TOTAL DE CONTROLE						99			

[illegible]

CÓDIGO		DENOMINAÇÃO	
ITEM	CÓDIGO		
01	15114	PROJETO A SER REPROGRAMADO	
02	1		
03	1		
04	1		

OBSERVAÇÕES		DESCRIÇÃO	
01			
02			
03			

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	DATA
EDSON JOSE DA SILVA	23/10/84
CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE	

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M
910	14010	01461	01011	1	6	812		

(02) PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SENADOR METELLO, EM CUIABÁ/MT

(40) MEDIDAS CORRETIVAS

(10) ITEM	(11) CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	(12) DESCRIÇÃO
01	2151011	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PROXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS

(13) ITEM	(14) DESCRIÇÃO
01	DENTRO DA REPROGRAMAÇÃO FOI PREVISTO O ALOC
02	ARREIO DE IMPLANTAR RECURSOS PARA O PRESENTE PROJE
03	TO EXECUTIVO
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL PE A

NEVE

17

ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
EDSON JOSE DA SILVA
DATA 23/10/81
CARGO/FUNÇÃO
CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE
ASSINATURA

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUBPROJETO	OP. ALTO ELEVADO	DV	ANO	T	M		
910	14010	01417	01019	6	8	1	2		

02 PROJETO EXECUTIVO

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA DOM BOSCO, EM CUIABÁ/MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
012	215101	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
012		
013		
014		
015		
016		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
011	APENAS PARTE DOS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS
012	SITE PROJETO EXECUTIVO
013	
014	
015	
016	
017	
018	
019	
110	
111	
112	

42 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

JOSE

DATA

23/10/11

CI

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

Q	PROJECT	IF 148	FILE	Q	Q	Q	Q
U		AMT	110000	OV	F	AND	1
90	1400	048	001	7	4	8	12

JULHO A SETEMBRO

IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ
PROJ. EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (INTER)
RESP. EM EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO						
ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE			
DT	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO
	1	2	3	1	2	3
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM R\$ 1.000,00)											
DENOMINAÇÃO DA FONTE					01	02	VALOR RECEBIDO		DATA		
									DIAS	MÊS	
PIN - PROGRAMADO					01	211518					
					02						
					03						
					04						
					05						
TOTAIS RECEBIDOS					06						
					07						
					08						
					09						
					10						
					11						
					12						
					13						
					14						
					15						
					16						
					17						
					18						
					19						
					20						
					21						
					22						
					23						
					24						
					25						
					26						
					27						
					28						
					29						
					30						
					31						
					32						
					33						
					34						
					35						
					36						
					37						
					38						
					39						
					40						
					41						
					42						
					43						
					44						
					45						
					46						
					47						
					48						
					49						
					50						
					51						
					52						
					53						
					54						
					55						
					56						
					57						
					58						
					59						
					60						
					61						
					62						
					63						
					64						
					65						
					66						
					67						
					68						
					69						
					70						
					71						
					72						
					73						
					74						
					75						
					76						
					77						
					78						
					79						
					80						
					81						

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE				
01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	03	04
01	02	03	04	05
01	02	03	04	05
01	AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO PAVIMENTADA	02	03	04
02		03	04	05
03		03	04	05
04		03	04	05
05		03	04	05
06		03	04	05
07		03	04	05
08		03	04	05
09		03	04	05
10		03	04	05
11		03	04	05
12		03	04	05
TOTAL DE CONTROLE		03	04	05

[illegible][illegible][illegible]

31) CAUSAS DOS DESVIOS		32) DENOMINAÇÃO
ITEM	QUANTIDADE	
01	15114	PROJETO A SER DEPROGRAMADO
02	1	
03	1	
04	1	

[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
EDSON JOSE DA SILVA
23/10/81
CH. DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

SISTEMA
SÁPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	EXECUTIVO	DI	AN	12
90	1400	048	001	1	68	2

(02) PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ

(40) MEDIDAS CORRETIVAS		
(10) ITEM	(11) CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	(12) DESCRIÇÃO
01	215101	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTO APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS	
(13) ITEM	(14) DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

(42) RESPONSÁVEL POR AVALIAÇÕES

1. JOSÉ ... 25/01/01

2. ...

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U	PROJETO	3	4	8	1	2
90	1400050	001	3	4	8	12

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	ILUMINAÇÃO DA AV. BEIRA RIO EM CUIABÁ
PROJ. EXECUTIVO	ILUMINAÇÃO DA AV. BEIRA RIO EM CUIABÁ
ÓRGÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (MINTER)
RESP. EM EXECUÇÃO	GOVERNO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3
				X	

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	01 211518		
	02		
	03		
	04		
	05		
TOTAIS RECEBIDOS		99	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO DO PRODUTO	QTD. PREVISTA	QTD. REALIZADA
AVENIDA BEIRA RIO ILUMINADA	POSTE 251	01	
	LUMIN 243	02	
		03	
		04	
		05	
		06	
		07	
		08	
		09	
		10	
		11	
		12	
TOTAL DE CONTROLES		99	

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	1	2	3	4
ESTUDOS E LEVANTAMENTOS	01	01	10	12	
ELABORAÇÃO DO PROJETO	02	01	10	12	
IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO	03	01	12	03	
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	04	01	01	03	

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
PERCEN				01	
PERCEN				02	
POSTES				03	
LUMIN				04	
TOTAL DE CONTROLE				99	

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 100)	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO		PREVISTO	REALIZADO		
				01	
				02	
				03	
				04	
SUBTOTAL				96	
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL				99	

CAUSAS DOS DESVIOS

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01 115114	PROJETO A SER REPROGRAMADO
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRITO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

CH. DO SETOR DE DECOMP. E CONTROLE

23/10/81

SISTEMA
SÁPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESV. OS

CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUB-PROJETO	FASE	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO	ANEXO
90	140	0050	001	2	6	8	1	2	

02 PROJETO EXECUTIVO ILUMINAÇÃO DA AV. BEIRA RIO EM CUIABÁ

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	21501	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PROXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

NOME: EDSON JOSÉ

CARGO: ENGENHEIRO

ASSINATURA: [Assinatura]

DATA: 23/11

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400.052.0019 4812

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(1) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PROMAT**
 SUBPROJETO: **ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VARZEA GRANDE**
 PROJ. EXECUTIVO: **ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VARZEA GRANDE**
 ORÇÃO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**
 UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINTER)**
 RESP. EM EXECUÇÃO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

(2) PENDÊNCIAS

(3) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: **EM EXECUÇÃO** 1 ☐ PARALIZADO 2 ☐ CONCLUÍDO 3 ☐

NO TRIMESTRE: **EM EXECUÇÃO** 1 ☐ PARALIZADO 2 ☒ CONCLUÍDO 3 ☐

(4) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	01	21518	
	02		
	03		
	04		
	05		
TOTAIS RECEBIDOS	99		

(5) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO DO PRODUTO	QTD. PREVISTA A O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
CADASTRO TÉCNICO ELABORADO	01	1	
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		

(6) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD. META	MES INÍCIO	MES FIM	MES TÉRMINO
LEVANTAMENTO DE CAMPO	01	01	01		03
MAPEAMENTO	02	01	02		03
DESENHOS CADASTRAIS	03	01	02		03
BOLETINS PARA COMPUTAÇÃO	04	01	02		03

(7) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
PERCEN				01	
PERCEN				02	
PERCEN				03	
PERCEN				04	
TOTAL DE CONTROLE				99	

(8) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 100	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			
				01	
				02	
				03	
				04	
SUBTOTAL				96	
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL				98	

(9) CAUSAS DOS DESVIOS

QTD. DESVIO	DENOMINAÇÃO
01	115114 PROJETO A SER REPROGRAMADO
02	
03	
04	

(10) OBSERVAÇÕES

QTD.	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	

(11) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA DATA: **23/10/81**

CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	S. PROJETO	EXECUTIVO	TV	F	ANO	10	20	30
90	1400	052	001	9	6	81	2		

02 PROJETO EXECUTIVO ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DE VÁZEE GRANDE

40 MEDIDAS CORRETIVAS


10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	21501	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTO APROVAÇÃO PARA PROXIMOS 30 DIAS.
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	APENAS PARITEL DOS RECURSOS SERIA UTILIZADO NE
02	SITE PROJETO EXECUTIVO, SENDO O REISTANTE DA DO
03	ADDO EM PROJETO EM REPROGRAMAÇÃO
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

42 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: EDSON DE S. SILVA

ASSINATURA: 

DATA: 20/11/81

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

PROJETO: 901400.0490015
FOLHA: 4812

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROMAT

SUBPROJETO: CALÇAMENTO DE RUAS EM DIAMANTINO

PROJ. EXECUTIVO: CALÇAMENTO DE RUAS EM DIAMANTINO

ORGAO: MINISTÉRIO DO INTERIOR

UNIDADE: SECRETARIA GERAL (MINTER)

RESP. EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALIZADO: 2 ☐ CONCLUÍDO: 3 ☐

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALIZADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE

PIN - PROGRAMADO

CODIGO DA FONTE: 211518

VALOR RECEBIDO

TOTAL RECEBIDOS: 99

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PROJETOS

CALÇAMENTO CONCLUÍDO

CODIGO DO PROJETO: M2

QTD PREVISTA ATÉ O EXERCÍCIO: 25.000

QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE: 5.560

TOTAL DE CONTROLE: 99

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE

MARCAÇÃO E PREPARO DO LITO

AQUISICÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

AQUISICÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS

ACABAMENTO GERAL

FASE: 01, 02, 03, 04

MES INÍCIO: 01, 02, 03, 08

MES TÉRMINO: 10, 11, 12, 12

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

PREVISÃO

QUANTIDADE: 20.000

QUANTIDADE: 4.448

QUANTIDADE: 7.750

QUANTIDADE: 7.500

QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

FASE: 01, 02, 03, 04

TOTAL DE CONTROLE: 99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM C/ 100

PREVISTO: 1.120

VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR: 2.800

PREVISTO: 2.885

REALIZADO: 195

REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

FASE: 01, 02, 03, 04

SUBTOTAL: 7.000

EQUIPAMENTOS: 7.000

TOTAL: 7.000

CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO

PROJETO A SER REPROGRAMADO

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DO SETOR DE COM. E CONTROLE

DATA: 23/10/81

SISTEMA
SÁPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

01 CODIFICAÇÃO									
U	PROJETO	SUBPROJETO	EXECUTIVO	SV	F	ANO			
9	0	1	4	0	0	4	9	0	0
1	5	6	8	1	2				

02 PROJETO EXECUTIVO CALÇAMENTO DE RUAS EM DIAMANTINO

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	215101	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

41 COMENTÁRIOS GERAIS	
13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	APENAS PARTE DOS RECURSOS SERIA UTILIZADO NE
02	SITE PROJETO EXECUTIVO, SENDO O RESISTANTE 14-10
03	ADO EM PROJETOS EM REPROGRAMAÇÃO
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES

ED CN 3-2

24/01/81

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

23/10/81, 021, 124, 7 4 1 2

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1 IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROFAT
OBJETIVO	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS EM CIDADES DE PORTE MÉDIO
MOD. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA EM JACIARA
ORÇAMENTO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)
RESP. EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
2 PENDÊNCIAS	
3 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR EM EXECUÇÃO ☐ PARALISADO ☐ CONCLUÍDO ☐ EM EXECUÇÃO ☒ PARALISADO ☐ CONCLUÍDO ☐	
4 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, EM CR\$ 1000,00	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PIN-PROGRAMADO	01 211518
	02
	03
	04
	05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135.010.310,9
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	135.010.310,9
TOTAIS RECEBIDOS	99 2.000 = 2.000,00
5 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE	
DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CONSTRUÍDA	PERCEN 100 01 112.54
	M2 2414 02 112.54
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
TOTAL DE CONTROLE	99 112.54
6 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO	
DENOMINAÇÃO DA FASE	
ELABORAÇÃO DE PROJETO	01 01 36 06
EXECUÇÃO DO PROJETO	02 01 15 33
SERVIÇOS PRELIMINARES	01 01 04 06
FUNDACÃO	02 01 05 07
CONSTRUÇÃO	03 01 07 07
ALVENARIA	04 01 09 07
COBERTURA	05 01 01 07
ESQUADRIAS	06 01 01 07
REVESTIMENTO	07 01 01 07
PISO	08 01 01 07
INSTALAÇÕES	09 01 01 07

7 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES	
ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE	
UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO REALIZADO
PERCEN 100	
PERCEN 100	
PERCEN 100	100
M2 51	51
M2 245	245
M2 91	91
M2	
M2	
M2	
M2	
PERCEN	
TOTAL DE CONTROLE 99 487	
8 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1000,00)	
ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE	
UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO REALIZADO
7000	700
133000	13300
	832
	1604
	5911
	38
SUBTOTAL	14000 8351
EQUIPAMENTOS	
TOTAL	14000 8351
9 CAUSAS DOS DEVIOS	
01 1.611,7 ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	
02	
03	
04	
10 OBSERVAÇÕES	
01	
02	
03	
11 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
EDSON JOSÉ DA SILVA	
CHEFE DO SETOR DE COM.P. E CONTROLE	

23/10/81

ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
EDSON JOSÉ DA SILVA		23/10/81
CARGO/FUNÇÃO	SIGNATURA	
CH. 20 SETOR DE ACOMP. E CONTROLE	[Signature]	

CH. 20 SETOR DE ACOMP. E CONTROLE

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CORREÇÃO DOS DESVIOS

(01) CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
910	141010	01511	01011	1	6121

(02) PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE POCONÉ

(40) MEDIDAS CORRETIVAS

10 ITEM	11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA)	12 DESCRIÇÃO
01	25101	REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS
02		
03		
04		
05		
06		

(41) COMENTÁRIOS GERAIS

13 ITEM	14 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DATA

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400021 0087 4 812

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

32 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PROMAT**

SUBPROJETO: **CANALIZAÇÃO DO CORREGO SANGRADOURO EM CACERES**

PROJ. EXECUTIVO: **CANALIZAÇÃO DO CORREGO SANGRADOURO EM CACERES**

ORÇÃO: **MINISTÉRIO DO INTERIOR**

UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (INTER)**

RESP. P. EXECUÇÃO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

33 PENDÊNCIAS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

34 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

34.1 EM EXECUÇÃO 34.2 PARALIZADO 34.3 CONCLUÍDO

34.4 EM EXECUÇÃO 34.5 PARALIZADO 34.6 CONCLUÍDO

35 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

35.1 DENOMINAÇÃO DA FONTE 35.2 CÓDIGO DA FONTE 35.3 VALOR RECEBIDO 35.4 DATA 35.5 MES

PIN-PROGRAMADO

35.6 TOTAIS RECEBIDOS 35.7 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 35.8 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 35.9 TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 35.10 DATA 35.11 MES

36 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS, ATÉ O TRIMESTRE

36.1 DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS 36.2 CÓDIGO DO INDICADOR 36.3 QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO 36.4 ITEM 36.5 QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE

CORREGO SANGRADOURO CANALIZADO

36.6 TOTAIS RECEBIDOS 36.7 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 36.8 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 36.9 TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 36.10 DATA 36.11 MES

37 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

37.1 DENOMINAÇÃO DA FASE 37.2 FASE 37.3 META 37.4 MES INÍCIO 37.5 MES TÉRMINO

MOVIMENTO DE TERRA

ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO

ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CONCRETO ARMADO

COLCHÃO FLEXÍVEL DE ARAÚCA

PEDRA PARA ENCHIMENTO DO COLCHÃO FLEXÍVEL

MANTA TEXTIL BÍDIM E RETÍVEL

38 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

38.1 UNIDADE DE MEDIDA 38.2 PREVISÃO 38.3 REALIZAÇÃO 38.4 QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 38.5 FASE 38.6 QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE

M3 17.823

M2 1085

M2 22

M3 115

M3 35

KG 14756

M3 841

M2 4.667

TOTAL DE CONTROLE 99

39 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

39.1 PREÇO UNITÁRIO EM C\$ 100 39.2 ATÉ O TRIMESTRE 39.3 REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 39.4 FASE 39.5 REALIZADO NO TRIMESTRE

PREVISTO VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

9665

2984

32

816

812

4426

557

508

SUBTOTAL 20.000

EQUIPAMENTOS 20.000

TOTAL 20.000

40 CAUSAS DOS DESVIOS

40.1 ITEM 40.2 CÓDIGO 40.3 DENOMINAÇÃO

115114 PROTETO A SER REPROGRAMADO

41 OBSERVAÇÕES

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 41.10 41.11 41.12 41.13 41.14 41.15 41.16 41.17 41.18 41.19 41.20 41.21 41.22 41.23 41.24 41.25 41.26 41.27 41.28 41.29 41.30 41.31 41.32 41.33 41.34 41.35 41.36 41.37 41.38 41.39 41.40 41.41 41.42 41.43 41.44 41.45 41.46 41.47 41.48 41.49 41.50 41.51 41.52 41.53 41.54 41.55 41.56 41.57 41.58 41.59 41.60 41.61 41.62 41.63 41.64 41.65 41.66 41.67 41.68 41.69 41.70 41.71 41.72 41.73 41.74 41.75 41.76 41.77 41.78 41.79 41.80 41.81 41.82 41.83 41.84 41.85 41.86 41.87 41.88 41.89 41.90 41.91 41.92 41.93 41.94 41.95 41.96 41.97 41.98 41.99 41.100

42 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

42.1 NOME 42.2 DATA 42.3 ASSINATURA

EDSON JOSE DA SILVA

23/10/81

CH. DO SETOR DE COMPR. E CONTROLE

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

DIREÇÃO DOS DESENVOLVIMENTOS
COORDENAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO
90.140.0012.100876512

02 PROJETO EXECUTIVO CANALIZAÇÃO DO CORREIO SANGRADOURO EM CÁCERES

| 40 MEDIDAS CORRETIVAS | | |
|-----------------------|---|---|
| 10
ITEM | 11
CÓDIGO
[PARA USO
DA GERÊNCIA] | 12
DESCRIÇÃO |
| 01 | 21501 | REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROVAÇÃO PARA PRÓXIMOS 30 DIAS |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |

| 47 COMENTÁRIOS GERAIS | | |
|-----------------------|----|-----------|
| 13
ITEM | 14 | DESCRIÇÃO |
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |
| 05 | | |
| 06 | | |
| 07 | | |
| 08 | | |
| 09 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |

RESPONSÁVEL PELA AFIRMAÇÕES
NOME
DATA

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



**MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL**

COORDENAÇÃO PARA USO DA SEQUENCIAL
UNIDADE: 901 1400 042 0001 0 4 311 21

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JULHO SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PROJAT**

OBJETIVO: **IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-NORTE**

LOCAL: **IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-NORTE**

UNIDADE: **MINISTERIO DO INTERIOR**

UNIDADE: **SECRETARIA GERAL (MINISTERIO DO INTERIOR)**

RELAÇÃO: **RELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE INTERIORE

EM EXECUÇÃO: ☐ PARALISADO: ☐ CONCLUÍDO: ☒

EM EXECUÇÃO: ☐ PARALISADO: ☐ CONCLUÍDO: ☒

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, EM C/ 1000,00

| DESCRIÇÃO DA FONTE | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 12-PS GRAFAC | 01 | 211512 | 11/11/52308 |
| TOTAIS RECEBIDOS | 99 | 11415 | 11415 |

METAS PREVISAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CODIGO DO PRODUTO | QTD PREVISAS | QTD REALIZADA |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| SISTEMA DE TELECOMUNICACAO IMPLANTADO | PERCENT | 100 | 100 |
| TOTAIS DE CONTROLE | 99 | 100 | 100 |

RELACION DAS FASES NO PERÍODO

| DESCRIÇÃO DA FASE | FASE | DATA | QTD PREVISAS | QTD REALIZADA |
|--|------|------|--------------|---------------|
| ELABORACAO DO PROJETO | 01 | 01 | 100 | 100 |
| DEFINICAO DAS FASES APÓS ELABORACAO DO PROJETO | 02 | 01 | 100 | 100 |
| COMPRA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS | 03 | 01 | 100 | 100 |
| CONSTRUÇÃO DE TORRES | 04 | 01 | 100 | 100 |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E BASE PARA TORRES | 05 | 01 | 100 | 100 |
| IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA | 06 | 01 | 100 | 100 |
| PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO | 07 | 01 | 100 | 100 |
| Ferramental | 08 | 01 | 100 | 100 |

POSICAO FISICA DAS FASES

| UNIDADE | FASE | QTD PREVISAS | QTD REALIZADA |
|--------------------|------|--------------|---------------|
| PERCENT | 01 | 100 | 100 |
| PERCENT | 02 | 100 | 100 |
| PERCENT | 03 | 100 | 100 |
| PERCENT | 04 | 100 | 100 |
| PERCENT | 05 | 100 | 100 |
| PERCENT | 06 | 100 | 100 |
| TOTAIS DE CONTROLE | 99 | 100 | 100 |

POSICAO FINANCEIRA DAS FASES - EM C/ 1000,00

| FASE | QTD PREVISAS | QTD REALIZADA |
|--------------------|--------------|---------------|
| 01 | 10000 | 10000 |
| 02 | 17830 | 17830 |
| 03 | 4190 | 4190 |
| 04 | 4190 | 4190 |
| 05 | 4190 | 4190 |
| 06 | 4190 | 4190 |
| TOTAIS DE CONTROLE | 22350 | 22350 |

CAUSAS DAS DIFERENÇAS

01: **ATRASO NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**

IDENTIFICAÇÃO

01: **EXPLICAÇÃO DO BOMBADEIRO EM ROLAMENTO DAS**

02: **EXPLICAÇÃO DO BOMBADEIRO EM ROLAMENTO DAS**

03: **EXPLICAÇÃO DO BOMBADEIRO EM ROLAMENTO DAS**

04: **EXPLICAÇÃO DO BOMBADEIRO EM ROLAMENTO DAS**

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSE DA SILVA

23/10/81

CHEFE DO SETOR DE ACOMP. E CONTROLE