

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 5%;">2</td><td style="width: 15%;">3</td><td style="width: 15%;">4</td><td style="width: 15%;">5</td><td style="width: 15%;">6</td><td style="width: 5%;">7</td><td style="width: 5%;">8</td><td style="width: 5%;">9</td><td style="width: 5%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>GOV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>010</td><td>01513</td><td>1150</td><td>031</td><td></td><td>6</td><td>84</td><td>3</td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	GOV	F	ANO	T	M		010	01513	1150	031		6	84	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	GOV	F	ANO	T	M																								
010	01513	1150	031		6	84	3																									

02 PROJETO EXECUTIVO	Conclusão da Teça da Cultura em Água Boa / MT.
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	1 1 1	
02	1 1 1	
03	1 1 1	
04	1 1 1	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS					Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	06	1 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	07	2 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		1 1 5 0 0
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		1 1 5 0 0

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Antecipação de recursos p/ ressarcimento fin
02	veror
03	Pagamento pendente
04	obrigação municipal
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Dinair Maria Figueiredo de Carvalho	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO engº civil/técnico Setor Acompanhamento	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA 

Benedito Grando Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>ANO</td> <td>MES</td> <td>DIA</td> <td>ANO</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	MES	DIA	ANO	MES	9	0	3	5	4	1	0	4	1	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	MES	DIA	ANO	MES																							
9	0	3	5	4	1	0	4	1	6																							


02 PROJETO EXECUTIVO	Construção do Ginásio de Esportes de Alta Floresta / MT.
-----------------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS			
10	11	12	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00				
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE				
19	PAGAMENTOS PENDENTES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">DIA</td><td style="width: 10%;">MES</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	DIA	MES		
DIA	MES					
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">DIA</td><td style="width: 10%;">MES</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	DIA	MES		
DIA	MES					

43 COMENTÁRIOS GERAIS		
21	22	
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMENTOS INICIAIS RECEBIMENTOS PELA ORIGEM
02		RECEBIMENTOS
03		OBRA INICIAL INICIAL
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME DINAIR MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO Eng. Civil Técnica Setor Acompanhamento	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA  - CODEMAT - 

Benedito Branga Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 0354 161 001 6 4 84 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLARIZADORA-POLO JURUEMA
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO: MELHORIAS URBANAS/CONST. GINASTIO DE ESPORTES EM A. FLORESTA
ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO: JOSEATO DO ESTADO DE MATO GROSSA

PENDENCIA - *CONCLUIDA*

SITUAÇÃO DO PROJETO - *Ativo Financeiro*

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIII-PROGRAMADO		01	211513		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS				99	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
1-PARTE DO GINASTIO DE ESPORTES CONSTRUÍDO	03	52	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE				99

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INICIO	MES FIM	MES REALIZADO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04		07
MOVIMENTO DE TERRA	02	01	04		02
FUNDAÇÃO	03	01	07		03

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
02	3200					01	
03	6600					02	
03	34					03	
TOTAL DE CONTROLE						99	

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
2500		8000			01	
1590		10500			02	
250000		8500			03	
SUBTOTAL		27000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		27000			98	
					99	

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	16113	Recursos Federais Não recebidos pelo órgão executor
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obras não iniciadas
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho DATA: 18/12/84

CARGO/FUNÇÃO: Engº Civil/Técnico de Acompanhamento ASSINATURA: [Assinatura]

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	9	0	0	3	5	4	1	6	1	0	6	9	4	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																	
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO																																	
9	0	0	3	5	4	1	6	1	0																																	
6	9	4	3																																							

02 PROJETO EXECUTIVO	<i>Início da Construção do Fórum de Celulares/MT</i>
-----------------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	1	
02	1	
03	1	
04	1	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	1		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000	1		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	<i>Requisições financeiras não recebidas pelo órgão</i>
02	<i>Requisições</i>
03	<i>Despesa não imputada</i>
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME <i>Dinair José Figueiredo de Carvalho</i>	DATA <i>18/12/84</i>
CARGO/FUNÇÃO <i>Eng Civil/Técnica Setor Controle</i>	ASSINATURA <i>[Assinatura]</i>
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
 - CODEMAT - <i>Benedito Granga Barreto</i> Diretor Administrativo Financeiro	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	QV	F	ANO	T	M	
910	0131515	1313	0101	4	6	8	4	5	

02 PROJETO EXECUTIVO

Conste. de 1 etapa do TACO Municipal de Juiz de Fora/MG

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01	111		
02	111		
03	111		
04	111		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMENTOS FIDUCIÁRIOS INÍCIO RECEBIMENTOS FIDUCIÁRIOS
02		EXECUTIVO
03		010101 INÍCIO INÍCIO INÍCIO
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

DINAIR M^a Figueiredo de Carvalho

DATA

18/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Engenheiro Técnico Setor Acompanhamento e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo-Financeiro

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																													
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>910</td><td>013514</td><td>161</td><td>01045</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	910	013514	161	01045						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2																																				
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO																																				
910	013514	161	01045																																												

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO do Mercado Municipal de JUAZ/MT.
----------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA	MES
FONTE NÃO PROGRAMADA	111111	06	1000000				
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	111111	07	2000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FIDEJIAIS NÃO RECEBIDOS PRIL 101 1010101
02	EXISTENTES
03	010101 NÃO INICIADA
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
DINAIR M ^a Figueiredo de CARVALHO	18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eng ^a Civil Técnica Setor Acompanhamento	D. Figueiredo
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
 CODEMAT Benedito Granga Barreto Diretor Administrativo Financeiro	

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

PROJETO	ORÇ. PROJETO	ORÇ. EXEC.	ORÇ. TOTAL	ORÇ. D.V.	ANO	TRIM.	MES
01	0354	161	074	3	4	34	3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DE JUREMA

SITUAÇÃO: RECONSTRUÇÃO DE JUREMA

ORÇAMENTO: RECONSTRUÇÃO DE JUREMA

UNIDADE: SECRETARIA GERAL DO INTERIOR

DESP. EXECUÇÃO: SECRETARIA GERAL DO INTERIOR

2. PENDÊNCIAS

CONCLUÍDO

3. SITUAÇÃO DO PROJETO

Em Execução: 1 Paralisado: 2 Concluído: 3

Em Execução: 1 Paralisado: 2 Concluído: 3

4. RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
RECURSOS PRÓPRIOS	117518	01	01		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	117518				

5. METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
RECONSTRUÇÃO MUNICIPAL CONSTRUIDO	02	13	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE				99

6. RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04
FUNDACÃO	02	01	05
ESTRUTURA METÁLICA	03	01	06
COBERTURA	04	01	07
PISO	05	01	08

7. POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO QUANTIDADE	%	REALIZADO QUANTIDADE	%	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
02	180					01	
03						02	
04	180					03	
05	80					04	
06						05	
TOTAL DE CONTROLE							99

8. POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
5944	1250					01	
1650000	1650					02	
92111	9330					03	
7000	720					04	
						05	
SUBTOTAL	13000						96
EQUIPAMENTOS							97
TOTAL	13000						99

9. CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	116113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor.
02		
03		
04		

10. OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra não iniciada.
02	
03	

11. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho DATA: 18/12/84

CARGO/FUNÇÃO: Eng. Civil TÉCNICO SETOR ACOMP. E CONTROLE ASSINATURA: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">2</td><td style="width: 10%;">3</td><td style="width: 10%;">4</td><td style="width: 10%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>COV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>910</td><td>0151513</td><td>1115</td><td>012110</td><td></td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>3</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	COV	F	ANO	T	M		910	0151513	1115	012110		6	3	4	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	COV	F	ANO	T	M																								
910	0151513	1115	012110		6	3	4	3																								


02 PROJETO EXECUTIVO	Implantação de meio fio e sarjetas em LUCIAENA/MT
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 Cód. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA	
FONTE NÃO PROGRAMADA					DIA MÊS	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR						

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS RECEBIDOS NÃO RECEBIDOS RELIO ORIGEM
02	EXECUÇÃO
03	OBJETO NÃO INICIADA
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Inair Maria Figueiredo de Carvalho	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO Engº Civil Técnica Setor Acomp. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA 

Benedito Grangea Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

29) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	
Dinaia Maria Figueiredo de Carvalho	18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
emp. Civil/Técnica Setor Acomp. e Controle	(Dinaia) Carvalho

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 15%;">2</td><td style="width: 15%;">3</td><td style="width: 15%;">4</td><td style="width: 15%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td></tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td></tr> <tr> <td>9.0</td><td>0.3.5.4</td><td>1.6.1.0</td><td>0.3.4</td><td></td><td>6</td><td>9.4</td><td>3</td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	9.0	0.3.5.4	1.6.1.0	0.3.4		6	9.4	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																					
9.0	0.3.5.4	1.6.1.0	0.3.4		6	9.4	3																						

02 PROJETO EXECUTIVO	Consta da 3ª parte do Rço Municipal em Porto dos Gaúchos/MT
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0.1		
0.2		
0.3		
0.4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA		0 6	1 0 0 0 0 0			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		0 7	2 0 0 0 0 8			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	RECURSOS FINANCEIROS NÃO RECEBIDOS PELA ORIGEM
0.2	EXECUTIVO
0.3	ORÇAMENTO ANUAL
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME DINAIR MARIA Figueiredo de Carvalho	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO Engº Civil / Técnica de Insp. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO, FUNÇÃO	ASSINATURA 

Benedito Granga Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIO
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO PARA USO DA GABINETE

U	P	PROJETO	Q	Q	Q	Q	Q
90	0354	151	003	4	4	3	3

PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: 001/1992-11-0010 JORNADA

ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

UNIDADE: 001

ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PENDÊNCIA

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

SITUAÇÃO DO PROJ. ORÇAMENTO

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/ALICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CM 1.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

POSICIONAMENTO FÍSICO DAS FASES

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

POSICIONAMENTO FÍSICO DAS FASES

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

POSICIONAMENTO FÍSICO DAS FASES

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

PROJ. ORÇAMENTO: 100.000.000,00

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M	
910	013513	11113	01022	2	6	84	3		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção da Biblioteca Pública
Municipal Santa Tereza - MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01	111		
02	111		
03	111		
04	111		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000008		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		Requisições financeiras não recebidas pelo órgão
02		executivas
03		obras não iniciadas
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Dinaire Maria Figueiredo de Souza

DATA: 18/12/84

CARGO/FUNÇÃO: Engenheiro Civil / Técnico Setor Acompanhamento

ASSINATURA: Dinaire Maria Figueiredo de Souza

ORDENADOR DA DESPESA

NOME:

DATA:

CARGO/FUNÇÃO:

ASSINATURA: [Assinatura]

- CODEMAT -

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U	PROJETO	US	US	US	D.V.	F	ANO	T	M
90	0353	115	002	2		4	84	3	3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLARIZADORA-POLO XINGU-A ÁGUA

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA

PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL-STA TEREZINHA-MT

ORÇAMENTO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

CONDIÇÃO: *em andamento*

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211578		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99				

METAS, PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CONSTRUÍDA	12	90	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99			

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04	05
FUNDACÃO	02	01	05	05
ESTRUTURA	03	01	05	06
ALVENARIA	04	01	05	06
COBERTURA	05	01	06	08
ESQUADRIAS	06	01	06	09
PISO	07	01	06	09
REVESTIMENTO	08	01	09	10
PORTO	09	01	10	11
PINTURA	10	01	11	12
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA	11	01	05	02
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12	01	05	02
DIVERSOS	13	01	05	03

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	90					01	
M3	7					02	
M3	4					03	
M2	237					04	
M2	90					05	
JNID	13					06	
M2	201					07	
M2	462					08	
M2						09	
M2						10	
PONTO	3					11	
PONTO	3					12	
PERCEV						13	
TOTAL DE CONTROLE							99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			
4900	441			01	
01337	573			02	
345250	1381			03	
5673	1305			04	
21366	1923			05	
51384	669			06	
8512	1711			07	
4562	2154			08	
	881			09	
	1567			10	
69333	208			11	
62666	139			12	
				13	
SUBTOTAL	13030			96	
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	13030			98	
				99	

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	116113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor.
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra não iniciada.
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: *Dinae Maria Figueiredo de Carvalho* DATA: *18/12/84*

CARGO/FUNÇÃO: *Engenheiro Técnico Setae Acomp. e Controle* ASSINATURA: *Dinae Carvalho*

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">4</td> <td style="width: 15%;">5</td> <td style="width: 15%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">10</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>0.3.5.3</td> <td>4.1.5</td> <td>0.0.1.3</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>3.11</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	9.0	0.3.5.3	4.1.5	0.0.1.3			6	3.11	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																							
9.0	0.3.5.3	4.1.5	0.0.1.3			6	3.11	1	1																							


02 PROJETO EXECUTIVO	Ampliação do prédio da Prefeitura de São Félix do Araguaia / MT
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0.1		
0.2		
0.3		
0.4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA
FONTE NÃO PROGRAMADA		0.6	1 0 0 0 0 0			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		0.7	2 0 0 0 0 8			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.2	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.3	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.4	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.5	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.6	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.7	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL
0.8	RECURSOS RECEBIDOS INICIAL RECEBIDOS INICIAL

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Dinair Maria Figueiredo de Carvalho	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO Engenheira Técnica Selo e Acompanhamento	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA 

Benedito Franco Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U. PROJETO 053 115 001 3 4 84 3 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(31) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA
SUBPROJETO MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
ORGAO MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO CODEMAT

(32) PENDENCIA

Benedito Granga Bouteiro
Diretor Administrativo Financeiro

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM	ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
01	1	2	3	1	2	3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

ITEM	DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
						DIÁ	MÊS
01	PIN-PROGRAMADO		01	211518			
02			02				
03			03				
04			04				
05			05				
TOTAIS RECEBIDOS			99				

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

ITEM	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
02				02	
03				03	
04				04	
05				05	
06				06	
07				07	
08				08	
09				09	
10				10	
11				11	
12				12	
TOTAL DE CONTROLE				99	

(34) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

ITEM	DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO		MÊS TÉRMINO	
				DIÁ	MÊS	DIÁ	MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04		05	
02	FUNDACAO	02	01	05		05	
03	ESTRUTURA	03	01	05		05	
04	ALVENARIA	04	01	05		05	
05	CUBERTURA	05	01	06		08	
06	ESQUADRIAS	06	01	08		09	
07	PISO	07	01	08		09	
08	REVESTIMENTO	08	01	09		10	
09	FORRO	09	01	10		11	
10	PINTURA	10	01	11		12	
11	INST. HIDR. SANITARIA	11	01	05		02	
12	INST. ELÉTRICA	12	01	05		02	
13	DIVERSOS	13	01	05		03	

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE				QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO		REALIZAÇÃO				
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	75					01	
M3	6					02	
M3	3					03	
M2	192					04	
M2	80					05	
UNID	11					06	
M2	165					07	
M2	385					08	
M2	76					09	
M2	468					10	
PONTO	3					11	
PONTO	3					12	
PERCEV						13	
TOTAL DE CONTROLE						99	

(36) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

ITEM	PREDIO UNITARIO (EM CR\$ 1.000)	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			
01	5800			441	01	
02	95500			573	02	
03	460353			1581	03	
04	5796			1505	04	
05	24337			1923	05	
06	60727			668	06	
07	13164			1711	07	
08	5594			2154	08	
09	11592			831	09	
10	3348			1567	10	
11	67333			208	11	
12	62666			188	12	
13					13	
SUBTOTAL				13000	96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL				13000	99	

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	116113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor.
02		
03		
04		

(38) OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRICAÇÃO
01	Oficial inabilitado
02	
03	

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho DATA: 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO: Eng.º Civil/Técnica Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: [Assinatura]

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>COV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9,0</td> <td>1,4,0</td> <td>0,2</td> <td>2,2</td> <td>0,6</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	COV	F	ANO	T	M		9,0	1,4,0	0,2	2,2	0,6	4	6	8	4	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	COV	F	ANO	T	M																								
9,0	1,4,0	0,2	2,2	0,6	4	6	8	4	7																							


02 PROJETO EXECUTIVO	Construção de Praça Pública em SINOP/MT
-----------------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0,1		
0,2		
0,3		
0,4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA		0 6	1 0 0 0 0 0			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		0 7	2 0 0 0 0 8			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	Requisição de materiais para aquisição de materiais para a organização
0,2	Requisição de materiais para aquisição de materiais para a organização
0,3	Requisição de materiais para aquisição de materiais para a organização
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maria da Conceição Calçada Garcia	DATA 17/12/84
CARGO/FUNÇÃO Eco./ch. Setor Acomp. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME _____	DATA _____
CARGO/FUNÇÃO _____	ASSINATURA  Benedito Branco Barreto Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA
SAPE/GRAFFMINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U PROJETO: 022 066 4 5

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DE PRACA PUBLICA EM SINOP-MT
ORGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P. EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIH-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS		99			

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
PRACA PUBLICA CONSTRUIDA	M2	2000	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVICOS PRELIMINARES	01	04	04
SEPARACAO DE CANTEIROS	02	04	06
CALÇAMENTO	03	06	10
COLOCAÇÃO DE BANCOS	04	07	11
INSTALAÇÃO	05	08	12

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M2	2000			01	
M	780			02	
M2	520			03	
UNID	20			04	
PONTO	30			05	
TOTAL DE CONTROLE				99	

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
600		1200			01	
6666		5200			02	
16538		8600			03	
60900		1200			04	
126666		3800			05	
SUBTOTAL		20000			98	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		20000			99	

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	116113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor.
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra não iniciada
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./ch. Setor Acomp. e Controle	(assinatura)

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">4</td> <td style="width: 15%;">5</td> <td style="width: 15%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>OV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>910</td> <td>1400</td> <td>032</td> <td>0487</td> <td></td> <td>6</td> <td>84</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M	910	1400	032	0487		6	84	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																					
910	1400	032	0487		6	84	3																						

02 PROJETO EXECUTIVO	Construção Escola Municipal - Bairro da Gábirba - ALTO ARAQUAIA
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS	
------------------------------	--

10	11	12	DESCRICÃO
ITEM	CÓDIGO		
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS	Cr\$ 1.000,00
---	---------------

13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 Cód. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA
					DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	142.000,00	17/12
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		


42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE	Cr\$ 1.000,00
--	---------------

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES	111111
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	111310,00

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
------------------------------	--

21	22	DESCRICÃO
ITEM		
01		ANITICIPACIÃO DE RECURSOS PARA REESTABECIMENTO
02		FUTURO
03		ODIESIMPENHO FINANCEIRO A MAIOR REFEIÇÃO
04		MATERIAL REITOCADO PARA INITIVU DÍVIDA DA GÁBIRBA
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
--	--

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maria da Conceição Calçada Garcia	DATA 18/12/84
CARGO / FUNÇÃO Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME _____	DATA _____
CARGO / FUNÇÃO _____	ASSINATURA 


CODEMAT
 Benedito Gracço Borreto
 Diretor Administrativo Financeiro



29 IDENTIFICAÇÃO									
PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRONAT								
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES								
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO GABIROBA-ALTO ARAGUIAIA								
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS								
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE								
RESP. P/ EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
30 PENDÊNCIAS - CODEMAT -									
31 SITUAÇÃO DO PROJETO									
32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)									
33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE									
34 RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO									
35 CAUSAS DOS DESVIOS									
36 OBSERVAÇÕES									
37 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES									

38 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)									
ITEM	FONTE	PREVISTO		REALIZADO		FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE		
		PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO				
01	6000	900		900	01	19.00			
02	275000	1650		1650	02	116.50			
03	180000	900		900	03	17.00			
04	14333	2150		2150	04	214.50			
05					05	14.00			
06					06	115.00			
07					07	110.50			
08					08	19.00			
09					09	215.50			
10					10	110.00			
SUBTOTAL						96	11310.00		
EQUIPAMENTOS						97			
TOTAL						99	11310.00		

39 OBSERVAÇÕES									
ITEM	COORDENADOR	DESCRIÇÃO							
01	MOTIV	Antecipação de recursos para ressarcimento futuro							
02		Antecipação do CRONOGRAMA FINANCEIRO							
03									
04									

40 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES									
ITEM	COORDENADOR	DESCRIÇÃO							
01		O DESATENDIMENTO FINANCIEIRO MAIORI REFERE-SE A MAT							
02		ERIAL, ESTABELECIDO A CONTINUIDADE DA OBRA							
03									

41 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES									
ITEM	COORDENADOR	DESCRIÇÃO							
01		Moria da Conceição Calçada Garcia							
02		Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle							
03									

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01

CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	COV	F	ANO	T	M	
910	14100	01212	05111		6	84	3		

02 PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA PONTE
DA -AV. Sesquicentennário - ARENÁPOLIS -

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1.000.000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2.000.000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	
PAGAMENTOS PENDENTES	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECURSOS RECEBIDOS FIÉREIRAS INÍCIO RECEBIDOS PELO ORÇAMENTO
02		EXERCÍCIO 101
03		01/01/10 INÍCIO INÍCIO 101
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 17/12/84

CARGO/FUNÇÃO: Sec. de Seg. Adm. e Controle ASSINATURA: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: NOME: DATA:

CARGO/FUNÇÃO: ASSINATURA: [Assinatura]



Beneito Bianca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
NOME		
Maria da Conceição Calçada Garcia		17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Eco./Ch. Setor Acab. e Controle	<i>[Assinatura]</i>	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M	
910	141010	01212	05134		6	8	4	3	

02 PROJETO EXECUTIVO

Conste. de Risco Frente ao Clube
Recreativo Barão de Melgaco/MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
0.1			
0.2			
0.3			
0.4			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000008			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
0.1		RECURSOS FINANCEIROS NÃO RECEBIDOS PELA ORÇAMENTAL
0.2		EXISTENTES
0.3		ORÇAMENTAL NÃO INICIADA
0.4		
0.5		
0.6		
0.7		
0.8		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	DATA
NOME	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



21 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRONAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUCAO PRAÇA FRENTE AO CLUBE RECREATIVO BARAO MELGACQ/MT
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

- CODEMAT

31 SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE		VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO			#1	211518		
			#2			
			#3			
			#4			
			#5			
TOTAIS RECEBUOS						

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS		CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
PRACA PUBLICA CONSTRUIDA		M2	1500	01	
				02	
				03	
				04	
				05	
				06	
				07	
				08	
				09	
				10	
				11	
				12	
TOTAL DE CONTROLE					99

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE		FASE	META	MES INICIO	MES TERMINO
SERVICOS PRELIMINARES		01	01	10	10
SEPARACAO DE CANTEIROS		02	01	10	12
CALCAMENTO		03	01	12	02
COLOCACAO DE BANCOS		04	01	02	03
INSTALACAO		05	01	02	03

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR		QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE	
PREVISÃO	REALIZAÇÃO	FASE			
QUANTIDADE	QUANTIDADE				
M2	1500	01			
M	375	02			
M2	200	03			
UNITO		04			
PONTO		05			
TOTAL DE CONTROLE			99		

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITARIO EM CR\$ 1,00		ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR		REALIZADO NO TRIMESTRE	
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	FASE			
600		900		01			
10400		3900		02			
11000		2200		03			
				04			
				05			
SUBTOTAL		7000			99		
EQUIPAMENTOS					98		
TOTAL		7000			99		

37 CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO	
01	L6 L3 Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor
02	
03	
04	

38 OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO	
01	obra não iniciada
02	
03	

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Mário da Conceição Calçada Garcia		DATA
Eco/ch. Setor Acomp. e Controle		17-12-84

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M	
910	174100	0122	0021		6	84	3		

02 PROJETO EXECUTIVO

CALÇAMENTO DE RUAS - BARRA DO ZUGRES

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMENTOS RECEBIDOS EM 17/12/84
02		EXISTENTES
03		EXISTENTES
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17/12/84

CARGO / FUNÇÃO

Ecc/ch. Setor Aconp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO / FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

 Benedito Branco Barreto,
Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 90 1400 022 033 4 4 84 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

28 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRIMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DE PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE BARRA DO GARÇAS
ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

29 PENDÊNCIAS - CODEMAT

Benedita Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

31 SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR NO TRIMESTRE
EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO
1 2 3 4 5 6

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
		01			
		02			
		03			
		04			
		05			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10000			800005	
TOTAIS RECEBIDOS	99			1000	
				1599	

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
CONSTR DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA	M2	528	01	15128
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99			15128

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES FIM	MES INÍCIO	MES FIM
EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA	01	01	04	05	05
EXECUÇÃO DE BANCOS	02	01	05	06	08
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA	03	01	05	10	11

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M2	18		18	01	
UD	21		21	02	
M2	528			03	15128
TOTAL DE CONTROLE			89		15128

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			
9944		179	179	01	179
28523	28523	599	599	02	
420		222		03	222
SUBTOTAL		1000	599	96	4101
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL		1000	599	99	4101

37 CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

38 OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBJETIVO CONCLUÍDO
02	
03	

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 17/12/84
CARGO/FUNÇÃO: Eco/Ch. S.Acomp. e Controle ASSINATURA: [Assinatura]

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DOV	F	ANO	T	M
01	14000	01212	01496		6	8	4	3

02 PROJETO EXECUTIVO

 Pavimentação da Av. Getúlio Vargas e
F. DOURADO / Área do GARCAS - MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPAÇÃO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Requisição de materiais para pagamento
02	Execução de
03	Obra de
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./ch. Setor Acomb. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

 Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

32	RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	DATA
NOME		
Maria da Conceição Calçada Garcia		17/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Escr. Ch. S. Acompanh. Control.		

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	
610	14000	00000	00000	00000	6	743			

02 PROJETO EXECUTIVO

Conclusão das obras do Saneamento
Águas Quentes / Barragem do Gasecas - MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	111	
02	111	
03	111	
04	111	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	01. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
02	02. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
03	03. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
04	04. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
05	05. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
06	06. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
07	07. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO
08	08. DISCIPULADO FINANCEIRO ISOLADO

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./ch. Setor A comp. e Controle	<i>[Assinatura]</i>
ORDENADOR DA DESPESA	DATA
NOME	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>[Assinatura]</i>

CODEMAT
Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 90 1400 022 044 1 F ANO 4 84 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONC. OBRAS DO BALNEARIO AGUAS QUENTES-BARRA DO GARCAS.
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA
UNIDADE	SECRETARIA GERAL (MINISTERIO DO INTERIOR)
RESP. P. EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

CODEMAT

Penda to Orango Barato

SITUAÇÃO DO PROJETO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1400	05	800005		
TOTAIS RECEBIDOS	99	1400			

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01 OBRAS DO BALNEARIO DE AGUAS QUENTES COMPLEM	M2	1260	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		

RELACÃO DAS FASES NO EXERCICIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	ANOS INICIO	ANOS REAL	ANOS TERMINO
CANALIZACAO DO CORREGO AGUAS QUENTES	01	01	04	11	06
EXECUCAO DOS SANITARIOS	02	01	05		06
PISO EM CONCRETO	03	01	06		08
PASSARELA EM CONCRETO	04	01	07		09
CORETO	05	01	08		09

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISAO QUANTIDADE	REALIZACAO QUANTIDADE			
M	10			01	10
M2	12			02	
M2	1260			03	
M2	504			04	
M2	392			05	
TOTAL DE CONTROLE				99	10

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
140000	1400			01	1400
83333	1000			02	
4523	5700			03	
4563	2300			04	
7653	3000			05	
SUBTOTAL	13400			99	1400
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	13400			99	1400

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
01	16113	Recursos Federais Não Recebidos Pelo Órgão executor.
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	O trabalho foi concluído e a obra foi entregue.
02	Saldo do exercício anterior.
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	Maria da Conceição Calçada Garcia	DATA	17/12/84
CARGO/FUNÇÃO	Coord. Setor Acomp. e Controle	ASSINATURA	M. Garcia

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	GOV	F	CNO	V	M	
910	101210	201	1012		6				

02 PROJETO EXECUTIVO

Reforma da Praça Unificada - Centro
dos Guimarães

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA					DIA MES
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		06	1000000	1750000	12/12
		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

18/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco/ch. S. Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U	PROJETO	ANEXO	MODALIDADE	U.V.	ANO	TRIMESTRE	MÊS
90	1400	022	062	8	4	84	3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

(2) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRGMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	REFORMA DA PRAÇA WUNIBALDO EM CHAPADA DOS GUIMARAES-MT
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P. EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(3) PENDÊNCIAS

CODEMAT

Benedicta Conceição Barreto

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE IEM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	1.500,00	01	211518	1.500,00	17/12
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99	15000		1.500,00	

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
PRACA WUNIBALDO REFORMADA	M2	1500	01	1.500,00
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99	15000		1.500,00

(34) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES META	MES UNICO	MES TERMINO
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04	10
SEPARACAO DE CANTEIROS	02	01	05	10
CALÇAMENTO	03	01	06	10
COLOCAÇÃO DE BANCOS	04	01	07	11
INSTALACOES	05	01	09	12

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	1500					01	1.500,00
M	375					02	13.715
M2	585					03	15.815
UD	12					04	1.12
PONTO	20					05	2.10
TOTAL DE CONTROLE	99						12498

(36) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES IEM CR\$ 1.000,00

PREÇO UNITÁRIO IEM CR\$ 1,00	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
600		900		01	9.00
10400		3900		02	13.900,00
11025		6450		03	16.450,00
75000		900		04	19.00
142500		2850		05	12.850,00
SUBTOTAL	15000			99	1.500,00
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	15000			99	1.500,00

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

(38) OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBRA CONCLUÍDA
02	
03	

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	18-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eca. Ch. S. Acomp. e Controle	

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table style="width:100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width:5%;">01</td> <td style="width:15%;">02</td> <td style="width:15%;">03</td> <td style="width:15%;">04</td> <td style="width:15%;">05</td> <td style="width:10%;">06</td> <td style="width:10%;">07</td> <td style="width:10%;">08</td> <td style="width:10%;">09</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>910</td> <td>1400</td> <td>022</td> <td>0432</td> <td></td> <td>6</td> <td>84</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	910	1400	022	0432		6	84	3	
01	02	03	04	05	06	07	08	09																					
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																					
910	1400	022	0432		6	84	3																						


02 PROJETO EXECUTIVO	Construção da 3ª Zete do Centro Operacional de Cáceres/MT
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS			
10	11	12	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000008			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS		
21	22	
ITEM		DESCRIÇÃO
01		OBRAS CONCLUÍDA
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Dinair Maira Figueiredo Cavallho	DATA 18/12/84
CARGO/FUNÇÃO Eng Civil Técnico Setor de Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA  Benedito Granga Barreto Diretor Administrativo Financeiro

IDENTIFICAÇÃO

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

CONSTR. 2-PARTE DO CENTRO OPERACIONAL - CACERES

MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA

SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

Benedito Granga Barreto

Supl. Administrativo Financeiro

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	301000	01	211512	1301000	17/12
		02			
		03			
		04			
		05			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	01010	05	800005	131000	
TOTAIS RECEBIDOS	38000	99		1301000	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
3- ETAPA DO CENTRO OPERACIONAL CONSTRUÍDA	M2	512	01	15112
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		5112

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04	04
FUNDAÇÃO	02	01	05	07
ESTRUTURA	03	01	07	09
ALVENARIA	04	01	09	11
INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	05	01	04	11
COBERTURA	06	01	12	03
PINTURA	07	01	04	06
DIVISÓRIAS DE MADEIRA	08	01	04	06
URBANIZAÇÃO	09	01	04	06

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	512		512	01	
M3	10		10	02	
M3	15		15	03	
M2	504		360	04	144
PONTO	100		30	05	70
M2	243			06	16116
M2	1788		1788	07	
M2	119		119	08	
M2	1064		1064	09	
TOTAL DE CONTROLE			99		18310

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
283		145			01	1145
1033500		10335			02	110335
206933		3104			03	3104
5878		2963			04	2963
25160		2516			05	2516
19613		4766			06	1120616
890		1593			07	11593
25899		3082			08	31082
2063		2196			09	21196
SUBTOTAL		30700			96	13801010
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		30700			99	13801010

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: INATE MARIA Figueiredo de Carvalho DATA: 18/12/74

CARGO/FUNÇÃO: Eng. Civil/Técnica Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: INATE

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO					06	07	08	09
1	2	3	4	5	F	ANO	T	M
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	QV				
90	14100	022	051	7	6	84	2	

02 PROJETO EXECUTIVO

Pavimentação Asfáltica em Ruas e Avenidas
D. Aquino - MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01	111		
02	111		
03	111		
04	111		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA	11111	06	1000000	12.510100	17/12
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	11111	07	2000008		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE
		11111
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		11111

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO INTERIOR
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	DATA
NOME	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	Benedito Oranga Barreto Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT

(27) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO ASF EM RUAS E AVENIDAS CENTRAIS DE D. AQUINO/MT
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(30) PENDÊNCIA - CODEMAT -

pendência Grande Branca

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
01	1	3	1	2	3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	12.510,00	01	211518	12.510,00	17/12
TOTAIS RECEBIDOS → 99 25.000					

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
TRATAMENTO CONCLUÍDO	M2	12195	01	1121195
TOTAIS REALIZADOS → 99 1121195				

(34) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
TRATAMENTO SUPERF SIMPLES S/ BASE PARALELEP	01	01	04	06
TOTAIS REALIZADOS → 99 1121195				

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	12195				12195	01	
TOTAL DE CONTROLE → 99							

(36) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISÃO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISÃO	REALIZADO			
2050		25000			01	12.510,00
SUBTOTAL → 25000						
EQUIPAMENTOS → 96 12.510,00						
TOTAL → 25000						

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

(38) OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01 OBRA CONCLUÍDA
02
03

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia

CARGO/FUNÇÃO: Eco/Ch. Setor Acompanh. e Controle

DATA: 18/12/84

ASSINATURA: *[assinatura]*

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																														
		01 CODIFICAÇÃO																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>910</td> <td>141010</td> <td>0213</td> <td>01528</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>84</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	910	141010	0213	01528			6	84	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																							
910	141010	0213	01528			6	84	3																								


02 PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção do Ginásio de Esportes - Diamantino
-----------------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	1111	
02	1111	
03	1111	
04	1111	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA	111111	061	000000	111111	11	11
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	111111	072	000000	111111	11	11

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES	111111	
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	111111	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELO ORIGINÁRIO
02	EXECUTIVO
03	OBRA NÃO INICIADA
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maria da Conceição Calçada Garcia	DATA 17/12/84
CARGO / FUNÇÃO Econ/Ch. Setor Acomp. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME _____	DATA _____
CARGO / FUNÇÃO _____	ASSINATURA 

Benedito França Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

(2) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - P32MAY
SUBPROJETO	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
PROJ. EXECUTIVO	INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES EM DIAMANTINO-MT
ORÇAO	MINISTÉRIO DO INTERIO-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
ASSP. P/EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(3) PENDÊNCIA - CODEMAT

Dependente de

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Dependente Administrativo Financeiro

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS					

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
INÍCIO DO GINÁSIO DE ESPORTES CONSTRUÍDO	10.3	54	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE				99

(34) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MEIA	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04	07
MOVIMENTO DE TERRA	02	01	05	01
FUNDAÇÃO	03	01	07	03

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M2	3200		0	01	
M3	7000			02	
M3	34			03	
TOTAL DE CONTROLE				99	

(36) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)		ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
2500		8000			01	
1571		11000			02	
235294		8000			03	
SUBTOTAL		27000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		27000			99	

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
01	16113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão Executor
02		
03		
04		

(38) OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra não iniciada
02	
03	

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 17-12-84

CARGO/FUNÇÃO: Eco/ch. Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: *[Assinatura]*

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
 SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01

CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	CDV	F	AND	T	M	
910	1400	0212	0520		6	8	4	3	

02

PROJETO EXECUTIVO

Pavimentação de ruas em Itaquaquecetuba

40

MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01	111		
02	111		
03	111		
04	111		

41

RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	100000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	200000		

42

SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43

COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMOS 0131 FIDUCIARIAS NÃO RECEBIMOS PELO ORGÃO
02		EXECUTAR
03		0131 NÃO INICIADA
04		
05		
06		
07		
08		

44

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 17/12/84

CARGO/FUNÇÃO: Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA NOME: DATA:

CARGO/FUNÇÃO: ASSINATURA: [Assinatura]

- CODEMAT -

 Benedito Orango Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO	EXECUTIVO	CV	F	ANO	T	M
9,0	1,4,0,0	0,2,2	0,5,3	9		6	8,4,3		

02 PROJETO EXECUTIVO Complementação da Construção do Rço
Municipal de Jucimaire / MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
0,1			
0,2			
0,3			
0,4			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		0,6	1 0 0 0 0 0		DIA MES
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		0,7	2 0 0 0 0 8		17 12

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
0,1		0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,2		
0,3		
0,4		
0,5		
0,6		
0,7		
0,8		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME DINAIR MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO DATA 18/12/84

CARGO/FUNÇÃO Engº Civil / Técnica Setor / Comp. e Controle

ASSINATURA Dm Carvalho

ORDENADOR DA DESPESA

NOME DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA - CODEMAT

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

18/12/84

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	
910	1.410.0	01212	01514	8	6	8	4	2	

02 PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO COBERTURA HABRIGO DA FMDRICH DE
ARTEFATOS DE CONCRETO - JUCIARICA

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA		05	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMENTOS FIDEJARIAS INIAO RECEBIMENTOS PIS/COFINS INIAO
02		RECEBIMENTOS FIDEJARIAS INIAO RECEBIMENTOS PIS/COFINS INIAO
03		RECEBIMENTOS FIDEJARIAS INIAO RECEBIMENTOS PIS/COFINS INIAO
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco/ch. Setor Acomb. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Franco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/ch. S. Acomb. e Controle	(Assinatura)

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	
9,0	1,4	0,0	0,2	2,0	1,6	3	7	6	8,4

02 PROJETO EXECUTIVO Conclusão do Predio da Câmara Municipal Mirassol D'Oeste

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
0,1			
0,2			
0,3			
0,4			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		0,6	1 0 0 0 0 0		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		0,7	2 0 0 0 0 8		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
0,1		RECEBIMENTOS: FIELS DEBÍTOS INÍCIO: RECEBIMENTOS: PRELÍMIOS INÍCIO
0,2		RECEBIMENTOS: FIELS DEBÍTOS INÍCIO: RECEBIMENTOS: PRELÍMIOS INÍCIO
0,3		RECEBIMENTOS: FIELS DEBÍTOS INÍCIO: RECEBIMENTOS: PRELÍMIOS INÍCIO
0,4		
0,5		
0,6		
0,7		
0,8		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17-12-84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./Ch. Setor A comp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

Benedicto Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



30 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

PROJ. EXECUTIVO: CONCLUSAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL-MIRASSOL DO OESTE/MT

ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

32 PENDÊNCIAS - CODEMAT

Benedito Graça Basso

Secretaria Administrativa Financeira

31 SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EN EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3

NO TRIMESTRE

EN EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3

33 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99				

34 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONCLUÍDO	M2	234	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
TOTAL DE CONTROLE		99		

35 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
ALVENARIA	01	04	04
COBERTURA	02	04	05
ESQUADRIAS	03	05	05
PISO	04	05	06
REVESTIMENTO	05	06	07
FORRO	06	07	09
VIDROS	07	10	11
PINTURA	08	11	03
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIA	09	08	03
ACABAMENTO GERAL	10	03	03

36 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	170					01	
M2	234					02	
M2	50					03	
M2	220					04	
M2	1405					05	
M2	220					06	
M2	43					07	
M2	585					08	
PONTO	40					09	
PERCENT						10	
TOTAL DE CONTROLE						99	

37 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
5882		1000			01	
10799		2527			02	
35000		1750			03	
11363		2500			04	
934		1500			05	
8000		1760			06	
30000		1290			07	
2986		1747			08	
98150		3926			09	
					10	
SUBTOTAL		18000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		18000			99	

38 CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	1613	RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELO ÓRGÃO EXECUTOR
02		
03		
04		

39 OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	01/01/84
02	
03	

40 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia

CARGO/FUNÇÃO: Eco-Ch. Setor Acomp. e Controle

DATA: 17-12-84

ASSINATURA: *[Assinatura]*

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 15%;">4</td> <td style="width: 15%;">5</td> <td style="width: 15%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>ORÇAMENTO</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>9,0</td> <td>1,4,6,0</td> <td>0,2,2,2</td> <td>0,6,1,3</td> <td></td> <td>6</td> <td>8,4</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	ORÇAMENTO	F	ANO	T	M	9,0	1,4,6,0	0,2,2,2	0,6,1,3		6	8,4	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	ORÇAMENTO	F	ANO	T	M																					
9,0	1,4,6,0	0,2,2,2	0,6,1,3		6	8,4	3																						

02 PROJETO EXECUTIVO	Construção de ponte sobre o Rio Negro Matelândia / MT.
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0,1		
0,2		
0,3		
0,4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	DATA
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DIA	MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA						
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR						

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	DIA MÊS
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	DIA MÊS

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maria da Conceição Calçada Garcia	DATA 17-12-84
CARGO/FUNÇÃO Eco./ch. Setor Acom. e Controle	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA  CODENAT Benedito Oranga Barreto Diretor Administrativo Financeiro



(28) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO NORTELANDIA/NORTELANDIA
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO	GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(29) PENDÊNCIAS

Benedito Graça Baretto

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99				

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
PONTE SOBRE CORREGO NORTELANDIA CONCLUIDA	M	7	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE				99

(34) SITUACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
FUNDACAO	01	01	01	01
COLOCACAO ESTEIOS	02	01	01	02
ASSENTAMENTO TRAVESSEIROS E LONGARINA	03	01	02	02
ASSOLHO	04	01	02	03
RODEIRO E GUARDA CORPO	05	01	02	03
CAIXAO DE ATERRO	06	01	02	03

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M3						01	
M						02	
M						03	
M2						04	
M						05	
M2						06	
TOTAL DE CONTROLE						99	

(36) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
					01	
					02	
					03	
					04	
					05	
					06	
SUBTOTAL					96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL					98	
					99	

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	16.1.13	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor.
02		
03		
04		

(38) OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra em andamento
02	
03	

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 17-12-84

CARGO/FUNÇÃO: Eco/ch. Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: *[Assinatura]*

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	CDV	F	AND	T	M	
90	1400	022	0472		6	54	3		

 02 PROJETO EXECUTIVO Energização da Estação de TV. em
Norte Lândia / MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	11.679,2	17/12
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBRAS CONCLUÍDAS NO TRIMESTRE ANTERIOR.
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Dinair Maria Figueiredo de Carvalho

DATA

18/12/84

CARGO/FUNÇÃO

eng.º civil / Técnica Setor Acompanhamento

ASSINATURA

Dinair Carvalho

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

CODEMAT

 Benedito Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	ANO	ANO	ANO
9	0	1	4	0	0	0	2	1	5
6	2	1	7	1	2				

02

PROJETO EXECUTIVO

Construção de uma praça no Bairro da
Chapada - JOBRES - MT.

40

MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ITEM	CÓDIGO								
01									
02									
03									
04									

41

RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA				
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	1150000	17/12				
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000						

42

SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DISCRIMINAÇÃO									
PAGAMENTOS PENDENTES									
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO									

43

COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ITEM									
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									

44

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Colçada Garcia

DATA

18/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco/ch. Setor Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

Benedito Ottonio Barreto
Diretor Administrativo-Financeiro

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
NOME		
Maria da Conceição Calçada Garcia		18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Faz/Ch. S. Acum. e Controla	<i>M. Garcia</i>	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M
910	141010	01212	016119		6	84	7	

02

PROJETO EXECUTIVO

Construção do Terminal Rodoviário - Poconé - MT.

40

MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41

RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		-1
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42

SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43

COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		Receivimentos (Receivimentos) iniciais (Receivimentos) (Receivimentos) (Receivimentos)
02		Receivimentos (Receivimentos) (Receivimentos) (Receivimentos) (Receivimentos)
03		Obitua iniciais (Receivimentos) (Receivimentos) (Receivimentos) (Receivimentos)
04		
05		
06		
07		
08		

44

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17-12-84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./Ch. Setor Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA SAFE GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U	PROJETO	ANO	TRIMESTRE	UNIDADE	ANO	TRIMESTRE	UNIDADE
90	1400	022	061	9	4	84	3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO A DEZEMBRO

ACOMPANHAMENTO

1. IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	VELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO EM POCONÉ
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RES. EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2. PENDÊNCIAS - CODEMAT -

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO					
Até o Trimestre Anterior					
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
01	1	2	3	4	5

3. RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS		99			

4. METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO.	012	516	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	

5. RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MEIA	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04	04
UNDAÇÃO	02	01	04	05
ESTRUTURA	03	01	05	06
ALVENARIA	04	01	06	08
COBERTURA	05	01	08	10
ESQUADRIA	06	01	10	11
REVESTIMENTO	07	01	11	12
PISO	08	01	12	01
PINTURA	09	01	01	02
INSTALAÇÕES ELÉTRICA HIDRO SANITÁRIA	10	01	08	03
ACABAMENTO GERAL	11	01	03	03

6. POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	516			01	
M3	21			02	
M3	15			03	
M2	300			04	
M2	516			05	
M2	87			06	
M2	1228			07	
M2	93			08	
M2				09	
PONTO	76			10	
PERCENT				11	
TOTAL DE CONTROLE				99	

7. POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	ATÉ O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	
69276		3600		01
314285		6600		02
240000		3600		03
34000		10200		04
11627		6000		05
48275		4200		06
2931		3600		07
11612		1080		08
				09
				10
				11
SUBTOTAL		45000		96
EQUIPAMENTOS				97
TOTAL		45000		99

8. CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	116113 Recursos Federais não recebidos pelo órgão Executor
02	
03	
04	

9. OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01 Obra em andamento
02
03

10. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr./ch. Setor Acompanhamento e Controle	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	EXECUTIVO	CDV	F	ANO	T	M
2.0	14100	100	000	5	6	84		

02 PROJETO EXECUTIVO

 Início da Construção do Bão Municipal
Rosário - Oeste - MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0.1	1 1 1	
0.2	1 1 1	
0.3	1 1 1	
0.4	1 1 1	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA	1 1 1 1 1	0 6	1 0 0 0 0 0	1 2 0 1 0 0 0	1 7 1 1
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	1 1 1 1 1	0 7	2 0 0 0 0 0		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
PAGAMENTOS PENDENTES	1 1 1 1 1	
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	1 1 1 1 1	

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	OBRA EM CONSTRUÇÃO
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/ch. Setor Acomp. Controle	<i>[Assinatura]</i>
ORDENADOR DA DESPESA	DATA
NOME	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>[Assinatura]</i>



CODENAT

 Benedito França Botelho
Diretor Administrativo Financeiro



(25) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	INICIO CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL 1A ETAPA/ROSARIO DOESTE
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OFESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(36) PENDÊNCIAS - CODEMAT

Benedito Grampa Baiteto
Diretor Administrativo-Financeiro

(37) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

(38) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	12010000	01	211518	12010000	17/12
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99	20000		12010000	

(39) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
1- ETAPA DO PACO MUNICIPAL CONSTRUÍDO.	03	27	01	27
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99			127

(40) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INICIO	MES FIM	MES INICIO	MES FIM
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	10	08	10	09
FUNDAÇÃO	02	01	11	10	12	10
ESTRUTURA	03	01	01	10	02	11
ALVENARIA	04	01	02	11	03	12

(35) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	QUANTIDADE	%	QUANTIDADE	%			
M2	900				900	01	
M3	36					02	156
M3						03	127
M2						04	11080
TOTAL DE CONTROLE					99		11143

(41) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
4444		4000			01	41000
166666		6000			02	61000
					03	41000
					04	61000
SUBTOTAL		10000			98	1201000
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		10000			99	1201000

(42) CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINAÇÃO
01		ANTECIPAÇÃO DOS CRONOGRAMAS FÍSICO/
02		FINANCEIRO
03		
04		

(43) OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBJETIVO CONCLUÍDO
02	
03	

(44) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: *Maria da Conceição Calçada Garcia* DATA: *18/12/84*

CARGO/FUNÇÃO: *Eco/Ch. Setor. Acomp Controle* ASSINATURA: *[assinatura]*

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DOV	F	ANO	T	M
010	14100	0122	016155		6	84	2	

02 PROJETO EXECUTIVO

Constatação de or. Pesca Pública em
Santo Antonio do Leveze / MT.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20
PAGAMENTOS PENDENTES	REALIZADO NO TRIMESTRE
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Recursos financeiros não recebidos pela origem
02	Execução de
03	Orçamentária
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17-12-84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./ch. Setor Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA



- CODEMAT -

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

Benedito Grango Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr. Ch. Setor Acomb. e Controle	<i>[Assinatura]</i>

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	GOV	F	ANO	T	M	
9	1	4	0	0	0	2	2	0	5
1	0	1	2	2	0	5	9	3	
6	8	4	3						

02 PROJETO EXECUTIVO Construção da Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		05	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		Receitas de 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 43.º, 44.º, 45.º, 46.º, 47.º, 48.º, 49.º, 50.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 56.º, 57.º, 58.º, 59.º, 60.º, 61.º, 62.º, 63.º, 64.º, 65.º, 66.º, 67.º, 68.º, 69.º, 70.º, 71.º, 72.º, 73.º, 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º, 79.º, 80.º, 81.º, 82.º, 83.º, 84.º, 85.º, 86.º, 87.º, 88.º, 89.º, 90.º, 91.º, 92.º, 93.º, 94.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º, 99.º, 100.º
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./Ch. Setor Acomp. e Controle	<i>[Assinatura]</i>
ORDENADOR DA DESPESA	DATA
NOME	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>[Assinatura]</i>

CODEMAT

 Benedito Branga-Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



30 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DELEGACIA POLICIA EM SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P. EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

31 PENDÊNCIAS

CODEMAT

32 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

33 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS		99			

34 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
DELEGACIA DE POLICIA CONSTRUIDA.	M2	73	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	

35 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04	04
FUNDAÇÃO	02	01	04	05
ESTRUTURA	03	01	05	06
ALVENARIA	04	01	05	06
COBERTURA	05	01	07	08
ESQUADRIAS	06	01	07	08
REVESTIMENTO	07	01	08	10
PISO	08	01	10	11
INSTALAÇÕES	09	01	06	11
ACABAMENTO	10	01	11	12

36 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	73			01	
M3	3			02	
M3	2			03	
M2	87			04	
M2	73			05	
M2	12			06	
M2	174			07	
M2	73			08	
PONTO	19			09	
PERCEN	100			10	
TOTAL DE CONTROLE				99	

37 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
9041		660		01	
403333		1210		02	
330000		660		03	
21494		1870		04	
15068		1100		05	
64166		720		06	
3793		660		07	
15068		1100		08	
98421		1870		09	
11000		1100		10	
SUBTOTAL		11000		99	
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL		11000		98	

38 CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01	116113	Recursos Federais não Recebidos pelo órgão executor
02		
03		
04		

39 OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra em andamento
02	
03	

40 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	17-12-84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./Ch. Setor Acomp. e Controle	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M	
9,0	1,4	0,0	0,2	2	0,6	10	0	6	8,4

02 PROJETO EXECUTIVO Construção da Oficina Mecânica e Aquisição de Equipamentos - São José do Rio Claro

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
0,1			
0,2			
0,3			
0,4			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
0,1		Requisição (Fidejussórias) iniciais (Recebiu) do 1º trimestre
0,2		Exercício 10/11
0,3		Orbita iniciais (iniciada)
0,4		
0,5		
0,6		
0,7		
0,8		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17-12-84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./ch. Setor Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

- CODEMAT -

 Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
 SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D1 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	AND	T	M	
9	0	1	4	1	0	1	0	1	0
0	1	2	2	0	1	6	4	6	
6	8	4	3						

02 PROJETO EXECUTIVO

Implantação de guias e sarjetas e gal. de águas pluviais - S. José do Rio Claro.

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12	13
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000008		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES		
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22	23
ITEM		DESCRIÇÃO
01		Requisição de Fidejussão, início de execução, pelo 10.000,00
02		Execução de
03		01 BIAI INÍCIO de execução
04		
05		
06		
07		
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

17-12-84

CARGO/FUNÇÃO

Eco/Ch. Setor de Acomp. e Controle

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

CODEMAT

 Benedito Franca Barreto
 Diretor Administrativo Financeiro

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PPOL. EXECUTIVO	IMPLANT DE GUIAS, SARGETAS E GAL. AG. PLUV. - S. JOSE DOS 4 MARCOS
ORGO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS - CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS		99			

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
GUIAS, SARGETAS E GAL. AGUAS PLUVIAIS IMPLANT	M	700	01	
		1000	02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	07
AQUISICAO E COLOCAÇÃO DE GUIAS	02	01	08
IMPLANTACAO DE SARGETA	03	01	08
IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS	04	01	08
ACABAMENTO GERAL	05	01	02

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO QUANTIDADE	%	REALIZAÇÃO QUANTIDADE	%	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	5000					01	
M	600					02	
M	600					03	
M	620					04	
M						05	
TOTAL DE CONTROLE					99		

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
300		1500			01	
2200		1320			02	
1400		840			03	
10225		6340			04	
					05	
SUBTOTAL		10000			99	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		10000			99	

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	1161/13	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Obra em andamento
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria de Conceição Calçada Garcia DATA: 17-12-84

CARGO/FUNÇÃO: Eco/Ch. Setor. Acomp. e Controle ASSINATURA: [assinatura]

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

01 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO
9,0	1,4,0,0	0,2,2	0,3,6	6	7	4	3		

02 PROJETO EXECUTIVO

Pavimentação Asfáltica Av. S. Oliveira e
Av. Principal - Vila Santa Teresinha - MT

40 MEDIDAS CORRETIVAS

10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0,1		
0,2		
0,3		
0,4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS

Cr\$ 1.000,00

13	14	15	16	17	18
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	1.200,00	17/12
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000		

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE

Cr\$ 1.000,00

19	20	21
PAGAMENTOS PENDENTES	DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE

43 COMENTÁRIOS GERAIS

21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	Ordem cronológica dos pagamentos anteriores
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME

Dinair Maria Figueiredo de Carvalho

DATA

18/12/84

CARGO/FUNÇÃO

Engenheiro Técnico Setor Acompanhamento

ASSINATURA

Dinair Maria Figueiredo de Carvalho

ORDENADOR DA DESPESA

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Granga Bureto
Diretor Administrativo Financeiro



IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	PAVIM. ASE. AV. S. OLIVEIRA E AV. PRINCIPAL - V. PONTAL / TORIXOREO
UNIDADE	MINISTÉRIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADES	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
DESEMPENHO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS



CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

1. SITUACAO	2. SITUACAO	3. SITUACAO	4. SITUACAO	5. SITUACAO
EM EXECUCAO	EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	
1	1	2	3	

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINACAO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	12000,0	01	211518	12000,0	17/12
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99			12000,0	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINACAO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
AV SEBASTIAO OLIVEIRA E PRINCIPAL PAVIMENT.	M2	6000	01	16101010
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99			16101010

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINACAO DA FASE	FASE	META	MES INICIO	MES FIM	MES INICIO	MES FIM
TERRAPLENAGEM	01	01	07	07	08	08
PREPARACAO DO SUB LEITO	02	01	07	07	09	09
PREPARACAO DA BASE	03	01	08	08	10	09
IMPRIMACAO	04	01	10	09	01	09
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO	05	01	01	09	03	09

POSICAO FISICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISAO	REALIZACAO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	1200		1200	01	
M2	6000		6000	02	
M3	1200		1200	03	
M2	2521		6000	04	
M2			6000	05	
TOTAL DE CONTROLE			99		

POSICAO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
2075			2490		01	1249,0
300			1800		02	1180,0
2758			3310		03	3311,0
933			2400		04	1500,0
					05	1618,0
SUBTOTAL			10000		96	12010,0
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL			10000		98	12010,0

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINACAO
01		
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRICAO
01	obras concluídas no trimestre anterior
02	aditamento de recursos para saneamento rural
03	no trimestre anterior

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

1. NOME	18/12/84
CARGO/FUNÇÃO	eng. civil / técnica de Acompanhamento