


Acompanhamento 3º TRIM/85

OUTUBRO / DEZEMBRO

[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES			
NOME	FUNÇÃO	CARTEIRO ORGAO	DATA
Wl. da Conceição C. Garcia	24	66346/CODENAT	14/01/88

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFE
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

01	02	03	04	05	06	07	08	09
U	PROJETO	SUB PROJETO	PROJ. EXECUT		F	ANG	T	M
90	1400	022	002	1	4	85	3	

PERIODO	REF.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

OUTUBRO A
DEZEMBRO

F-77 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CALÇAMENTO DE RUAS EM BARRA DO BUGRES
ÓRGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR	

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

10	ATE O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01	EM EXECUCAO	PARALIZADO	CONCLUIDO	NÃO INICIADO	EM EXECUCAO	PARALIZADO	CONCLUIDO	NÃO INICIADO

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM Cr\$ 1.000,00)	
11	

13	DENOMINAÇÃO NA FONTE	14 ITEM	15 CÓDIGO DA FONTE	16 VALOR APLICADO	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA DA ME
		01				
		02				
		03				
		04				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005			
	FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000			
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200005			
	TOTAIS RECEBIDOS	99				
		99				

37	METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE
----	--

23	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	24	CÓDIGO INDICADOR	25	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	26	PAG.	27	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	CALÇAMENTO DE RUAS CONCLUÍDO	M2		4600	01		4160		
				02					
				03					
				04					
				05					
				06					
				07					
				08					
02					09				
				10					
				11					
				12					
03									
04									
	TOTAL DE CONTROLE						99		4160

32, RELACAO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES PREV.	INICIO REAL	MES TERMINAÇÃO PREV.
MARCAÇÃO E PREPARAÇÃO DO LEITO	01	01	10	10	10
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	02	01	10	10	11
IMPLANTAÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	03	01	10	10	11
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS	04	01	11	11	12
ACABAMENTO GERAL	05	01	12	12	12

POSICAO	FISICA	DAS	FASES	(QUANTIDADES)
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

33	UNIDADE DE MEDIDA	34	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		36	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	39	FASE	37	REALIZADA NO TRIMESTRE
			PREVISTA	%						
M2			4600					01		4600
M			644					02		644
M			644					03		644
M2			4600					04		4600
M2			4600					05		4600
						TOTAL DE CONTROLE		99		15000

35	POSICAO	FINANCEIRA	DAS	FASES	(EM	Cr\$	1.000,00)
----	---------	------------	-----	-------	-----	------	-----------

38) PREÇO UNITÁRIO (EM C/º 1,00)		39) ATÉ O TRIMESTRE		40) REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR		41) FASE	42) REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO				
434		2000				01	2000
3416		2200				02	2200
2173		1400				03	1400
2826		13000				04	13000
304		1400				05	1400
SUBTOTAL		20000				96	20000
EQUIPAMENTOS						97	
TOTAL		20000				98	
PAGAMENTOS PENDENTES						99	3000
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO							3000

15 CAUSA DOS DESVIOS

Seq	CD	CODIGOS	DE NOMINACAO
01	16	11	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor
02			
03			
04			

37 MEDIDAS CORRETIVAS

GRUPO	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
B1		
B2		
B3		
B4		

3a OBSERVACOES

N	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	

() IN SPONSORSHIP FILES INFORMATION

Mo da Conceição C. Garcia

Ch./SAC/Code mat 15/01/86



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U	PROJETO	SUB PROJETO	EXERCÍCIO	ANO	TRIMESTRE
90	1400	022	060	0	4 85 3

PERÍODO REF.

OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DE MEC. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. EM SÃO JOSE DO RIO CLARO
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO-MT

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
1	2	3	4	1	2	3	4
			X			X	

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	91000	91000	
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000			
APLICACAO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
TOTAIS RECEBIDOS	99	9000	9000		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	M2	150	150
OFICINA MECANICA CONSTRUIDA/EQUIP.AQUIRIDA UNID	02	1	1
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO PREV	MÊS INÍCIO REAL	MÊS TÉRMINO PREV	MÊS TÉRMINO REAL
FUNDAÇÃO	01	01	10	10	11	11
ESTRUTURA DE MADEIRA	02	01	11	11	11	11
COBERTURA	03	01	11	11	12	12
PISO	04	01	12	12	12	12

POSICÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	3					01	3
M3	1					02	1
M2	176					03	176
M2	150					04	150
TOTAL DE CONTROLE						99	330

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
416666	1250			01	1250
750000	750			02	750
8522	1500			03	1500
10000	1500			04	1500
SUBTOTAL	5000			96	5000
EQUIPAMENTOS	4000			97	4000
TOTAL	9000			99	9000
PAGAMENTOS PENDENTES					
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO					

CAUSA DOS DESVIOS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01 OBRA EM CONSTRUÇÃO
02
03
04

Meda Conceição C. Garcia
CH/CAE/CODENAT 14/01/86



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)
U PROJETO SUB PROJETO DV F ANO T M
90 1400 022 059 3 4 85 3

PERÍODO REF.
OUTUBRO A
DEZEMBRO

31 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUCAO DELEGACIA POLICIA EM SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT

32 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
1	2	3	4	1	2	3	4
			X			X	

33 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/5 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	1.110.000	1.110.000	
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	1000000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	2000008			
TOTAIS RECEBIDOS	99		11000	11000	

34 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
DELEGACIA DE POLICIA CONSTRUIDA	M2	73	73
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		73

35 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	PREV	REAL
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	10	10	10	10
FUNDACAO	02	01	10	10	10	10
ESTRUTURA	03	01	10	10	10	10
ALVENARIA	04	01	10	10	10	10
COBERTURA	05	01	10	10	10	10
ESQUADRIAS	06	01	11	11	11	11
REVESTIMENTO	07	01	11	11	11	11
PISO	08	01	11	11	11	11
INSTALACOES	09	01	12	12	12	12
ACASAMENTO	10	01	12	12	12	12

36 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	73					01	73
M2	3					02	3
M2	2					03	2
M2	87					04	87
M2	73					05	73
M2	12					06	12
M2	174					07	174
M2	73					08	73
PONTO	19					09	19
PERCEN	100					10	100
TOTAL DE CONTROLE						99	616

37 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/5 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM C/5 1,00)	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
9041	660			01	660
403333	1210			02	1210
330000	660			03	660
21494	1870			04	1870
15068	1100			05	1100
64166	770			06	770
3793	660			07	660
15068	1100			08	1100
98421	1870			09	1870
11000	1100			10	1100
SUBTOTAL	11000			96	11000
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	11000			98	11000
PAGAMENTOS PENDENTES				99	11000
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO					

38 CAUSA DOS DESVIOS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

39 MEDIDAS CORRETIVAS

CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

40 OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO	
01	
02	
03	

41 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

M^{da} Conceição C. Garcia

ch/cac/CODEMNT 14/01/86



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)
U PROJETO SUB PROJETO FASE ANO M
90 1400 022 051 1 4 85 3

PERÍODO REF.
OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO CONSTRUCAO INFRA-EST PONTE DA AV SESQUICENTENARIO/ARENAPOLIS
ORGAO MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. EXECUCAO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS-MT

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR NO TRIMESTRE
01 EM EXECUÇÃO PARALIZADO CONCLUÍDO NÃO INICIADO
1 2 3 4 X

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MES
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	201000	201000	
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
TOTAIS RECEBIDOS	99	30000		20000	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
INFRA-ESTRUTURA DA PONTE SESQUIC. CONSTRUÍDA	M	15	15
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		15

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INÍCIO PREV. REAL	MES TÉRMINO PREV. REAL
FUNDACAO	01	01	10 / 0	10 / 0
COLOCACAO DE ESTEIOS	02	01	10 / 0	11 / 0
ASSENTAMENTO DE TRAVESEIROS E LONGARINAS	03	01	11 / 1	11 / 1
ASSOALHO	04	01	11 / 1	11 / 1
RODEIRO E GUARDA CORPO	05	01	11 / 1	12 / 2
CAIXA DE ATERRIO	06	01	11 / 1	12 / 2

POSICÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTA	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	25					01	25
M	86					02	86
M	120					03	120
M2	70					04	70
M	50					05	50
M2	100					06	100
TOTAL DE CONTROLE						99	451

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 1.000)	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
80000	2000			01	2000
46511	4000			02	4000
50000	6000			03	6000
57142	4000			04	4000
40000	2000			05	2000
20000	2000			06	2000
SUBTOTAL	20000			96	20000
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	20000			99	20000
PAGAMENTOS PENDENTES					
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO					

CAUSA DOS DESVIOS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01 OBRAS CONCLUÍDA
02
03

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

M2 da Conceição C. Garcia 13/01/86

29 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PHOS. EXECUTIVO	CONG. OBRAS GINASIO ESPORTES - BARRA DO GARCAS
ÓRGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUÇÃO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Nº ITEM	ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
01	1	2	3	4	1	2	3	4

21 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM Cr\$ 1.000,00)

13	DENOMINAÇÃO NA FONTE	14 ITEM	15 CÓDIGO DA FONTE	16 VALOR APLICADO	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA DIA MÊS
		01				0
		02				
		03				
		04				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	8000	8000	
	FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000			
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
	TOTAIS RECEBIDOS	19 ITEM	20 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	21 TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR	22 TOTAL RECEBIDO NO TRIMESTRE	
		99	8000	8000	8000	

32 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

21	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	24	CÓDIGO INDICADOR	25	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	26	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	OBRAS DO GINÁSIO DE ESPORTE COMPLEMENTADAS	M2	220	01	1220		
			02				
			03				
			04				
			05				
			06				
			07				
			08				
			09				
			10				
			11				
			12				
TOTAL DE		CONTROLE	99	2200			

39 **RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.4 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

[illegible]

35	POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM Cr\$ 1.000,00)
1	1.000,00
2	2.000,00
3	3.000,00
4	4.000,00
5	5.000,00
6	6.000,00
7	7.000,00
8	8.000,00
9	9.000,00
10	10.000,00
11	11.000,00
12	12.000,00
13	13.000,00
14	14.000,00
15	15.000,00
16	16.000,00
17	17.000,00
18	18.000,00
19	19.000,00
20	20.000,00
21	21.000,00
22	22.000,00
23	23.000,00
24	24.000,00
25	25.000,00
26	26.000,00
27	27.000,00
28	28.000,00
29	29.000,00
30	30.000,00
31	31.000,00
32	32.000,00
33	33.000,00
34	34.000,00
35	35.000,00
36	36.000,00
37	37.000,00
38	38.000,00
39	39.000,00
40	40.000,00
41	41.000,00
42	42.000,00
43	43.000,00
44	44.000,00
45	45.000,00
46	46.000,00
47	47.000,00
48	48.000,00
49	49.000,00
50	50.000,00
51	51.000,00
52	52.000,00
53	53.000,00
54	54.000,00
55	55.000,00
56	56.000,00
57	57.000,00
58	58.000,00
59	59.000,00
60	60.000,00
61	61.000,00
62	62.000,00
63	63.000,00
64	64.000,00
65	65.000,00
66	66.000,00
67	67.000,00
68	68.000,00
69	69.000,00
70	70.000,00
71	71.000,00
72	72.000,00
73	73.000,00
74	74.000,00
75	75.000,00
76	76.000,00
77	77.000,00
78	78.000,00
79	79.000,00
80	80.000,00
81	81.000,00
82	82.000,00
83	83.000,00
84	84.000,00
85	85.000,00
86	86.000,00
87	87.000,00
88	88.000,00
89	89.000,00
90	90.000,00
91	91.000,00
92	92.000,00
93	93.000,00
94	94.000,00
95	95.000,00
96	96.000,00
97	97.000,00
98	98.000,00
99	99.000,00
100	100.000,00

[illegible]

38 CAUSA DOS DESVIOS

QUANTIDADE	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

3) MEDIDAS CORRETIVAS

CÓDIGO		DENOMINAÇÃO	
01			
02			
03			
04			

3A OBSERVAÇÕES

SE	DESCRIÇÃO
01	OBRA DE CONSTRUÇÃO
02	
03	

FOI RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Ms de Conceição C. Garcia Ch 9 A.C. / Codemot 13/01/80



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400 022 044 1 4 85 3

PERÍODO REF.

OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONC. OBRAS DO BALNEARIO AGUAS QUENTES-BARRA DO GARCAS.
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR NO TRIMESTRE
EM EXECUÇÃO PARALIZADO CONCLUIDO NÃO INICIADO
01 1 2 3 4 X 1 2 3 4

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/RS 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	12.000	12.000	
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
TOTAIS RECEBIDOS	99		12.000	12.000	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
OBRAS DO BALNEARIO AG.QUENTEL COMPLEMENTADA	M2	1260	1136
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		1136

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MÊS INÍCIO	MÊS FIM	PREV.	REAL
EXECUÇÃO DOS SANITÁRIOS	01	01	10	12	113	113
PISO EM CONCRETO	02	01	10	11	11	11
PASSARELA EM CONCRETO	03	01	11	12	12	12
CORETO	04	01	11	12	12	12

POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	12					01	113
M2	1260					02	1136
M2	504					03	1504
M2	392					04	392
TOTAL DE CONTROLE						99	4116,8

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/RS 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO (EM C/RS 1,00)	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
83333	1000			01	1100
4523	5700			02	5700
4563	2300			03	2300
7653	3000			04	3000
SUBTOTAL	12000			96	12000
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL	12000			99	12000
PAGAMENTOS PENDENTES					
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO					

CAUSA DOS DESVIOS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01 OBRAS DE CONSTRUÇÃO
02
03

ELABORADO POR: M^{te} Conceição C. Garcia
DATA: 13/01/86
VERIFICADO POR: Jch/s.a.c./CODENAT

OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	PAVIMENTACAO AVENIDAS GETULIO VARGAS E F. DOURADO B. DO GARCAS
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR					NO TRIMESTRE			
β1	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
	1	2	3	4	1	2	3	4
							☒	

34 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM Cr\$ 1.000,00)

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA				
	01								
	02								
	03								
	04								
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	800005	10100,00	10100,00					
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000							
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008							
TOTAIS RECEBIDOS	99								
	99		10100,00	10100,00					

37	METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE
----	--

27 METAS PREVISTAS E REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE				24	25	26	27
27 DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS				CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P. O. EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	PAVIM. AV. GETULIO VARGAS E FRANCISCO DOURADO			M3	1140	01	1140
						02	
						03	
						04	
						05	
						06	
						07	
						08	
						09	
						10	
						11	
						12	
TOTAL DE CONTROLE						99	1140

23	RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

34	POSICAO FISICA DAS FASES (QUANTIDADES)
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

POSICAO	FINANCEIRA	DAS	FASES	(EM	Cr\$	1.000,00)
---------	------------	-----	-------	-----	------	-----------

[illegible]

34 CAUSA DOS DESVIOS

[illegible]

3) MEDIDAS CORRETIVAS

RRE		DENOMINAÇÃO	
45	49	49	49
01	01	01	01
01	01	01	01
02	01	01	01
03	01	01	01
04	01	01	01

OBSERVAÇÕES

01	02	OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO
01		OBRA CONCLUÍDA	
02			
03			

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
M^o da Conceição C. Garcia [Assinatura] CH/SAC/CODEMAT 13/01/80



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
U	PROJETO	SUB-PROJETO	CD	ANEXO	ANO	T	Y		
90	1400	022	058	4	4	85	3		

PERÍODO REF.
OCTUBRO A DEZEMBRO

1 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: **PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT**
SUBPROJETO: **MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES**
PROJ. EXECUTIVO: **CONSTRUCAO PRACA FRENTE AO CLUBE RECREATIVO BAHO MELGACO/MT**
ORGAO: **MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS**
UNIDADE: **SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE**
RESP. P/EXECUCAO: **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
EXECUTOR: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MATO GROSSO (CODEMAT)**

2 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR

01	EM EXECUCAO	PARALIZADO	CONCLUIDO	NÃO INICIADO
1				X

NO TRIMESTRE

01	EM EXECUCAO	PARALIZADO	CONCLUIDO	NÃO INICIADO
1				

3 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/RS 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	05	800005			
FONTE NAO PROGRAMADA	06	100000			
APLICACAO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
TOTALS RECEBIDOS	99				

4 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
A DEFINIR	PERCEN	100	
	01		
	02		
	03		
	04		
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
TOTAL DE CONTROLE	99		

5 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INICIO PREV.	MES INICIO REAL	MES TERMINO PREV.	MES TERMINO REAL
A DEFINIR	01	01	01	03	

6 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
PERCEN						01	

TOTAL DE CONTROLE 99

7 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/RS 1.000,00)

PREÇO UNITARIO (EM C/RS 1,00)	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
				01	
SUBTOTAL					96
EQUIPAMENTOS					97
TOTAL					98
PAGAMENTOS PENDENTES					99
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO					

8 CAUSA DOS DESVIOS

PREVISTO	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

9 MEDIDAS CORRETIVAS

PREVISTO	CODIGOS	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

10 OBSERVAÇÕES

DESCRIPÇÃO
01 PRIORIDADE CLINICA E FÍSICA DO INDIV. DOENÇAS DO INO 80131 dia 9/11/01
02 DIA DA DIRETORIA DA CODEMAT
03

11 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: **Meda Conceição C. Garcia** Data: **14/01/86**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U	PROJETO	SUB-PROJETO	ANO	TRIMESTRE
90	1400	022	061	9
			4	85
			3	

PERÍODO REF.
OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO EM POÇONE
ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
FILSP. P/EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇONE-MT

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
1	2	3	4	1	2	3	4
			X	X			

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/RS 1.000,00)

DENOMINAÇÃO NA FONTE	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
	05	800005			
	06	100000			
	07	200008			
TOTAL RECEBIDOS			99		

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: 800005
FONTE NÃO PROGRAMADA: 100000
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR: 200008

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	M2	600	01
02			02
03			03
04			04
05			05
06			06
07			07
08			08
09			09
10			10
11			11
12			12
TOTAL DE CONTROLE		99	

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES FIM	PREV.	REAL.
01	01	10	10	10	10
02	01	10	10		
03	01	11	12		
04	01	10	12		

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
ALVENARIA DE ELEVACAO
REVESTIMENTO
INSTALACOES

POSICÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

UNIDADE DE MEDIDA	PREVISTO	%	REALIZADA	%	REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	600					01	600
M2	320					02	
M2	640					03	
PERCEN	100					04	

TOTAL DE CONTROLE: 99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/RS 1.000,00)

PREVISTO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
45000	27000	01	
25000	8000	02	
15625	10000	03	
15000	15000	04	
SUBTOTAL			96
EQUIPAMENTOS			97
TOTAL			99

PAGAMENTOS PENDENTES: 60000
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO FUTURO

CAUSA DOS DESVIOS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	116111 Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS

CÓDIGOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO
01
02
03

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

M^{te} da Conceição C. Garcia

CH/SAG/CODEMAT

14/01/86

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																												
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>IV</td><td>ANO</td><td>ANO</td><td>ANO</td><td>ANO</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	IV	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO						8	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																					
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	IV	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO																					
					8	4																								

14 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TRANMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Calçamento de Ruas em BARRA DO BUGRES/MT.

15 CLASSIFICAÇÃO																															
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>ITEM</td><td>UNID.</td><td>UNID.</td><td>FUN.</td><td>PROG.</td><td>SUBPROG.</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ITEM	UNID.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.					0,1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
ITEM	UNID.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.																										
0,1																															
ORÇÃO	Ministério do Interior 119																														
UNIDADE	Secretaria Geral 102																														
FUNÇÃO	Transporte 116																														
PROGRAMA	Transporte Urbano 191																														
SUBPROGRAMA	Ilhas Urbanas 1573																														

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
18 POSIÇÃO	19 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO ☐ NOVO ☒ EM EXECUÇÃO	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
20 PRAZO	
INÍCIO MÊS ANO 10 83	TÉRMINO MÊS ANO 12 85

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO	
APLICAÇÃO À O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2 12101010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
TOTAL	0,9 12101010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
23 DENOMINAÇÃO DA FONTE	
0,1	1
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	12101010
0,9	12101010

22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
23 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	24 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
BARRA DO BUGRES	MT
25	26

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
25 DISCRIMINAÇÃO	
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
TOTAL	0,9

26 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
27 DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0,3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
TOTAL	0,9

28 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
29 A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- GOVERNO DO ESTADO DE MT	0,1
B- Órgão Público	0,2
A- Prefeitura Municipal	0,3
B- Órgão Público	0,4
A- SUPLENTE	0,5
B- Autarquia Federal	0,6
A- Conselho	0,7
B- Economia Mista	0,8
A-	0,9
B-	
A-	
B-	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
28 DESCRIÇÃO	
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Dir. P. M. Financeiro e Contábil	30.12.1985
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Dir. P. M. Financeiro e Contábil	[Assinatura]

20 METAS A ALCANÇAR

21 META	22 PRODUTOS	23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3	29 INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS
0.1	ELABORAMENTO DE PLANOS CONCLUSIVO	1/12	1600					SOMA DAS QUANTIDADES 460
0.2								
0.3								
0.4								

21 RELAÇÃO DAS FASES

22 FASE	23 META / UNIDADE DE MEDIDA	24 DENOMINAÇÃO	25 INÍCIO	26 FIM	27 OBSERVAÇÕES
0.1	0.1 M2	MARCAÇÃO E POLIPARACAT DO LITO	10/10	10/10	
0.2	0.1 M	ADQUISIÇÃO E ASSONTAMENTO DE MUIO SIO	11/01	11/01	
0.3	0.1 M	IMPLANTACÃO DE PARFETAS DE CONCRETO	11/01	11/01	
0.4	0.3 M2	ADQUISIÇÃO E ASSONTAMENTO DE LAJOTAS	11/12	11/12	
0.5	0.1 M2	ACABAMENTO GERAL	11/12	11/12	
0.6					
0.7					
0.8					
0.9					
1.0					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM CR\$ 1.000,00)

23 FASE	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL NO EXERCÍCIO		
	24 QUANTIDADE	25 %	26 VALOR	24 QUANTIDADE	25 %	26 VALOR	24 QUANTIDADE	25 %	26 VALOR	24 QUANTIDADE	25 %	26 VALOR	24 QUANTIDADE	25 %	26 VALOR
0.1							1600		120000				1600		20000
0.2							644		121000				644		22000
0.3							644		121000				644		114000
0.4							4600		153000				4600		13000
0.5							1600		114000				4600		11400
0.6															
0.7															
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
9.7	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
9.9															

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																													
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>AN.</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	AN.	ANO	T	M											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	AN.	ANO	T	M																								

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TRAMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em Cidades de Pequeno, e média portes.
PROJETO EXECUTIVO	Obras Complementares do Balneário Águas Quentes em áreas de floresta/MT.

18 CLASSIFICAÇÃO																															
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>ITEM</td><td>UNID.</td><td>UNID.</td><td>FUN.</td><td>PROG.</td><td>SUBPROG.</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ITEM	UNID.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.					01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
ITEM	UNID.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.																										
01																															
ORÇÃO	Ministério do Interior 11.9																														
UNIDADE	Secretaria Geral 10.2																														
FUNÇÃO	Indústria Comércio e Serviços 11.1																														
PROGRAMA	Turismo 16.5																														
SUBPROGRAMA	Empreendimentos Turísticos 13.6.4																														

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
17 ITEM 01	18 DIRETA ☐ 18 GERATO ☐ 18 CONVÊNIO ☒ 18 OUTRAS ☐ 18 INÍCIO 18 TÉRMINO 10/85 12/85

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO	21 VALORES EM CR\$1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01 11901010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02 11201010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	99 13101010

20 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
21 DENOMINAÇÃO DA FONTE	22 VALORES EM CR\$1.000,00
TRAMAT	01 11201010
	02
	03
	04
	05
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	99 11201010
TOTAL	

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
24 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	25 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Saens do Garna	MT
26 ITEM	27 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
01	01
02	02
03	03
04	04

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
25 DISCRIMINAÇÃO	26 VALOR (CR\$1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	99

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
26 DISCRIMINAÇÃO	27 ITEM
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	03
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	99

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
27 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	28 ITEM
A - Governo do Estado de MT B - Órgão Público C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	01
A - Prefeitura Municipal B - Órgão Público C - EXECUTOR	02
A - SUDECA B - Autarquia Federal C - COORDENADOR REGIONAL	03
A - CODEMAT B - Economia mista C - Poder Legislativo	04
A - B - C -	05
A - B - C -	06

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
28 ITEM	29 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	CARGO
MAIR MATEUS PEREIRA DE CARVALHO	30, 09, 1985
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Engenheiro Técnico de Obras e Estruturas	

META	P R O D U T O S	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS
D 1	LAPPA DO BALANÇO DE AGUA - QUESTÃO COMPLETA	M 3	11260					SOMA DAS QUANTIDADES = 11260
D 2	ADA 2							
D 3								
D 4								

37 130		39		D E N O M I N A Ç Ã O		40 MES		OBSERVAÇÕES:
FASE	META + UNIDADE DE MEDIDA	INICIO	TERMINO					
0.1	01 M2	1	1	ELABORAÇÃO DOS SANITARIOS			10.12	
0.2	01 M2	1	1	Piso em concreto			10.11	
0.3	01 M2	1	1	Passeio em concreto			11.12	
0.4	01 M2	1	1	Corte			10.12	
0.5								
0.6								
0.7								
0.8								
0.9								
1.0								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								

Case	Year	Country	Population	Age	Gender	Occupation	Education	Marital Status	Religion	Health Status	Family Size	Income	Assets	Debt	Health Insurance	Life Insurance	Disability Insurance	Retirement Savings	Charitable Contributions	Gifts	Estate Planning	Other
1	2010	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
2	2011	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
3	2012	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
4	2013	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
5	2014	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
6	2015	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
7	2016	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
8	2017	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
9	2018	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
10	2019	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
11	2020	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
12	2021	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
13	2022	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
14	2023	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
15	2024	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
16	2025	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
17	2026	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
18	2027	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
19	2028	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant	Good	3	\$50,000	\$100,000	\$20,000	Yes	Yes	Yes	\$10,000	\$5,000	\$2,000	None	
20	2029	USA	100	65	M	Retired	High School	Married	Protestant													

3º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL NO EXERCÍCIO			
FASE	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR				
0.1																			
0.2																			
0.3																			
0.4																			
0.5																			
0.6																			
0.7																			
0.8																			
0.9																			
1.0																			
1.1																			
1.2																			
1.3																			
1.4																			
1.5																			
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL						
9.7																			
9.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS						
9.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL						

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE		
22	DENOMINAÇÃO DA FONTE	23
	RECEITA	24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50
		51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59
		60
		61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69
		70
		71
		72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99
		100
		101
		102
		103
		104
		105
		106
		107
		108
		109
		110
		111
		112
		113
		114
		115
		116
		117
		118
		119
		120
		121
		122
		123
		124
		125
		126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
		133
		134
		135
		136
		137
		138
		139
		140
		141
		142
		143
		144
		145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152
		153
		154
		155
		156
		157
		158
		159
		160
		161
		162
		163
		164
		165
		166
		167
		168
		169
		170
		171
		172
		173
		174
		175
		176
		177
		178
		179</

20 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME DATA

DINALIR MARIA FIGUEIREDO LAUR CARVALHO 11/10/85

CARGO / FUNÇÃO ASSINATURA

emp. e civ. / Técnica Setaor / Inicial / Int. 11/10/85

20 METAS A ALCANÇAR									
21	22 PRODUTOS								
01	10 SUPERFÍCIE PARA ABRIGO NA FÁBRICA DE ARTEFAT								
02	05 DE CONCRETO CONSTRUÇÃO								
03									
04									
	23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3	29 INDICADOR A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS		
	MA	1510					30 SOMA DAS QUANTIDADES		
							1510		

21 RELAÇÃO DAS FASES											
26 FASE	27 META	28 UNIDADE DE MEDIDA	29 DENOMINAÇÃO							30 MES	OBSERVAÇÕES:
01	01	M3	FUNDAÇÃO							10	
02	01	M3	ESTRUTURA DE MADEIRA							10	
03	01	M2	COBERTURA							11	
04	01	M2	PISO							12	
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 2.000,00)															
26 FASE	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL NO EXERCÍCIO		
	27 QUANTIDADE	28 %	29 VALOR	27 QUANTIDADE	28 %	29 VALOR	27 QUANTIDADE	28 %	29 VALOR	27 QUANTIDADE	28 %	29 VALOR	27 QUANTIDADE	28 %	29 VALOR
01															
02															
03															
04															
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
06	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
07	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
08	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
09															

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>DI</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M		1						3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M																								
1						3																										

23 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	ROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção da oficina mecânica e aquisição de equipamento em S. José do Rio Claro/MT.

24 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA	
25 ITEM	26 UNID
0,1	
ORÇÃO	Ministério do Interior 11,9
UNIDADE	Secretaria Geral 10,2
FUNÇÃO	Trabalho 11,4
PROGRAMA	Relações no Trabalho 18,0
SUBPROGRAMA	Ordenamento do Emprego e do Trabalho 147,7

27 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
28 POSIÇÃO	29 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1 2	1 2 3 4
0,1	
30 PRAZO	31 INÍCIO
	MÊS ANO
	10 85
	32 TÉRMINO
	MÊS ANO
	12 85

33 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
34 DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	35 VALORES EM CR\$ 1.000,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,2
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,3
TOTAL	0,4

36 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
37 DENOMINAÇÃO DA FONTE	
ROMAT	38 VALORES EM CR\$ 1.000,00
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6
TOTAL	0,7

39 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
40 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	41 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
S. José do Rio Claro	MT
42 ITEM	43 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
0,1	UF
0,2	MS
0,3	MUNICÍPIO
0,4	CV

44 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
45 DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	46 VALOR (CR\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,1
TOTAL	0,2

47 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
48 DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	49 ITEM
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,1
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,2
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,3
UNIVERSITÁRIO	0,4
TOTAL	0,5

50 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
51 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - GOVERNO DO ESTADO DE MT	52 ITEM
B - ÓRGÃO PÚBLICO	0,1
A - Prefeitura Municipal	0,2
B - ÓRGÃO PÚBLICO	0,3
A - JUDÍCIO	0,4
B - Autarquia Federal	0,5
A - ROMAT	0,6
B - Economia Mista	
C - POORE, Estadual	

53 ANOTAÇÕES GERAIS	
54 ITEM	55 DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

56 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria Carmem de Carvalho	10/10/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Suplente de Secretária de Planejamento e Estatística	

20 METAS A ALCANÇAR

21 META	22 PRODUTOS	23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3	29 INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS
0.1	OFICINA MECANICA CONSTRUIDA E EQUIPAMENTO A	M2	150					
0.2	DOUVIDO							
0.3								
0.4								
								33 SOMA DAS QUANTIDADES 150

21 RELAÇÃO DAS FASES

30 FASE	31 META	32 UNIDADE DE MEDIDA	33 DENOMINAÇÃO	34 INÍCIO	35 FIM	36 OBSERVAÇÕES:
0.1	01	M3	FUNDACÃO	10/11	11/11	Equipamentos: Aparelho de solda e ferramentas.
0.2	01	M3	ESTRUTURA DE MADEIRA	11/11	12/12	
0.3	01	M2	CABEÇOTE	11/11	12/12	
0.4	01	M2	PISO	12/12	12/12	
0.5						
0.6						
0.7						
0.8						
0.9						
1.0						
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM CR\$ 1.000,00)

37 FASE	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL NO EXERCÍCIO		
	38 QUANTIDADE	39 %	40 VALOR	38 QUANTIDADE	39 %	40 VALOR	38 QUANTIDADE	39 %	40 VALOR	38 QUANTIDADE	39 %	40 VALOR	38 QUANTIDADE	39 %	40 VALOR
0.1									3		12,50				12,50
0.2									1		7,50				7,50
0.3									17,16		15,00				15,00
0.4									150		150,00				150,00
0.5															
0.6															
0.7															
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
9.7															
9.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
9.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		

Of. 00807 de 9/10/85 em 1º Sudico

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJECÇÃO</td><td>DI</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJECÇÃO	DI	F	ANO	T	M		1						3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJECÇÃO	DI	F	ANO	T	M																								
1						3																										

9 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção de Reta Pública em Santo Antonio do Leverger.

10 CLASSIFICAÇÃO																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA</td> </tr> <tr> <td>ITEM</td><td>ORÇ.</td><td>UNID.</td><td>FUN.</td><td>PROJ.</td><td>SUBPROJ.</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA										ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.					0,1									
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																															
ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.																										
0,1																															
ORÇÃO	Ministério do Interior 1,9																														
UNIDADE	Secretaria Geral 10,2																														
FUNÇÃO	Habitación e urbanismo 1,0																														
PROGRAMA	Urbanismo 15,8																														
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano 12,3																														

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO															
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO														
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>☒</td> </tr> </table>	ITEM	0,1	1	☐	2	☒	<table border="1"> <tr> <td>DISC.</td> <td>CONTRATO</td> <td>CONVÊNIO</td> <td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>	DISC.	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	1	☐	☐	☒
ITEM	0,1														
1	☐														
2	☒														
DISC.	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS												
1	☐	☐	☒												
19 PRAZO															
<table border="1"> <tr> <td>INÍCIO</td> <td>TERMINO</td> </tr> <tr> <td>MÊS ANO</td> <td>MÊS ANO</td> </tr> <tr> <td>1 085</td> <td>12 815</td> </tr> </table>	INÍCIO	TERMINO	MÊS ANO	MÊS ANO	1 085	12 815									
INÍCIO	TERMINO														
MÊS ANO	MÊS ANO														
1 085	12 815														

16 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO																																											
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>DISCRIMINAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	9,9	DISCRIMINAÇÃO						APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR						PREVISTO PARA O EXERCÍCIO						PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE						PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES						TOTAL					
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	9,9																																						
DISCRIMINAÇÃO																																											
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR																																											
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO																																											
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE																																											
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES																																											
TOTAL																																											

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE																													
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>DENOMINAÇÃO DA FONTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	9,9	DENOMINAÇÃO DA FONTE							SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES							TOTAL						
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	9,9																							
DENOMINAÇÃO DA FONTE																													
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES																													
TOTAL																													

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA																		
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Santo Antonio do Leverger</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO					Santo Antonio do Leverger					<table border="1"> <tr> <td>UNIDADE DA FEDERAÇÃO</td> <td>MT</td> </tr> </table>	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	MT
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4														
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO																		
Santo Antonio do Leverger																		
UNIDADE DA FEDERAÇÃO	MT																	

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS																					
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>DISCRIMINAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ITEM	0,1	0,2	9,9	DISCRIMINAÇÃO				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS				TOTAL			
ITEM	0,1	0,2	9,9																		
DISCRIMINAÇÃO																					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS																					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS																					
TOTAL																					

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS																																																									
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>DISCRIMINAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UNIVERSITÁRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	9,9	DISCRIMINAÇÃO							TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR							TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO							MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA							MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA							UNIVERSITÁRIO							TOTAL						
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	9,9																																																			
DISCRIMINAÇÃO																																																									
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR																																																									
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO																																																									
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA																																																									
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA																																																									
UNIVERSITÁRIO																																																									
TOTAL																																																									

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,5</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>A-NOME</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-NATUREZA JURÍDICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-Governo do Estado de MT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-Órgão Público</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-Prefeitura Municipal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-Órgão Público</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-EXECUTOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-SUDECO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-Autoridade Federal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-COORDENADOR REGIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-CADEMAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B-Economia Mista</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C-Coordenador Estadual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	A-NOME							B-NATUREZA JURÍDICA							C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA							A-Governo do Estado de MT							B-Órgão Público							C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							A-Prefeitura Municipal							B-Órgão Público							C-EXECUTOR							A-SUDECO							B-Autoridade Federal							C-COORDENADOR REGIONAL							A-CADEMAT							B-Economia Mista							C-Coordenador Estadual						
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6																																																																																																											
A-NOME																																																																																																																	
B-NATUREZA JURÍDICA																																																																																																																	
C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA																																																																																																																	
A-Governo do Estado de MT																																																																																																																	
B-Órgão Público																																																																																																																	
C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO																																																																																																																	
A-Prefeitura Municipal																																																																																																																	
B-Órgão Público																																																																																																																	
C-EXECUTOR																																																																																																																	
A-SUDECO																																																																																																																	
B-Autoridade Federal																																																																																																																	
C-COORDENADOR REGIONAL																																																																																																																	
A-CADEMAT																																																																																																																	
B-Economia Mista																																																																																																																	
C-Coordenador Estadual																																																																																																																	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	0,1
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	04/10/85
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Ecol/sh Setor Acompanh e Controle	

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>DI</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M								3	8	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M																								
						3	8	4																								

12 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TRAMAT
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Construção de uma ponte sobre Córrego Azeite, que corta a Rua Fânio Quadros - Araporiz - MT.

13 CLASSIFICAÇÃO																					
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																					
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0												
0	1																				
ORÇÃO	Ministério do Interior 11.9																				
UNIDADE	Secretaria Geral 10.2																				
FUNÇÃO	Transporte 11.6																				
PROGRAMA	Transporte Urbano 9.1																				
SUBPROGRAMA	11.4. Urbana 15.2.5																				

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO											
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO										
NOVO EM EXECUÇÃO	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5							
19 PRAZO											
INÍCIO	TERMINO										
MÊS ANO	MÊS ANO										
11 08 85	12 08 85										

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	09

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
TRAMAT	
VALORES EM R\$ 1.000,00	
01	02
03	04
05	06
07	08
09	10

22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
23 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	24 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Araporiz	MT
01	02
03	04

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	09

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	03
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	09

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado de MT	01
B - Órgão Público	02
A - Prefeitura Municipal	03
B - Órgão Público	04
A - Superintendente	05
B - Autarquia Federal	06
A - Condmat	07
B - Comissão Mista	08
A -	09
B -	10

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
DESCRIÇÃO	
01	02
03	04

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Dinair Maria Figueiredo de Oliveira	01/11/85
LARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coordenadora de Planejamento e Administração	

20 M E T A S A A L C A N Ç A R

[illegible]

RELACÃO DAS FASES

FASE	META	UNIDADE DE MEDIDA	D E S C R I M I N A Ç Ã O	40 MES	
				INICIO	TERMINO
0.1	01 M3	111	FUNDACAO	110	110
0.2	01 M1	1111	COLOCACAO DE ESTELOS	110	111
0.3	01 M1	1111	ASSENTAMENTO DE TRAVESEIROS E LONGARINAS	111	111
0.4	01 M12	1111	ASSONCHIO	111	111
0.5	01 M1	1111	COLOCACAO DE GUARDA CORPO	111	112
0.6	01 M12	1111	CAIXAO DE ATERRO	111	112
0.7		11111		1	1
0.8		11111		1	1
0.9		11111		1	1
1.0		11111		1	1
1.1		11111		1	1
1.2		11111		1	1
1.3		11111		1	1
1.4		11111		1	1
1.5		11111		1	1

OBSERVAÇÕES:

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 1.000,00)

1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL NO EXERCÍCIO			
FASE	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR				
0.1																			
0.2																			
0.3																			
0.4																			
0.5																			
0.6																			
0.7																			
0.8																			
0.9																			
1.0																			
1.1																			
1.2																			
1.3																			
1.4																			
1.5																			
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL						
9.7																			
9.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS						
9.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL						

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																													
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ</td><td>PROJ EXEC</td><td>UN</td><td>ANO</td><td>Y</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>3</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC	UN	ANO	Y	M								3	8	4	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC	UN	ANO	Y	M																								
					3	8	4	3																							

23 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS E AV. FRANCISCO DOURADO - BARRA DO GARCAS - MT.

24 CLASSIFICAÇÃO	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 118
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 02
FUNÇÃO	TRANSPORTE 11.6
PROGRAMA	TRANSPORTE URBANO 19.1
SUBPROGRAMA	VIAS URBANAS 15.7.5

25 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
26 POSIÇÃO	27 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO 1 ☐ 2 ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
28 PRAZO	
INÍCIO MÊS ANO 1 0 8 5	TÉRMINO MÊS ANO 1 0 8 5

29 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
30 DISCRIMINAÇÃO	31 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0 1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0 2 110.010,0
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0 3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0 4
TOTAL	9 9 110.010,0

32 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
33 DENOMINAÇÃO DA FONTE	34 VALORES EM R\$ 1.000,00
PROMAT	0 1 110.010,0
	0 2
	0 3
	0 4
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 5 10.000,0
TOTAL	9 9

35 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
36 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	37 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
BARRA DO GARCAS	MT.

38 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
39 DISCRIMINAÇÃO	40 VALORES EM R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0 1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0 2
TOTAL	9 9

41 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
42 DISCRIMINAÇÃO	43 VALORES EM R\$ 1.000,00
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0 1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0 2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0 3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0 4
UNIVERSITÁRIO	0 5
TOTAL	9 9 118

44 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
45 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	46 VALORES EM R\$ 1.000,00
A - Governo do Estado B - Órgão Público C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0 1
A - Prefeitura Municipal B - Órgão Público C - EXECUTOR	0 2
A - SUDECO B - Autarquia Federal C - COORDENADOR REGIONAL	0 3
A - COBEMMT B - Economia Mista C - Coord. Estadual	0 4
A - B - C -	0 5
A - B - C -	0 6

47 ANOTAÇÕES GERAIS	
48 DESCRIÇÃO	
0 1	
0 2	
0 3	
0 4	

49 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	20 / 08 / 85
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Acomp. e Controle	

20 METAS A ALCANÇAR									
PRODUTOS									
01	AVENIDA GETULIO VARGAS E FRANCISCO DOURADO								
02	PAVIMENTADA								
03									
04									
INDICADOR 1 QUANTIDADE 1									
INDICADOR 2 QUANTIDADE 2									
INDICADOR 3 QUANTIDADE 3									
INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS									
SOMA DAS QUANTIDADES 1140									

21 RELAÇÃO DAS FASES									
FASE									
DE NOMINAÇÃO									
01	01 M3 TERRAPLENAGEM								
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVAÇÕES:									

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 1.000,00)												
1º TRIMESTRE												
FASE	QUANTIDADE	%	VALOR	2º TRIMESTRE								
01				QUANTIDADE	%	VALOR	3º TRIMESTRE					
02							QUANTIDADE	%	VALOR			
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			4º TRIMESTRE		
17										QUANTIDADE		
18	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			%		
19	TOTAL			TOTAL			TOTAL			VALOR		
TOTAL NO EXERCÍCIO												
QUANTIDADE												
%												
VALOR												
SUBTOTAL												
EQUIPAMENTOS												
TOTAL												

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC. DIV.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M								5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M																									
					5																											

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequenas e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção do Ginásio de Esportes - Diamantino-MT

18 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA	
ITEM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 14.9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.8
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA 10.8
PROGRAMA	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 14.6
SUBPROGRAMA	DESPORTO AMADOR 12.2.4

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1 2	1 2 3 4
0.1	
19 INÍCIO	20 TÉRMINO
MÊS ANO	MÊS ANO
1 0 8 5	1 1 2 5

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4
TOTAL	9.9

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.9
TOTAL	

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
27 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	28 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
DIAMANTINO	MT
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2
TOTAL	9.9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0.3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4
UNIVERSITÁRIO	0.5
TOTAL	9.9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- Governo do Estado	0.1
B- Órgão Público	0.2
A- Prefeitura Municipal	0.3
B- Órgão Público	0.4
A- UNDECO	0.5
B- Autarquia Federal	0.6
A- CODEMAT	
B- Economia Mista	
A-	
B-	
A-	
B-	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
DESCRICAÇÃO	
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	CARGO / FUNÇÃO
Maria da Conceição Salgado Garcia	Eco./Ch. Setor Acamp. e Controle
DATA	ASSINATURA
20/09/85	

②

[illegible]

35

36	37	38	39	D E N O M I N A Ç Ã O												40	41	42
FASE	META	UNIDADE DE MEDIDA														MES		
																(INDIC. - 1 ano)		
0,1	0,1 M3			SERVIÇOS PRELIMINARES													6,0	6,0
0,2	0,1 M3			MOVIMENTO DE TERRA													6,0	6,0
0,3	0,1 M3			FUNDAÇÃO													6,0	6,0
0,4																		
0,5																		
0,6																		
0,7																		
0,8																		
0,9																		
1,0																		
1,1																		
1,2																		
1,3																		
1,4																		
1,5																		

OBSERVAÇÕES:

41

1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL DO EXERCÍCIO			
FASE	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	
0.1																			
0.2																			
0.3																			
0.4																			
0.5																			
0.6																			
0.7																			
0.8																			
0.9																			
1.0																			
1.1																			
1.2																			
1.3																			
1.4																			
1.5																			
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL						
9.7																			
9.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS						
9.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL						

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																											
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																											
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC. DIV.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>1</td><td>3</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M							3	8	1	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M																						
					3	8	1	3																					

14 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ITIQUIRA

15 CLASSIFICAÇÃO																												
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																												
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC. DIV.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>1</td><td>3</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M							3	8	1	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	T	M																					
					3	8	1	3																				
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 1,9																											
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 0,2																											
FUNÇÃO	TRANSPORTE 1,6																											
PROGRAMA	TRANSPORTE URBANO 1,1																											
SUBPROGRAMA	VIAS URBANAS 1,5																											

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO													
18 POSIÇÃO	19 FORMA DE EXECUÇÃO												
<table border="1"> <tr> <td>NOVO</td><td>EM EXECUÇÃO</td> </tr> <tr> <td>1 ☐</td><td>2 ☒</td> </tr> </table>	NOVO	EM EXECUÇÃO	1 ☐	2 ☒	<table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>1 ☐</td><td>2 ☐</td><td>3 ☒</td><td>4 ☐</td> </tr> </table>	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	1 ☐	2 ☐	3 ☒	4 ☐
NOVO	EM EXECUÇÃO												
1 ☐	2 ☒												
DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS										
1 ☐	2 ☐	3 ☒	4 ☐										
20 PRAZO													
<table border="1"> <tr> <td>INÍCIO</td><td>TERMINO</td> </tr> <tr> <td>MÊS ANO</td><td>MÊS ANO</td> </tr> <tr> <td>10 85</td><td>12 85</td> </tr> </table>	INÍCIO	TERMINO	MÊS ANO	MÊS ANO	10 85	12 85							
INÍCIO	TERMINO												
MÊS ANO	MÊS ANO												
10 85	12 85												

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
T O T A L	9,9

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
TERMIAT	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00
T O T A L	9,9

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
57 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	58 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ITIQUIRA	MT
59	60
0,1	0,1
0,2	0,2
0,3	0,3
0,4	0,4

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
61 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
T O T A L	9,9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
62 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
T O T A L	9,5

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- GOVERNO DO ESTADO	0,1
B- ORGAO PUBLICO	0,2
A- PREFEITURA MUNICIPAL	0,3
B- ORGAO PUBLICO	0,4
A- EUNEDCO	0,5
B- AUTARQUIA FEDERAL	0,6
A- CODENATI	0,7
B- ECONOMIA MISTA	0,8
A-	0,9
B-	1,0
A-	1,1
B-	1,2
A-	1,3
B-	1,4
A-	1,5
B-	1,6
A-	1,7
B-	1,8
A-	1,9
B-	2,0

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
28	DESCRICÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	20/09/85
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
EcolCh. Setor Acom. e Controle	

20 METAS A ALCANÇAR

27 META		28 PRODUTOS		29 INDICADOR 1		30 QUANTIDADE 1		31 INDICADOR 2		32 QUANTIDADE 2		33 INDICADOR 3		34 QUANTIDADE 3		35 INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS	
0.1		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONCLUÍDA		m2		700											35 SOMA DAS QUANTIDADES 700
0.2																	
0.3																	
0.4																	

21 RELAÇÃO DAS FASES

36 FASE		37 META		38 UNIDADE DE MEDIDA		39 DENOMINAÇÃO		40 MÊS		OBSERVAÇÕES:
0.1		0.1	m2			PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS		10/12		
0.2										
0.3										
0.4										
0.5										
0.6										
0.7										
0.8										
0.9										
1.0										
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 1.000,00)

36 FASE	37 1º TRIMESTRE			38 2º TRIMESTRE			39 3º TRIMESTRE			40 4º TRIMESTRE			41 TOTAL NO EXERCÍCIO		
	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR
0.1															
0.2															
0.3															
0.4															
0.5															
0.6															
0.7															
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
9.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
9.7															
9.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
9.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>0</th> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>UNID.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>N</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>3</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	UNID.	F	ANO	T	N								3	8	4	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	UNID.	F	ANO	T	N																								
						3	8	4	3																							

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	OBRAS COMPLEMENTARES DO GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO MARTINS - BARRA DO GARÇAS - MT.

18 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA	
ITEM	UNID.
0,1	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11,9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10,2
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA 10,8
PROGRAMA	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 14,6
SUBPROGRAMA	DESPORTO AMADOR 12,24

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
18 POSIÇÃO	19 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO ☐ EM EXECUÇÃO ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
ITEM 0,1	20 PRAZO
	INÍCIO: MÊS 10 ANO 85
	TÉRMINO: MÊS 12 ANO 85

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	ITEM 0,1 VALORES EM CR\$ 1.000,00 161101010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	ITEM 0,2 VALORES EM CR\$ 1.000,00 1801010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	ITEM 0,3 VALORES EM CR\$ 1.000,00
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	ITEM 0,4 VALORES EM CR\$ 1.000,00
TOTAL	9,9 161901010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
23 DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	ITEM 0,1 VALORES EM CR\$ 1.000,00
	ITEM 0,2 VALORES EM CR\$ 1.000,00
	ITEM 0,3 VALORES EM CR\$ 1.000,00
	ITEM 0,4 VALORES EM CR\$ 1.000,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	ITEM 0,5 VALORES EM CR\$ 1.000,00 1801010
TOTAL	9,9 1801010

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
24 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	25 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
BARRA DO GARÇAS	MT
ITEM 0,1	ITEM 0,2
ITEM 0,3	ITEM 0,4

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
26 DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	ITEM 0,1 VALORES EM CR\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	ITEM 0,2 VALORES EM CR\$ 1.000,00
TOTAL	9,9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
26 DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	ITEM 0,1 VALORES EM CR\$ 1.000,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	ITEM 0,2 VALORES EM CR\$ 1.000,00
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	ITEM 0,3 VALORES EM CR\$ 1.000,00
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	ITEM 0,4 VALORES EM CR\$ 1.000,00
UNIVERSITÁRIO	ITEM 0,5 VALORES EM CR\$ 1.000,00
TOTAL	9,9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
27 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado	ITEM 0,1 VALORES EM CR\$ 1.000,00
B - Órgão Público	ITEM 0,2 VALORES EM CR\$ 1.000,00
A - Prefeitura Municipal	ITEM 0,3 VALORES EM CR\$ 1.000,00
B - Órgão Público	ITEM 0,4 VALORES EM CR\$ 1.000,00
A - SUDAMO	ITEM 0,5 VALORES EM CR\$ 1.000,00
B - Autarquia Federal	ITEM 0,6 VALORES EM CR\$ 1.000,00
A - CODEMAT	
B - Economia Mista	
A -	
B -	
A -	
B -	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM 0,1	DESCRIÇÃO
ITEM 0,2	
ITEM 0,3	
ITEM 0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	30/09/85
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	

20 METAS A ALCANÇAR									
21 META		22 PRODUTOS							
0.1	0.2	OBRAS DO GINÁSIO DE ESPORTES COMPLEMENTARES							
0.3	0.4								

23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3
ME	220				

29 INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS	
30 SOMA DAS QUANTIDADES	220

31 RELAÇÃO DAS FASES									
32 FASE	33 META	34 UNIDADE DE MEDIDA	35 DENOMINAÇÃO	36 MÊS	OBSERVAÇÕES:				
0.1	0.2		CALÇADA EXTERNA	10/10					
0.2	0.3		ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	10/11					
0.3	0.4		ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO	10/11					
0.4	0.5		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11/12					
0.6	0.7								
0.8	0.9								
1.0	1.1								
1.2	1.3								
1.4	1.5								

32 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM CR\$ 1.000,00)															
33 FASE	34 1º TRIMESTRE			35 2º TRIMESTRE			36 3º TRIMESTRE			37 4º TRIMESTRE			38 TOTAL NO EXERCÍCIO		
	39 QUANTIDADE	40 %	41 VALOR	39 QUANTIDADE	40 %	41 VALOR	39 QUANTIDADE	40 %	41 VALOR	39 QUANTIDADE	40 %	41 VALOR	39 QUANTIDADE	40 %	41 VALOR
0.1							220		11870				220		11870
0.2							62		1280				62		1280
0.3							1398		12786				1398		12786
0.4							1680		31064				1680		31064
0.5															
0.6															
0.7															
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
2.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
2.7	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
2.8	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
2.9															

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJEC. DIV.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>3</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJEC. DIV.	F	ANO	T	M								3	8	4	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJEC. DIV.	F	ANO	T	M																									
					3	8	4	3																								

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - SINOP-MT

18 CLASSIFICAÇÃO													
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA													
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>ORÇ.</td><td>UNID.</td><td>FUN.</td><td>PROJ.</td><td>SUBPROJ.</td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.	0,1					
ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.								
0,1													
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11,9												
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10,2												
FUNÇÃO	HABITAÇÃO E URBANISMO 1,0												
PROGRAMA	URBANISMO 0,8												
SUBPROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO 13,2												

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1. ☐ 2. ☒	1. ☐ 2. ☐ 3. ☒ 4. ☐
19 PRAZO	
INÍCIO	TÉRMINO
MÊS ANO	MÊS ANO
10 8 5	11 8 5

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,1 120 01010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,2
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,3
TOTAL	0,4 120 01010

20 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6 120 01010
TOTAL	0,7 120 01010

21 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
21 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	22 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
SINOP	MT
23 ITEM	24 VALORES EM R\$ 1.000,00
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,1
TOTAL	0,2

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,1
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,2
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,3
UNIVERSITÁRIO	0,4
TOTAL	0,5

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
B - Órgão Público	0,1
A - Prefeitura Municipal	0,2
B - Órgão Público	0,3
A - JUDECO	0,4
B - Autarquia Federal	0,5
A - CODEMAT	0,6
B - Economia Mista	
A -	
B -	
A -	
B -	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	01/10/85
CAPPO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Enfch. Sales Acamp. e Controle	[Assinatura]

METAS	P R O D U T O S	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS
011	PRACA PUBLICA	MEI	2000					SOMA DAS QUANTIDADES
012								2000
013								
014								

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

38	37	36	35	D E N O M I N A Ç Ã O												34	33			
FASE	META			UNIDADE DE MEDIDA															MES	
																			INICIO	TERMINO
0.1	01/11/21	1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES												11/21				
0.2	01/11	1	1	SEPARAÇÃO DE CANTEIROS												11/21				
0.3																				
0.4																				
0.5																				
0.6																				
0.7																				
0.8																				
0.9																				
1.0																				
1.1																				
1.2																				
1.3																				
1.4																				
1.5																				

[illegible]

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																										
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJEÇÃO</td><td>AN</td><td>T</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>843</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJEÇÃO	AN	T	M										3
1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJEÇÃO	AN	T	M																						
							3	843																				

12 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMIT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO POCONÉ - MT.

13 CLASSIFICAÇÃO																					
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
0	1																				
ÓRGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR 11.9																				
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.2																				
FUNÇÃO	TRANSPORTE 11.6																				
PROGRAMA	TRANSPORTE RODOVIÁRIO 18.8																				
SUBPROGRAMA	TERMINAIS RODOVIARIOS 15.3.2																				

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO ☐ EM EXECUÇÃO ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
19 PRAZO	
INÍCIO MÊS ANO 1 0 8 5	TÉRMINO MÊS ANO 1 2 8 5

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0 1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0 2 1610 01010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0 3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0 4
TOTAL	9 9 1610 01010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
23 DENOMINAÇÃO DA FONTE	
TRAMAT	0 1
	0 2
	0 3
	0 4
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 5 1610 01010
TOTAL	9 9 1610 01010


22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
27 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	POCONÉ
28 UNIDADE DA FEDERAÇÃO	MT
29	0 1
	0 2
	0 3
	0 4

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
61 DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0 1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0 2
TOTAL	9 9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
64 DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0 1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0 2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0 3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0 4
UNIVERSITÁRIO	0 5
TOTAL	9 9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
67 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado	0 1
B - Órgão Público	0 2
A - Prefeitura Municipal	0 3
B - Órgão Público	0 4
A - Sudeco	0 5
B - Autoridade Federal	0 6
A - CODEMAT	
B - Economia Mista	
A -	
B -	
A -	
B -	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
28 DESCRIÇÃO	
0 1	
0 2	
0 3	
0 4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	Maria da Conceição Calçada Garcia
CARGO / FUNÇÃO	Ecolch. Setor Acomp. e Controle
DATA	21 / 10 / 85
ASSINATURA	

[illegible]

36	37	38	39	D E N O M I N A Ç Ã O												40	41	42	OBSERVAÇÕES:
FASE	MET	UNIDADE DE MEDIDA														MES	TEMP. E HUMID.		
01.1	01	M2		COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA												1	0	1	
01.2	01	M2		ALUCNARIA DE ELEVAÇÃO												1	0	1	
01.3	01	M2		BVESTIMENTO												1	1	1	
01.4	01	PERICIN		INSTALAÇÕES												1	1	1	
01.5																			
01.6																			
01.7																			
01.8																			
01.9																			
1.1.0																			
2.1																			
2.2																			
2.3																			
2.4																			
2.5																			

FASE	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL DO EXERCÍCIO		
	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR
0,1															
0,2															
0,3															
0,4															
0,5															
0,6															
0,7															
0,8															
0,9															
1,0															
1,1															
1,2															
1,3															
1,4															
1,5															
9,6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
9,7															
9,8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
9,9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC. DIV.</td><td>ANO</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	ANO	M									3	8	4	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	ANO	M																											
				3	8	4	3																									

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA EM SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.

18 CLASSIFICAÇÃO											
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA											
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>UNIDADE</td><td>FUNÇÃO</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	UNIDADE	FUNÇÃO	PROJETO	SUBPROJ.	0,1				
ITEM	UNIDADE	FUNÇÃO	PROJETO	SUBPROJ.							
0,1											
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 1,9										
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10,2										
FUNÇÃO	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA 10,6										
PROGRAMA	SEGURANÇA PÚBLICA 13,0										
SUBPROGRAMA	Policiamento Civil 117,9										

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
27 POSIÇÃO	28 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1 ☐ 2 ☒	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐
29 ITEM	30 PRAZO
0,1	INÍCIO TÉRMINO
	MÊS ANO MÊS ANO
	1,0 8,5 1,2 8,5

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
TOTAL	0,9

20 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,5
TOTAL	0,9


23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
24 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	25 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	MT

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
TOTAL	0,9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0,3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
TOTAL	0,9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- GOVERNO DO ESTADO	B- ORÇÃO PÚBLICO C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
A- PREFEITURA MUNICIPAL	B- ORÇÃO PÚBLICO C- EXECUTOR
A- SUDECO	B- Autarquia Federal C- COORDENADOR REGIONAL
A- CODEMAT	B- Economia Mista C- Coord. Estadual
A-	B- C-
A-	B- C-
A-	B- C-

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	CARTELA
Maria da Conceição Calçada Garcia	01, 10, 1985
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr. Setor Acomp. e Controle	

5		28										30		31		32		33		34			
META		P R O D U T O S										INDICADOR 1		QUANTIDADE 1		INDICADOR 2		QUANTIDADE 2		INDICADOR 3		QUANTIDADE 3	
0.1		DELEGACIA DE POLICIA CONSTRUIDA										M.21		7.3									
0.2																							
0.3																							
0.4																							

INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS

35 SOMA DAS QUANTIDADES

7.3

36	37	38	39	D E N O M I N A Ç Ã O																40 MES (INICIO FIM)		OBSERVAÇÕES:
FASE	META	UNIDADE DE MEDIDA																				
0.1	0.1	M2	11	SERVIÇOS PRELIMINARES																1.0	1.0	
0.2	0.1	M2	11	FUNDAÇÃO																1.0	1.0	
0.3	0.1	M2	11	ESTRUTURA																1.0	1.0	
0.4	0.1	M2	11	ALVENARIA																1.0	1.1	
0.5	0.1	M2	11	COBERTURA																1.0	1.1	
0.6	0.1	M2	11	ESQUADRIAS																1.1	1.1	
0.7	0.1	M2	11	REVESTIMENTO																1.1	1.1	
0.8	0.1	M2	11	PISO																1.1	1.2	
0.9	0.1	POINTO		INSTALAÇÕES																1.2	1.2	
1.0	0.1	PISICEN		ACABAMENTO																1.2	1.2	
1.1																						
1.2																						
1.3																						
1.4																						
1.5																						

1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL NO EXERCÍCIO			
FASE	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR				
0,1																			
0,2																			
0,3																			
0,4																			
0,5																			
0,6																			
0,7																			
0,8																			
0,9																			
1,0																			
1,1																			
1,2																			
1,3																			
1,4																			
1,5																			
9,6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL						
9,7																			
9,8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS						
9,9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL						