

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 61 CODIFICAÇÃO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PROJETO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUBPROJETO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">PROJETO EXECUTIVO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SUBPROJETO EXECUTIVO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">F</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">C</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">T</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">M</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">901</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">400</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">023</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">052</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">8</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">6</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">8</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			PROJETO		SUBPROJETO		PROJETO EXECUTIVO		SUBPROJETO EXECUTIVO				F		C		T		M				901		400		023		052		8		6		8		4		4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																											
		PROJETO		SUBPROJETO		PROJETO EXECUTIVO		SUBPROJETO EXECUTIVO				F		C		T		M																																											
		901		400		023		052		8		6		8		4		4																																											

62 PROJETO EXECUTIVO	INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - DIAMANTINO - MT.
-----------------------------	---


40 MEDIDAS CORRETIVAS			
10	11	12	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS								Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19			
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA		MES	
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000						
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000						

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE								Cr\$ 1.000,00	
DISCRIMINAÇÃO								REALIZADO NO TRIMESTRE	
19	PAGAMENTOS PENDENTES								
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO								

43 COMENTÁRIOS GERAIS		
21	22	
ITEM		DESCRIÇÃO
01		RECEBIMENTOS, FIEDEIRIAS, INAD, RECEBIMENTOS, PIELIO, OBRIGADO
02		RECEBIMENTOS, R
03		OBRIGADO, INAD, INAD, INAD
04		
05		
06		
07		
08		

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO			
NOME	DATA		
MARIA DA CONCEIÇÃO CALCHADA GARCIA	19/04/85		
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA		
Sec. / Ch. Setor Acont. e Controle	[Assinatura]		
ORDENADOR DA DESPESA			
NOME	DATA		
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA		
	[Assinatura]		



CODINORTE 5

Direção de Operações

SISTEMA
SAPE/GRAFF

MINISTERIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CONSELHO FISCAL
90 1400 023 052 8 4 84 4

PERIODO DE REFERENCIA
JANEIRO A MARCO

ACOMPANHAMENTO

19) IDENTIFICACAO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	EDIFICACOES PUBLICAS
PROJ. EXECUTIVO	INICIO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES EM DIAMANTINO-MT
ORCAM.	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
NSP. EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

20) PENDENCIAS - CODEMAT

21) SITUACAO DO PROJETO Execucao Parada

1	2	3	4
EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	

22) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM R\$ 1.000,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINACAO DA FONTE		VALOR APLICADO		VALOR RECEBIDO		DATA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA	
PIN-PROGRAMADO		211518																	

23) METAS PREVISTAS E ALCANCADAS ATÉ O TRIMESTRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINACAO DOS PRODUTOS		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA	
INICIO DO GINASIO DE ESPORTES CONSTRUIDO		M3		54															

24) RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINACAO DA FASE		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA	
SERVICOS PRELIMINARES		01		01		04		07											
MOVIMENTO DE TERRA		02		01		05		01											
FUNDACAO		03		01		07		03											

25) POSICAO FISICA DAS FASES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UNIDADE DE MEDIDA		QUANTIDADE		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA	
M2		3230																	
M3		7900																	
M3		54																	

26) POSICAO FINANCEIRA DAS FASES (EM R\$ 1.000,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO		PREVISTO		REALIZADO	
2500		8000		13000		14000													
1645																			
259259																			

27) CAUSAS DOS DESVIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA		COTA-RECEBIDA	
116113		Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor																	

28) OBSERVACOES

OBSERVACOES																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29) RESPONSÁVEL PELAS INFORMACOES

Maria da Conceição Calçada Garcia 19/04/95

Assinatura

SISTEMA SABE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U.</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U.	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	9	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	F	ANO	T	M							6	6	4							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																					
U.	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO																																																					
9	0	1	4	0	0	0	0	0	0																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																					
F	ANO	T	M																																																											
6	6	4																																																												

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL - SABRO GAETANA - ALTO ARI...
-----------------------------	--

03 MEDIDAS CORRETIVAS	
------------------------------	--

10	11	12	DESCRIÇÃO
01			
02			
03			
04			

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS	Cr\$ 1.000,00
---	----------------------


13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 Cód. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA
FONTE NÃO PROGRAMADA			0 6 1 0 0 0 0 0		DIA MES
APLICADO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR			0 7 2 0 0 0 0 0		12/01/01 07/02

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE	Cr\$ 1.000,00
--	----------------------

19 DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE
PAGAMENTOS PENDENTES	
VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
------------------------------	--

21	22	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maria da Conceição Calvete Gomes	DATA 12/01/01
CARGO/FUNÇÃO Sec. Adj. Setor Acont. e Control.	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME Benedito França Duarte	DATA 12/01/01
CARGO/FUNÇÃO Diretor de Operações	ASSINATURA 

Benedito França Duarte
 Diretor de Operações

SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR

ÁREA LULA

90 1400 022 048 7 4 34 4

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO GABIROBA-ALTO ARAGUAIA
ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIA

CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUÇÃO: 1
PARALISADO: 2
CONCLUÍDO: 3
EM ELABORAÇÃO: 4
PARA FASE: 5

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	1000,00	01	211518	2100,00	07.02
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTALS RECEBIDOS	99	15000	13000	21000	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO MONEDA	QTD PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO GABIROBA CONSTRUÍDA	M2	150	01	150
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE	99	150		

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	MES INÍCIO	MES FIM	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	10	10
FUNDACÃO	02	01	10	10
ESTRUTURA	03	01	11	12
ALVENARIA	04	01	12	01
COBERTURA	05	01	01	02
PISO	06	01	02	03
REVESTIMENTO	07	01	02	03
INSTALAÇÕES	08	01	01	03
ACABAMENTO GERAL	09	01	03	03
LIMPEZA DA OBRA	10	01	03	03

QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD REALIZADA NO TRIMESTRE
150	01	
6	02	
5	03	
180	04	180
150	05	150
25	06	25
360	07	360
35	08	35
150	09	150
100	10	100
TOTAL DE CONTROLE	99	1000

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES EM CR\$ 1.000,00

PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
6030	6000	900	01	
275000	275000	1650	02	
180000	180000	900	03	
14166	2550	2550	04	
10000	1500	1500	05	
42000	1050	1050	06	
2500	900	900	07	
72857	2550	2550	08	
11333	1700	1000	09	
13000	1300	1300	10	
SUBTOTAL	15000	13000	99	2000
EQUIPAMENTOS			06	
TOTAL	15000	13000	99	2000

CAUSAS DOS DESVIOS

CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DISCRICAO
OBRA CONCLUÍDA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	DATA
Alcides Conceição Caldeira Garcia			12/04/85
Carla de Almeida	Controladora		

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">U</td> <td style="text-align: center;">PROJETO</td> <td style="text-align: center;">SUBPROJETO</td> <td style="text-align: center;">PROJETO EXECUTIVO</td> <td style="text-align: center;">DV</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">ANO</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M	D						6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M	D																							
					6																											

02 PROJETO EXECUTIVO	[Handwritten notes and signatures]
-----------------------------	------------------------------------

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
FONTE - NÃO PROGRAMADA		06	1000000			
APLICAÇÃO - SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTESPAGO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL - PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Alcides da Silva Costa, Sérgio	12/10/2000
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coordenador Administrativo	[Assinatura]
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
	[Assinatura]
 CODEMAT	
Benedito Franco Barreto Diretor de Operações	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
Mônica da Conceição Calçada Gesteira		12/04/85
CARGO FUNÇÃO	ASSINATURA	
Ass. Adm. e Contábil		

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 15%;">2</td><td style="width: 15%;">3</td><td style="width: 15%;">4</td><td style="width: 15%;">5</td><td style="width: 15%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	7	0	1	4	0	0	0	6	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																							
7	0	1	4	0	0	0	6	1	1																							

02 PROJETO EXECUTIVO	Alçamento de terreno para do "P. U. R. R. / MT.
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS			
10	11	12	DESCRIBÇÃO
ITEM	CÓDIGO		
01			
02			
03			
04			

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 Cód. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA	
FONTE NÃO PROGRAMADA					DIA MÊS	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR						

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	DIA MÊS
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS		
21	22	DESCRIBÇÃO
ITEM		
01		TERMINAÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE ALGUMAS CASAS DE ALUGUEL
02		03
03		04
04		05
05		06
06		07
07		08
08		

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Dinair Maria Figueiredo de Carvalho	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
engenheiro civil técnica Setor / Comp. Contábil	D. Figueiredo de Carvalho
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

(70) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CALECAMENTO DE RUAS EM BARRA DO BUGRES
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOV. DO ESTADO DO MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

[Signature]

 Dr. James Barto

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTADO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR				NO TRIMESTRE			
#1	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALIZADO	CONCLUÍDO	
	1	2	3		1	2	3
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							

23 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM' CRS: 1.000,00)

13 DENOMINAÇÃO DA FONTE		14 VALOR APLICADO		15 CDD-DO DA FONTE		16 VALOR RECEBIDO		17 DATA	
PIN-PROGRAMADO		11.010.010		01		211518		03/01/00	
				02					
				03					
				04					
		11.010.010		05					
TOTAIS RECEBIDOS		99 200000		=		-		+	
						12.010.010			

MEIAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

21	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	22	CODIGO INDICADOR	23	QTD PREVISTA P/O EXERCICIO	ITEM	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	CALÇAMENTO DE RUAS CONCLUÍDO.	M2	6600	01			
				02			
				03			
02				04			
				05			
				06			
03				07			
				08			
				09			
04				10			
				11			
				12			
				00			
		TOTAL DE CONTROLE					

34 RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

[illegible]

19 "POSICAO FISICA DAS FASES

[illegible]

2. POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES EM CR 1.000,00.

[illegible]

37 CAUSAS DOS DESVIOS

	CODIGO	DENOMINACAO
01	11102	Atenção na celebração de contratos e convênio.
02		
03		
04		

34 OBSERVAÇÕES

	DISTRIBUIÇÃO
01	Cópia para o Sr. [illegible]
02	[illegible]
03	[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Diníe Maria Figueiredo de Carvalho Data: 12/04/85
Cargo/Função: Eng^a Civil - Técnica Setor Acamp. e Contêiner Assinatura: D. Figueiredo Carvalho

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
		CODIFICAÇÃO 1 U. 2 PROJETO 3 SUBPROJETO 4 PROJ. EXECUTIVO 5 DV 6 F. 7 ANO 8 T. 9 M.									

02	PROJETO EXECUTIVO	Complementar
----	-------------------	--------------

40	MEDIDAS CORRETIVAS	
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41	RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS		Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000008
17	18	19	20
VALOR RECEBIDO	DATA	DIA	MÊS

42	SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO			REALIZADO NO TRIMESTRE
18	PAGAMENTOS PENDENTES		
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43	COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22	
ITEM	DESCRIÇÃO	
01	DISCURSOS DEBATEDOS EM REUNIÃO DE TRABALHO	
02	EXERCÍCIOS	
03	DIRETÓRIO DE TRABALHO	
04		
05		
06		
07		
08		

44	IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO		
NOME	DATA	
Almirante Conde de Albuquerque	12/11/25	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Com. 1.º Ch. S.º de Defesa e Controle	[Assinatura]	
ORDENADOR DA DESPESA		
NOME	DATA	
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
	[Assinatura]	

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
Maurício da Conceição Calçada Garcia		12/04/85
CAPAO FUNCAO	ASSINATURA	
Escr. Ch. E. A. Coimbra e Cont. e		

30/9/18

ACOMPANHAMENTO

(25) IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO AVENIDAS GETULIO VARGAS E F. DOURADO B. DO GARCAS
ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO	Governo do Estado de Mato Grosso

20 PENDENCIA

SITUAÇÃO DO PROJETO						
ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE ATUAL			
EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	
1	2	3	4	5	6	7

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE - EM CR\$ 1.000,00												
DENOMINAÇÃO DA FONTE					VALOR APLICADO		CÓDIGO DA FONTE		VALOR RECEBIDO		DATA	
PIN-PROGRAMADO							01		2 115 18			
							02					
							03					
							04					
							05					
TOTAIS RECEBIDOS							06		TOTAIS RECEBIDOS ATÉ O TRIMESTRE		99	

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE									
01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CÓDIGO INDICADOR	03	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	04	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE	
01	1-ETAPA PAVIN. AV. GETULIO VARGAS/P. DOUR. CONC		M3		1140		01		
							02		
							03		
							04		
							05		
							06		
							07		
							08		
							09		
							10		
							11		
							12		
TOTAL DE CONTROLE							00		

[illegible][illegible][illegible]

CAUSAS DOS DESVIOS		DENOMINAÇÃO
ANOS	COD-001	
'81	116113	RECURSOS Federais não recebidos pela órgão execu
'82		tor
'83		
'84		

[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
NOME: DINDIRI MARIA Figueiredo de CARVALHO DATA: 12/04/85
CARGO/FUNÇÃO: encadern./reunibz, Sotae Acomp. e Controle ASSINATURA: _____

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U.</td><td>PROJETO</td><td>SIMPÓSIO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>OV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U.	PROJETO	SIMPÓSIO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M							6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U.	PROJETO	SIMPÓSIO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																															
					6																																		

02 PROJETO EXECUTIVO	
-----------------------------	--

03 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	DATA	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO		DIA	MES
FONTE - NÃO PROGRAMADA		06	1000000				
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000				

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE						Cr\$ 1.000,00	
DISCRIMINAÇÃO						REALIZADO NO TRIMESTRE	
19	PARA PAGAMENTOS PENDENTES						
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO						

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
02	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
03	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
04	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
05	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
06	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
07	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO
08	RECURSOS FINANCEIROS PARA RECURSOS PARA O PROJETO

07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
INATA, Maria Figueiredo de Carvalho	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
empº Civil - Técnico Setor / conf e Pontes	Maria Figueiredo de Carvalho
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA



CODEMAT

Benedito Franco Bonetto
Diretor de Operações

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTERIO DO INTERIOR
SECRETARIA PERAL

90 1400 022 035 2 4 84 6

DO DE REFERENCIA
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(29) IDENTIFICACAO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONC. OBRAS GINASIO ESPORTES - BARRA DO GARCAS
ORGAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO: GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(30) PENDENCIAS

(31) SITUACAO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR
EM EXECUCAO: 1
PARALISADO: 2
CONCLUIDO: 3
NO TRIMESTRE
EM EXECUCAO: 1
PARALISADO: 2
CONCLUIDO: 3

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINACAO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	2 115 18		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS					

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINACAO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
CONCL. DAS OBRAS DO GINASIO DE ESPORTES	N2	220	01	
	PONTO		02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE				

(34) RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO

DENOMINACAO DA FASE	FASE	META	MES INICIO	MES FIM
CALCADA EXTERNA	01	01	04	05
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	02	01	04	05
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO	03	01	05	07
PAVIMENTACAO ASFALTICA	04	01	07	09

(35) POSICAO FINANCEIRA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M2	220	01	
M	62	02	
M	398	03	
M2	620	04	
TOTAL DE CONTROLE			

(36) POSICAO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
8500		1870			01	
4510		280			02	
7000		2786			03	
4941		3064			04	
SUBTOTAL		8000			06	
EQUIPAMENTOS					07	
TOTAL		8000			08	

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

CODIGO	DENOMINACAO
01	Recursos em atraso. Não recebidos pelo OR.
02	gelo e executio
03	
04	

(38) OBSERVAÇÕES

DESCRICAO
Obra em andamento.

(39) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho
Cargo/Funcao: Engº Civil/Tecnica Setor Comp e Controle
Assinatura: Dinair Maria Figueiredo de Carvalho
Data: 12/04/85

ACOMPANHAMENTO

18	POSICÃO	ESCA	DAS	FASES
----	---------	------	-----	-------

[illegible]

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00									
13	DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	14	CODIGO DA FONTE	15	VALOR RECEBIDO	DATA	
								DA	EM
	PIN-PROGRAMADO		01		211518				
			02						
			03						
			04						
			05						
TOTAIS RECEBIDOS			09	16	TOTAL RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	17	TOTAL RECEBIDO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR	18	TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE
			09						

01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CÓDIGO INDICADOR	03	QTD PREVISTA P/O EXERCÍCIO	04	ITEM	05	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	PRACA PUBLICA CONSTRUIDA		M2		1500		01		
							02		
							03		
02							04		
							05		
							06		
03							07		
							08		
							09		
04							10		
							11		
							12		
				TOTAL DE CONTROLE			99		

[illegible]

PREÇO UNITÁRIO		ATE O TRIMESTRE	REALIZADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO		
600		900		01	
10400		3900		02	
11025		6450		03	
75000		9500		04	
190000		2850		05	
SUBTOTAL		15000		96	
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL		15000		99	

ANEXO	CODIGO	DENOMINACAO
01	16113	RECURSOS Federais, Não Recebidos pelo
02		Órgão executor
03		
04		

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO
01	01	01
02	02	02
03	03	03

Nome: Dinízi Maria Tigueiredo de Carvalho Data: 12/04/05
Cargo: Enq.º Civil / Técnica Setor Acamp. e Controle Assinatura: D. Tigueiredo Carvalho

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>OV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>90</td><td>1-1100</td><td>0122</td><td>0153</td><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M		90	1-1100	0122	0153	0	6	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																															
90	1-1100	0122	0153	0	6	3	4	4																															

02 PROJETO EXECUTIVO	Pavimentação de Ruas e Aterros em bairros para formação de bloco - 7-11-1954
-----------------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	111	
02	111	
03	111	
04	111	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA		
FONTE NÃO PROGRAMADA	111111	06	1000000	1145195	07	02	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	111111	07	2000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	111111
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	111111

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Atividade final de reorganização de comitê de
02	
03	Divisão de Fidei
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada	5/11/54
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco. / Ch. Setor Acomp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

ACOMPANHAMENTO

(29) IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROHAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	MELHORIA URBANA EM ITUIQUIRA-MT
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDENCIAS - CODENAT

SITUAÇÃO DO PROJETO				4º TRIMESTRE	
ATÉ O TRIMESTRE				DE	
1	2	3	4	5	6
EM DISCUSSÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE		VALOR APLICADO		ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO		DATA	
						01	02	03	04
PIN-PROGRAMADO			175000	01	211518	115000			
				02					
				03					
				04					
			175010	05					
TOTAIS RECEBIDOS		99	15000			115000			

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE							
01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CODIGO INDICADOR	03	QTD PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	RUAS PAVIMENTADAS	H2		700	01		
					02		
					03		
					04		
					05		
					06		
					07		
					08		
					09		
					10		
					11		
					12		
TOTAL DE CONTROLE					99		

[illegible][illegible][illegible]

CAUSAS DOS DESVIOS		DENOMINAÇÃO
CD	CD-ITEM	
01	11102	Atraso na celebração de contratos e Convênios
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES		DISCAÇÃO
01	obra em fase inicial	
02		
03		

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
NOME		
Maria da Conceição Calçada Garcia		12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Esc./Ch. Sist. Acont. e Control	[Assinatura]	

11/85

R =

30/9/85

SISTEMA SARE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	T	M			7	0	0	0	0	6	4	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	T	M																																
7	0	0	0	0	6	4	9																																


02 PROJETO EXECUTIVO	Construção do Corredor P/ Alameda Fabrica Artes e...
-----------------------------	---

03 MEDIDAS CORRETIVAS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS					Cr\$ 1.000,00	
15	16	17	18	19	20	21
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000		01/01/05	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000			

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
06 PAGAMENTOS PENDENTES		
07 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Orçamento em fase de elaboração...
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Dinora Maria Figueiredo de Carvalho	12/04/05
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eng. Civil / Técnica Setor Acompanhamento	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

Fichas enc. do G.P.C / C.N.S.P
com of. nº 00288 de 12/4/05
Assinado

ABBONATURA
Miglioramento Privato

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																															
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>OV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M		9	0	1	4	0	0	2	2	0	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																								
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																																									
9	0	1	4	0	0	2	2	0	6																																								



02 PROJETO EXECUTIVO	CONCLUSÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PAB - MIRASSOL D'OCIDENTE - MT.
----------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	111	
02	111	
03	111	
04	111	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS							Cr\$ 1.000,00					
13	DENOMINAÇÃO DA FONTE		14	VALOR APLICADO	15	ITEM	16	CÓD. DA FONTE	17	VALOR RECEBIDO	18	DATA
	FONTE NÃO PROGRAMADA					06	1	000000		1250000		27/02
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR					07	2	000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Dinaire Maria Figueiredo de Carvalho	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
engº civil/técnica Selva Acompe Contador	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	

Benedito França Boreto
Ministro da Operação

SISTEMA
SAPE/GRAFFMINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GESTÃO

U D PROJETO 90 1400 022 063 7 4 84 4

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(28) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO CONCLUSÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL-MIRASSOL DO OESTE/MT
ORÇAO MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISORIAS
UNIDADE SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(29) PENDÊNCIAS

- CODEMAT -

(30) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATENÇÃO: *Benedicta Franca Boneto*
SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	2	3	1	2	3

(31) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
PIN-PROGRAMADO	125000	#1	211518	125000	07/02				
		#2							
		#3							
		#4							
		#5							
TOTALS RECEBIDOS	25000			125000					

(32) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O TRIMESTRE	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE					
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONCLUÍDO	M2	234	#1	1834					
			#2						
			#3						
			#4						
			#5						
			#6						
			#7						
			#8						
			#9						
			#10						
			#11						
			#12						
TOTAL DE CONTROLE				234					

(33) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INÍCIO	MES FIM	MES INÍCIO	MES FIM	MES INÍCIO	MES FIM	MES INÍCIO
ALVENARIA	01	01	04	01	04	01	04	01	04
COBERTURA	02	01	04	01	05	01	05	01	05
ESQUADRIAS	03	01	05	01	05	01	05	01	05
PISO	04	01	05	01	06	01	06	01	06
REVESTIMENTO	05	01	06	01	07	01	07	01	07
FORRO	06	01	07	01	08	01	08	01	08
VIDROS	07	01	10	01	11	01	11	01	11
PINTURA	08	01	11	01	03	01	03	01	03
INSTALAÇÕES ELETRICA HIDRO SANITARIA	09	01	08	01	03	01	03	01	03
ACABAMENTO GERAL	10	01	03	01	03	01	03	01	03

(34) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE				
M2	170			01	170				
M2	234			02	234				
M2	50			03	50				
M2	220			04	220				
M2	1605			05	1605				
M2	220			06	220				
M2	43			07	43				
M2	771			08	771				
PONTO	61			09	61				
PERCEN	100			10	100				
TOTAL DE CONTROLE					99				13474

(35) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00	PREVISÃO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE		
5882			1000			01	1000		
10799			2527			02	2527		
35000			1750			03	1750		
11363			2500			04	2500		
934			1500			05	1500		
8000			1760			06	1760		
30000			1290			07	1290		
3795			2300			08	2300		
98360			6000			09	6000		
43750			4375			10	4375		
SUBTOTAL			25000			99	25000		
EQUIPAMENTOS						97			
TOTAL			25000			98			
						99			125000

(36) CAUSAS DOS DESVIOS

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
CAUSAS	DENOMINAÇÃO								

(37) OBSERVAÇÕES

65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
OBSERVAÇÕES									

(38) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: *DINAIR MARIA Figueiredo de CARVALHO* DATA: *12/04/85*
CARGO/FUNÇÃO: *eng.º civil / Técnica Setor Acomp. e Controle* ASSINATURA: *Dinair Figueiredo de Carvalho*

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO
PAQUETE 90 1400 022 067 3 4 84 4

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(A) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO NORTELÂNDIA/NORTELÂNDIA
ORÇAO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(B) PENDÊNCIAS

(C) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
Benedito Franco Damato
SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALISADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐ EM EXECUÇÃO: 4 ☐ PARALISADO: 5 ☒ CONCLUÍDO: 6 ☐

(D) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	116.04	01	211518	3.208	07.02
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99	12	3.208	3.208	

(E) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01 PONTE SOBRE CORREGO NORTELÂNDIA CONCLUÍDA	M	7	01	1
02			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		7

(F) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES PREVISTO	MES REALIZADO
FUNDAÇÃO	01	01	01	01
COLOCAÇÃO ESTEIOS	02	01	01	02
ASSENTAMENTO TRAVESSEIROS E LONGARINA	03	01	02	02
ASSOALHO	04	01	02	03
RODEIRO E GUARDA CORPO.	05	01	02	03
CAIXÃO DE ATERRO.	06	01	02	03

POSICÃO FÍSICA DAS FASES	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
M3	13		01	13
M	128		02	128
M	64		03	64
M2	35		04	35
M	28		05	28
M2	60		06	60
TOTAL DE CONTROLE	99			328

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)						
PREÇO UNITÁRIO - EM CR\$ 1,00		ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
24635		320			01	13200
5007		641			02	641
15031		962			03	962
18428		645			04	645
11428		320			05	320
5333		320			06	320
			</			

CAUSAS DOS DESVIOS	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Mário da Conceição Calçada Garcia
Eco/Ch. Setor Acomp. o Controle
12/04/85

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																																			
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>DV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M			9	0	1	4	0	0	0	2	2	0	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0																																											
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	ANO	T	M																																													
9	0	1	4	0	0	0	2	2	0	6																																											
										9																																											

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL ROBOVIMATO DE BOONE - RJ.
----------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	1	
02	1	
03	1	
04	1	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00						
13	DENOMINAÇÃO DA FONTE		14	VALOR APLICADO	15	ITEM	16	CÓD. DA FONTE	17	VALOR RECEBIDO	18	DATA
	FONTE NÃO PROGRAMADA					06	1	000000				
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR					07	2	000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE:
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FIDELIARMENTE RECEBIDOS DELO GAPIA
02	EXERCÍCIO DE
03	ORÇAMENTO INICIAL DA
04	
05	
06	
07	
08	

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Maria da Conceição	10/10/05
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor. Admin. e Control	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

ACOMPANHAMENTO

(*) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM POCONE
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

50 PENDENCIA

31 SITUACÃO DO PROJETO *Benedito Gonçalves Barreto* EXECUTIVO

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Nº	PROCESSO Nº 00000000000000000000			PROCESSO Nº 00000000000000000000		
	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
1	☐	☐	☐	☐	☒	☐

35 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE - EM CR\$ 1.000,00

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
DENOMINAÇÃO DA FONTE										VALOR APLICADO										ITEM										CÓDIGO DA FONTE										VALOR RECEBIDO																																																		
PIN-PROGRAMADO																				01										213518																																																												
																				02																																																																						
																				03																																																																						
																				04																																																																						
																				05																																																																						
TOTAIS RECEBIDOS										TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE										TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE										TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE										TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE																																																		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CODIGO INDICADOR	03	QTD. PREVISTA P/F S EXERCÍCIO	04	QTD. REALIZADA NÃO TRAVESTA
01	TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO.		M2		516	01	
						02	
						03	
						04	
						05	
						06	
						07	
						08	
						09	
						10	
						11	
						12	
	TOTAL DE CONTROLE					99	

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

21	DENOMINAÇÃO DA FASE	22	FASE	23	24		25		26		27	
					META	28	29	30	31	32	33	34
	SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04								
	FUNDACAO	02	01	04								
	ESTRUTURA	03	01	05								
	ALVENARIA	04	01	06								
	COBERTURA	05	01	08								
	ESQUADRIA	06	01	10								
	REVESTIMENTO	07	01	11								
	PISO	08	01	12								
	PINTURA	09	01	01								
	INSTALACOES ELETICA HIDRO SANITARIA	10	01	03								
	ACABAMENTO GERAL	11	01	03								

10 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

[illegible]

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES EM Cr\$ 1.000,00

PREÇO UNITÁRIO R\$ O C/ 100		ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR	F.A.B.	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO			
6976		3600			01	
314285		6600			02	
240000		3600			03	
34000		10200			04	
11627		6000			05	
48275		4200			06	
2931		3600			07	
11627		6000			08	
2166		1300			09	
79069		10200			10	
47000		4700			11	
SUBTOTAL		60000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		60000			98	

CAUSAS DOS DESVIOS

NUM	CODIGO	DENOMINACAO
01	16113	RECURSOS FEDERAIS NAO RECEBIDOS PELO PAGAO EXE
02		CUTOR
03		
04		

10.	OBSERVAÇÕES
-----	-------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	`	{		}	~	DEL	SP	CR	LF	FF	VT	BT	BS	HT	ST	SI	DI	DO	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	<th>TW</th> <th>TX</th> <th>TY</th> <th>TZ</th> <th>UA</th> <th>UB</th> <th>UC</th> <th>UD</th> <th>UE</th> <th>UF</th> <th>UG</th> <th>UH</th> <th>UI</th> <th>UJ</th> <th>UK</th> <th>UL</th> <th>UM</th> <th>UN</th> <th>UO</th> <th>UP</th> <th>UQ</th> <th>UR</th> <th>US</th> <th>UT</th> <th>UU</th> <th>UV</th> <th>UW</th> <th>UX</th> <th>UY</th> <th>UZ</th> <th>VA</th> <th>VB</th> <th>VC</th> <th>VD</th> <th>VE</th> <th>VF</th> <th>VG</th> <th>VH</th> <th>VI</th> <th>VJ</th> <th>VK</th> <th>VL</th> <th>VM</th> <th>VN</th> <th>VO</th> <th>VP</th> <th>VQ</th> <th>VR</th> <th>VS</th> <th>VT</th> <th>VU</th> <th>VV</th> <th>VW</th> <th>VX</th> <th>VY</th> <th>VZ</th> <th>WA</th> <th>WB</th> <th>WC</th> <th>WD</th> <th>WE</th> <th>WF</th> <th>WG</th> <th>WH</th> <th>WI</th> <th>WJ</th> <th>WK</th> <th>WL</th> <th>WM</th> <th>WN</th> <th>WO</th> <th>WP</th> <th>WQ</th> <th>WR</th> <th>WS</th> <th>WT</th> <th>WU</th> <th>WV</th> <th>WW</th> <th>WX</th> <th>WY</th> <th>WZ</th> <th>XA</th> <th>XB</th> <th>XC</th> <th>XD</th> <th>XE</th> <th>XF</th> <th>XG</th> <th>XH</th> <th>XI</th> <th>XJ</th> <th>XK</th> <th>XL</th> <th>XM</th> <th>XN</th> <th>XO</th> <th>XP</th> <th>XQ</th> <th>XR</th> <th>XS</th> <th>XT</th> <th>XU</th> <th>XV</th> <th>XW</th> <th>XX</th> <th>XY</th> <th>XZ</th> <th>YA</th> <th>YB</th> <th>YC</th> <th>YD</th> <th>YE</th> <th>YF</th> <th>YG</th> <th>YH</th> <th>YI</th> <th>YJ</th> <th>YK</th> <th>YL</th> <th>YM</th> <th>YN</th> <th>YO</th> <th>YP</th> <th>YQ</th> <th>YR</th> <th>YS</th> <th>YT</th> <th>YU</th> <th>YV</th> <th>YW</th> <th>YX</th> <th>YY</th> <th>YZ</th> <th>ZA</th> <th>ZB</th> <th>ZC</th> <th>ZD</th> <th>ZE</th> <th>ZF</th> <th>ZG</th> <th>ZH</th> <th>ZI</th> <th>ZJ</th> <th>ZK</th> <th>ZL</th> <th>ZM</th> <th>ZN</th> <th>ZO</th> <th>ZP</th> <th>ZQ</th> <th>ZR</th> <th>ZS</th> <th>ZT</th> <th>ZU</th> <th>ZV</th> <th>ZW</th> <th>ZX</th> <th>ZY</th> <th>ZZ</th> <th>AA</th> <th>AB</th> <th>AC</th> <th>AD</th> <	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ	AA	AB	AC	AD
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria da Conceição Calçada Garcia Data: 12/04/83
Cargo/Função: Ass. de Acomod. e Controle Assinatura: [Assinatura]

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>09</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>NUMPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>CDV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>14.00</td> <td>022</td> <td>06.46</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	U	PROJETO	NUMPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	CDV	F	ANO	T	M		9.0	14.00	022	06.46		6	8	4
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																														
U	PROJETO	NUMPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	CDV	F	ANO	T	M																															
9.0	14.00	022	06.46		6	8	4																																


02 PROJETO EXECUTIVO	IMPLANT. DE GUINIS, CARJETAS E GAL. AG. FLUVIAL - NIS - JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA
----------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0.1		
0.2		
0.3		
0.4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	COD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DIA	MES	
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	1750000	07	02	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	DATA CONCLUIDA
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Gomes	13/07/05
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Subr. Acomp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	

Benedito Trango -
Diretor de Operações

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO PARA FASES DE EXECUÇÃO
U PROJETO 90:1400 022:064.6 4 84.4

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(25) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	IMPLANT DE GUIAS, SARGETAS E GAL. AG. PLUV. - S. JOSE DOS 4 MARCOS
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR- ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(26) PENDÊNCIAS

Permitido Franco Barreto

(27) SITUAÇÃO DO PROJETO

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO
1	2	3	1	2	3

(28) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	MEZ
PIM-PROGRAMADO	15.000	01	211518	15.000,00	07.02	
		02				
		03				
		04				
		05				
TOTAIS RECEBIDOS	99 15.000			15.000		

(29) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
GUIAS, SARGETAS E GAL. AGUAS PLUVIAIS IMPLANT	M	700	01	700,0
	M	1000	02	1100,0
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		1100

(30) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	MES INÍCIO	MES FIM	QTD. REALIZADA
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	07	07	01
AQUISICAO E COLOCACAO DE GUIAS	02	01	08	01	02
IMPLANTACAO DE SARGETA	03	01	08	01	02
IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS	04	01	08	02	03
ACABAMENTO GERAL	05	01	02	03	03

(31) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE FASE	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISTO	REALIZADO			
M2	5000			01	5000,0
M	700			02	700,0
M	700			03	700,0
M	1000			04	1000,0
M	5000			05	5000,0
TOTAL DE CONTROLE				99	112400

(32) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES EM CR\$ 1.000,00

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
300		1500			01	1500,0
2357		1650			02	1650,0
1500		1050			03	1050,0
9250		9250			04	9250,0
210		1050			05	1050,0
SUBTOTAL		15000			99	7150,0
EQUIPAMENTOS					07	
TOTAL		15000			99	7150,0

(33) CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01		
02		
03		
04		

(34) OBSERVAÇÕES

01 OBRA EM CONCLUSÃO

(35) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria da Conceição Calçada Garcia Data: 12/04/85

CARGO/FUNÇÃO: Eco. Ch. Sape. Acomp. e Controle ASSINATURA: *[assinatura]*

Benedicto França Barreto
Diretor de Operações

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA DE GESTÃO

90.1400.022.040.0 4,84 4

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(25) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. DESCRITIVO: CONSTRUÇÃO DE MEC. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. EM SÃO JOSE DO RIO CLARO
ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO

(30) PENDÊNCIA

CODEMAT

(31) SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUÇÃO: ☒ PARALISADO: ☐ CONCLUÍDO: ☐ EM EXECUÇÃO: ☒ PARALISADO: ☐ CONCLUÍDO: ☐

(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	41500	01	211518	90000	01/02
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAL RECEBIDOS	90000	99		90000	

(33) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
OFIC. MECANICA CONSTRUIDA E EQUIP. ADQUIRIDO	M2	150	01	
	UD	1	02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	

(34) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	METAS	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
FUNDAÇÃO	01	01	04	05
ESTRUTURA DE MADEIRA	02	01	05	05
COBERTURA	03	01	05	06
PISO	04	01	06	06

(35) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
416668		1250			01	
750000		750			02	
8522		1500			03	
10000		1500			04	
SUBTOTAL		5000			96	
EQUIPAMENTOS		4000			97	
TOTAL		9000			98	
					99	

(36) CAUSAS DOS DESVIOS

CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	111012 Atraso na celebração de contratos e convênios
02	
03	
04	

(37) OBSERVAÇÕES

DESCRICAÇÃO	
01	
02	
03	

(38) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: *Marcelo da Conceição Calçada Garcia* DATA: *12/04/85*

CARGO/FUNÇÃO: *Sec. Ch. Setor Acamp. e Controle* ASSINATURA: *[assinatura]*

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																															
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>OV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>Y</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>14</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	Y	M		9	10	14	0	0	2	2	0	5	9	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																								
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	Y	M																																									
9	10	14	0	0	2	2	0	5	9																																								
3																																																	

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE EM SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.
----------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14		15	16	17	18	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO		ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	
FONTE NÃO PROGRAMADA						DIA MES	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	1 1 1 1 1		0 6 1 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	0 7 0 1 2	0 7 0 1 2	
	1 1 1 1 1		0 7 2 0 0 0 0 0				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	ORBITA EM FIAIS E INICIALIA
02	ATRIACIO INALICELIBIRACIO DIETICIONTRINIOISI IETICIONTRINIOISI
03	OSI
04	
05	
06	
07	
08	

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	12/04/35
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./Ch. Estat. Acomp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA

Bernardo Juca Barreiro
Diretor de Operações