



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

RELATÓRIO ANUAL

DE

ATIVIDADES

DO

ANO DE 1.991

DO

SEFI / SEAC

SETOR DE CONTROLE

E

FISCALIZAÇÃO

(C O D E M A T)

APGÉ

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
02RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

(ANO DE 1.991)

SETOR DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃOA. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente Relatório Anual de Atividades é o SEFI/SEAC, tem por objetivo atender a solicitação da C.I.nº 51/91 da UPL - Unidade de Planejamento e que será parte integrante do Relatório Anual do Governo do Estado de Mato Grosso - Ano de 1.991, registrando a competência, atribuições, serviços e o apoio do SEFI/SEAC a outros Setores e a Cia., Prefeituras, Entidades e Empreiteiras.

B. COMPETÊNCIA

.Fiscalizar "in loco" todas as obras conveniadas e contratadas pela Companhia com Prefeituras, Entidades e Empreiteiras.

.Elaborar os Relatórios Técnicos dos Convênios com Prefeituras, Entidades e Planilhas de Medição das Obras Contratadas.

.Informar através de Relatório ou Laudo Técnico as possibilidades de liberação de parcelas de Convênios ou Contratos.

.Orientar a Administração Municipal na execução das obras conveniadas, bem como, fazer serem cumpridas as especificações e Normas Técnicas dos Contratos de empreitadas.

.Coletar informações técnicas "in loco" que possibilitem ao Setor de Elaboração de Projetos na elaboração dos mesmos.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

03

C. INDICE - ATIVIDADES

As atividades desenvolvidas pelo SEFI/SEAC no ano de 1.991 foram as seguintes:

. Fiscalização e acompanhamento dos Convênios e Contratos de prestação de serviços na execução de obras públicas firmados entre a CODEMAT e as Prefeituras, Entidades e Empreiteiras com recursos próprios da CODEMAT e ADEMAT.

. Execução de planilhas de quantificação e orçamento dos Convênios quando as Prefeituras Municipais ou Entidades, não as apresentam.

. Elaboração de Pastas Técnicas para licitação de Obras, prestação de serviços e aquisição de equipamentos.

. Avaliação de imóveis do patrimônio da Cia. e terceiros.

. Cálculo de Reajustamento, Medição, e Aditivo de Obras.

. Execução de Termo de Conclusão e Recebimento de Convênio firmado com as Prefeituras e Entidades e de Contratos firmados com as Empreiteiras.

. Elaboração de Projetos Elétricos e Hidro-Sanitários.

. Relatórios Técnicos Físico-Financeiro em geral

. Expedição de Ordens de Serviço referente aos Contratos em geral.

. Apoio técnico à TURIMAT.

. Anexos, contendo o resumo geral dos Convênios e Contratos de Empreitadas assinados com esta Cia., que foram concluídos neste exercício, e aqueles que se encontram em execução.

D. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESE. CONCLUSÃOF. FUNCIÓNÁRIOS LOTADOS NO SEFI/SEAC

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
04D. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

O desenvolvimento das atividades do SEFI/SEAC Setor de Controle e Fiscalização, procederam-se conforme os serviços relatados a seguir:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
05

1.0 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE EXECUÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS FIRMADOS ENTRE CODEMAT ENTIDADES E EMPREITEIRAS.

- 1.1. .Conforme RNP nº. 01/91, viagem de serviço realizada ao Município de Cáceres, no período de 08.03.91 a 11.03.91, para vistoria e acompanhamento de Convênios firmados entre a CODEMAT, Prefeituras e Entidades.
- 1.2. .Conforme RNP nº. 02/91, viagem de serviço realizada aos Municípios de Cáceres, Mirassol D'Oeste, Rio Branco Porto Expiridião, Salto do Céu, para vistoria e Medição de Contratos firmados entre a CODEMAT e Empreiteiras, no período de 24.04.91 a 27.04.91.
- 1.3. .Conforme RNP nº. 03/91, viagem de serviço realizada aos Municípios de Cáceres, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Porto Espiridiao, para vistoria e Medição de Contratos firmados entre a CODEMAT e Empreiteiras, no período de 24.04.91 a 27.04.91.
- 1.4. .Conforme RNP nº. 2A/91, viagem de serviço realizada no Município de Juina, no período de 20/06/91 a 12/06.91, para vistoria e Medição de Contrato firmado entre a CODEMAT e Empreiteiras.
- 1.5. .Conforme RNP Nº.05/91, viagem de serviço realizada nos Municípios de Cáceres, Mirassol D'Oeste, no período de 10.06.91 a 20.06.91, para vistoria e medição de Contratos firmados entre a CODEMAT e Empreiteiras.
- 1.6. . Conforme RNP nº. 06/91, viagem realizada nos Municípios de Alta Floresta, Apiacás, Colíder, Guarantã do Norte, Itauka, Matupá, Nova Canaã, Paranaita, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, no período de 22.07.91 a 31.07.91, para vistoria e acompanhamento de Convênios firmado entre a CODEMAT e Prefeituras e Entidades.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
06

- 1.7. . Conforme RNP nº. 07/91, viagem de serviço reali-
zada nos Municípios de Juína no período de 20.06.91 a 22 .
06.91, para vistoria e medição de Contrato firmado entre a
CODEMAT e Empreiteira.
- 1.8. . Conforme RNP nº. 09/91, viagem realizada aos Mu-
nicípios de Cáceres, Porto Espiridião, Mirassol D'Oeste no
período de 18.07.91 a 19.07.91, para vistoria e medição de
Contratos firmados entre a CODEMAT e Empreiteiras.
- 1.9. . Conforme RNP nº. 11/91, viagem de serviço reali-
zada aos Municípios de Jaciara, Juscimeira, D.Aquino, Cam-
po Verde, Poxoréo, Barra do Garças, Araguaiana, Cocalinho,
Nova Xavantina e Canarana, no período de 26.08.91 a 01.09.
91, para vistoria e acompanhamento de Convênios firmados
entre a CODEMAT e as Prefeituras e Entidades.
- 1.10. . Conforme RNP nº. 13/91, viagem de serviço reali-
zada no Município de Diamantino, no período de 26.08.91 a
30.08.91, levantamento de estradas Municipais e Estaduais.
- 1.11. . Conforme RNP nº. 14/91, viagem de serviço reali-
zada aos Municípios de Cáceres, São José dos Quatro Marcos
no período de 30.09.91, a 01.10.91, para vistoria e medi-
ção de Contratos firmados entre a CODEMAT e Empreiteiras.
- 1.12. . Conforme RNP nº. 15/91, viagem de serviço reali-
zada nos Municípios de Pedra Preta, Alto Garças, Itiquira,
Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha, Ponte Branca, Tori-
xoréo, Guiratinga, no período de 07.10.91 a 13.10.91, para
vistoria e acompanhamento de Convênios firmados entre a
CODEMAT e as Prefeituras e Entidades.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

07

2.0 EXECUÇÃO DE PLANILHAS DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS, QUANDO AS PREFEITURAS, ENTIDADES OU EMPREITEIRAS NÃO APRESENTAM.

2.1. . Quantificação, especificação e orçamento para reforma do G.T.E.

2.2. . Orçamento, quantificação e especificação de recuperação e conservação de ruas e avenidas, no Município de Aripuanã - MT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
08

3.0. ELABORAÇÃO DE PASTAS TÉCNICAS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.1. . Elaboração de Pasta Técnica da reforma do G.T.E.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

09

4.0. AValiação DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO DA COMPANHIA E TERCEIROS

4.1. . Laudo de avaliação do CIERS - Companhia de Implantação e Exploração Racional de Suínos, no Município de Salto do Céu - MT.

4.2. . Laudo de Avaliação do Patrimônio da CODEMAT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

10

5.0 CÁLCULO DE REAJUSTAMENTO, MEDIÇÃO, ADITIVOS DE OBRAS

- 5.1 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 42/90
- 5.2 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 23/90
- 5.3 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 110/90
- 5.4 . 2ª Medição referente ao Contrato nº. 44/90
- 5.5 . 1ª Avaliação referente ao Contrato nº. 39/91
- 5.6 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 39/91
- 5.7 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 44/88
- 5.8 . 1ª Medição referente ao Contrato nº. 29/91
- 5.9 . 2ª Medição referente ao Contrato nº. 29/91
- 5.10 . 3ª Medição referente ao Contrato nº. 29/91

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

11

6.0 EXECUÇÃO DE TERMOS DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DE
CONVÊNIOS FIRMADOS COM AS PREFEITURAS E ENTIDADES
E DE CONTRATOS FIRMADOS COM AS EMPREITEIRAS.

- 6.1 . Contrato de Empreitada nº. 44/90, Firma Prodeter Ltda.
- 6.2 . Contrato de Empreitada nº. 29/91, Construtora VM Ltda.
- 6.3 . Pref. Munic. de Rondonópolis, Convênio nº. 42/88.
- 6.4 . Pref. Munic. de Rosário Oeste, Convênio nº. 24/89.
- 6.5 . Pref. Munic. de Rosário Oeste, Convênio nº. 159/89.
- 6.6 . Pref. Munic. de Rosário Oeste, Convênio nº. 33/89.
- 6.7 . Pref. Munic. de Rio Branco, Convênio nº. 16/90.
- 6.8 . Pref. Munic. de Nobres, Convênio nº. 90/89.
- 6.9 . Pref. Munic. de Nobres, Convênio nº. 56/90.
- 6.10 . Pref. Munic. de Nobres, Convênio nº. 140/89.
- 6.11 . Pref. Munic. de Nova Canaã do Norte, Conv. nº. 85/88.
- 6.12 . Pref. Munic. de Mirassol D'Oeste, Conv. nº. 71/90
- 6.13 . Pref. Munic. de Mirassol D'Oeste, Conv. nº. 67/90.
- 6.14 . Pref. Munic. de Mirassol D'Oeste, Conv. nº. 68/90.
- 6.15 . Pref. Munic. de Barra do Garças, Conv. nº. 174/89.
- 6.16 . Pref. Munic. de Itauba, Convênio nº. 45/89.
- 6.17 . Pref. Munic. de General Carneiro, Conv. nº. 146/89
- 6.18 . Pref. Munic. de D.Aquino, Convênio nº. 20/91.
- 6.19 . Pref. Munic. de Diamantino, Convênio nº. 170/89.
- 6.20 . Pref. Munic. de Denise, Convênio nº. 98/90
- 6.21 . Pref. Munic. de Colider, Convênio nº. 110/89.
- 6.22 . Pref. Munic. de Cáceres, Convênio nº. 32/90.
- 6.23 . Pref. Munic. de Cáceres, Convênio nº. 97/88.
- 6.24 . Pref. Munic. de Campo Verde, Convênio nº. 11/91
- 6.25 . Pref. Munic. de Cocalinho, Convênio nº. 91/89.
- 6.26 . Pref. Munic. de Canarana, Convênio nº. 19/90.
- 6.27 . Pref. Munic. de Canarana, Convênio nº. 61/90.
- 6.28 . Associação de Desenvolvimento Juruena Cotriguaçu, Con-
vênio nº. 29/87.
- 6.29 . Pref. Munic. de Alta Floresta, Convênio nº. 179/89.
- 6.30 . Pref. Munic. de Alta Floresta, Convênio nº. 181/89.

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
12

- 6.31 . Pref. Munic. de Alta Floresta, Convênio nº. 178/89
- 6.32 . Associação Matogrossense de Deficientes, Convênio nº 59/90.
- 6.33 . DERMAT, Convênio nº. 112/89
- 6.34 . Pref. Munic. de Salto do Céu, Convênio nº. 16/87
- 6.35 . Pref. Munic. de Salto do Céu, Convênio nº. 15/87
- 6.36 . Pref. Munic. de Salto do Céu, Convênio nº. 09/90
- 6.37 . Pref. Munic. de Terra Nova do Norte, Convênio nº40/88
- 6.38 . Pref. Munic. de Terra Nova do Norte, Convênio nº19/88
- 6.39 . Pref. Munic. de Terra Nova do Norte, Convênio nº61/89
- 6.40 . Pref. Munic. de Araguaiana, Convênio nº. 33/91.
- 6.41 . Pref. Munic. de Juscimeira, Convênio nº. 104/90
- 6.42 . Pref. Munic. de Guarantã do Norte, Convênio nº.109/90
- 6.43 . Pref. Munic. de Guarantã do Norte, Convênio nº.47/89
- 6.44 . Pref. Munic. de Guiratinga, Convênio nº. 106/90
- 6.45 . Pref. Munic. de Paranaita, Convênio nº. 91/90
- 6.46 . Pref. Munic. de Peixoto de Azevedo, Convênio 171/89
- 6.47 . Pref. Munic. de Jangada, Convênio nº. 106/89
- 6.48 . Pref. Munic. de Jangada, Convênio nº.15/89
- 6.49 . Pref. Munic. de Campo Novo do Parecis, Convênio 16/89
- 6.50 . Pref. Munic. de Tapurah, Convênio nº. 124/89.
- 6.51 . Pref. Munic. de Tapurah, Convênio nº. 148/89.
- 6.52 . Pref. Munic. de Lucas do Rio Verde, Conv. nº 119/89
- 6.53 . Pref. Munic. de Lucas do Rio Verde; Conv. nº.43/88
- 6.54 . Pref. Munic. de Guiratinga, Convênio nº. 24/91
- 6.55 . Pref. Munic. de Ponte Branca, Convênio nº. 27/91
- 6.56 . Pref. Munic. de Alto Taquari, Convênio nº. 16/91
- 6.57 . Pref. Munic. de Alto Araguaia, Convênio nº. 64/91
- 6.58 . Pref. Munic. de Alto Garças, Convênio nº. 45/91
- 6.59 . Pref. Munic. de Araguaína, Convênio nº. 22/91
- 6.60 . Pref. Munic. de Ponte Branca, Convênio nº. 182/89

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:
137.0 ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS HIDRO-SANITÁRIOS

- 7.1 Elaboração de Projetos Hidráulicos Sanitários na reforma do G.T.E.
- 7.2 Elaboração de Projeto Elétrico reforma do G.T.E.
- 7.3 Elaboração do Projeto de Instalação Hidráulica dos Sanitários do prédio sede anexo da CODEMAT.
- 7.4 Elaboração do Projeto de Instalação Sanitária do prédio sede anexo da CODEMAT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

14

8.0 RELATÓRIO TÉCNICOS FÍSICO - FINANCEIRO EM GERAL E OUTROS

- 8.1 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 23/90
- 8.2 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 42/90
- 8.3 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 18/90
- 8.4 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 37/90
- 8.5 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 32/90
- 8.6 Estudos e orçamento para sistema viário da Cooperativa horti-frutigranjeiro localizado na estrada de Santo Antônio de Leverger.
- 8.7 Levantamento dos quantitativos de emulsão asfáltica necessária para a pavimentação urbana de diversos municípios.
- 8.8 Relatório referente as alternativas de transporte de massa entre os aglomerados urbanos de Guicará/Várzea Grande.
- 8.9 Relatório Físico-Financeiro do Contrato nº 44/88
- 8.10 Participação como membro da Comissão com o objetivo de proceder estudos e levantamentos com parecer conclusivo, técnico jurídico dos contratos de obras do Polono-roeste, firmados com a CODEMAT.
- 8.11 Relatório analítico da execução de uma ponte de madeira localizada no Município de Cáceres/MT.
- 8.12 Atestado de capacidade técnica a Firma Prodeter Ltda.
- 8.13 Atestado de capacidade técnica a Firma Quadra Const. Civil.
- 8.14 Estudo para elaboração de normas de Convênios
- 8.15 Assessoria prestada a Cohab para remanejamento de posseiros do Bairro Morada do Ouro ao Jardim Florianópolis

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

15

9.0 EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AOS CONTRATOS
FIRMADOS ENTRE A CODEMAT E AS EMPREITEIRAS.

- 9.1 . Contrato de Empreitada nº 29/91 Firma WM - Engenharia e Construções Ltda.
- 9.2 . Contrato de empreitada nº 31/91 Firma - Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda.
- 9.3 . Contrato de Empreitada nº 39/91 Firma: Eldorado Desmatamento e Terraplanagem Ltda.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

16

10.0

APOIO TÉCNICO A TURIMAT

- 10.1 Coletar informações através das Prefeituras os pontos turísticos existentes na região.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

17

11.0 ANEXOS CONTENDO O RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE EMPREITADAS ÁSSINADOS COM ESTA CIA. QUE FORAM CONCLUIDOS NESTE EXERCÍCIO E AQUELES QUE SE ECONTRAM EM EXECUÇÃO.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
16/91	<u>ALTO TAQUARI - 1.991</u> • Aquisição de combustível e óleo lubrifi- cante.	16.04.91	120 d.	15.08.91	2.000.000,00		<i>(concluída em 31/10/91)</i>

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		
NÚMERO	CONVÊNIO E/DU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. DU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>Á G U A B O A - 1. 9 9 1</u>						
38/91	. Construção da Unidade de Posto Fiscal, na BR 158.	16.06.91	240 d.	15.02.92	6.000.000,00	✓	0, - Suspensa
60/91	. Realização das festividades do Município.	28.08.91	120'd	27.12.91	3.000.000,00	✓	9,00 Suspensa
Obs.:					Ch. Setor:		Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>ALTO ARAQUAIA-1.991</u>						
14/91	. Aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante.	11.04.91	120 d.	10.08.91	2.000.000,00		<i>longue...</i>
EA-04/91	. Fornecimento de 15 (quinze) toneladas de emulsão asfáltica.	24.05.91	90 d.	23.08.91			<i>1. ... 31/1/91</i>
46/91	. Inicio da Construção do Terminal Rodoviário	12.07.91	365 d.	11.07.92	30.000.000,00		<i>6 ...</i>

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>ALTO GARÇAS - 1.991</u>						
45/91	. Construção de ponte de madeira no córrego Lageadinho.	11.07.91	180 d.	10.02.92	5.000.000,00 ✓		Car. devido em 17/10/91
75/91	. Recuperação de estradas vicinais.	24.10.91	180 d.	23.04.92	5.000.000,00 ✓		

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		
NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>ALTO PARAGUAI - 1. 991</u>						
03/91	. Recuperação de Pontes e Estradas.	19.02.91	120 d.	18.06.91	2.000.000,00	✓	San. ben. g.
71 A/91	. Compra de 02 (duas) antenas.	17.10.91	120 d.	16.02.92	3.000.000,00	✓	San. ben. g.
Obs.:					Ch. Setor:		Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DIREÇÃO AO SOCIAL 
	SETOR	DATA	
	RESP.	LOCAL	

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>ALTA FLORESTA - 1.989</u>						
178/89	. Recuperação de máquinas e equipamentos.	27.09.89	120 d.	26.01.90	200.000,00 (5% A.Logístico)	100.000,00	Concluído (5/8/91)
179/89	. Aquisição de uma antena parabólica. *	03.07.89	120 d.	02.11.89	60.000,00 (5% A.Logístico)	0,00	Concluído (8/8/91)
180/89	. Aquisição de (01) caminhão pipa equipado.	27.07.89	90 d.	26.10.89	187.000,00 (5% A.Logístico)	—	Cancelado, em 09/01/90
181/89	. Atender despesas com o festival da canção do Município.	28.08.89	120 d.	27.12.89	10.000,00 (5% A.Logístico)	0,00	Concluído (5/8/91)

Obs.: * ADITADO -VIDE VERSO.	Ch. Setor:	Resp.:
------------------------------	------------	--------

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		
NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
33/91	<u>ARAGUAIANA - 1.991</u> . Conclusão das obras do Parque de Eventos.	03.06.91	120 d.	02.10.91	5.000.000,00	0,00	Em execução.
Obs.:					Ch. Setor:	Resp.:	

	CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO MATO GROSSO
		SETOR	DATA	

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO	RESP.	LOCAL
---	-------	-------

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
22/91	<u>ARAGUAÍNA - 1.991</u> . Compra de óleos combustíveis e lubrificantes, para recuperação de estradas, e complementação para aquisição de uma ambulância. . Calçamento das vias públicas centrais da cidade; execução de 100,00m2 de calçamento com bloquete da Av.Araguaia, entre as ruas B.Constant e Ricardo Franco.	24.05.91	150 d.	23.10.91	5.000.000,00	✓ 0,00	Concluído em 31/10/91
80/91		07.11.91	180 d.	06.05.92	5.000.000,00	✓ 5.000.000,	

Obs.:	Ch. Setor:	Resp.:
-------	------------	--------

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
21/91	<u>ARAPUTANGA - 1.991</u> Recuperação de equipamentos.	22.05.91	120 d.	21.09.91	3.000.000,00 ✓	0,00	Sem posição.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
34/91	<u>ARENÁPOLIS - 1.991</u> • Reforma e recuperação de caminhões e equipamentos.	06.06.91	120 d.	05.10.91	4.000.000,00	✓ 0,00	sem pend.
36/91	• Construção da Praça Marechal Rondon, no Distrito de S. Antonio, no Município (contr)	10.06.91	240 d.	09.02.92	1.500.000,00	✓ 0,00	sem pend.
82/91	• Contrapartida na conclusão das obras do Centro Comunitário de Marilândia.	08.11.91	180 d.	07.05.92	1.500.000,00	✓ 1,00	

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.		LOCAL			

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
<u>A R I P U A N Ã - 1.991</u>							
56/91	. Recuperação da MT-206, que liga Colniza ao Rio Roosevelt, Projeto Filinto Muller.	21.08.90	180 d.	20.02.92	1.500.000,00 ✓	0,00	sem pend.
35/91	. Implantação da Rodovia cidade Morena/Aripuanã, dentro da jurisdição do Município.	10.06.91	180 d.	09.12.91	10000.000,00 ✓	0,00	sem pend.

Obs.:	Ch. Setor:	Resp.:
-------	------------	--------

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>BARRA DO GARÇAS / 1.990</u>						
01/90	. Limpeza de ruas no Município .	18.01.90	90 d.	17.04.90	100.000,00	0,00	Concluída (F.1. Inf.)
02/90	. Construção de uma lavanderia Pública.	18.01.90	180 d.	17.07.90	100.000,00	0,00	Concluída (PASTA)
75/90	. Contrapartida na construção da sede da Loja Maçônica Acácia do Araguaia	11.04.90	180 d.	10.10.90	150.000,00	-	30% Execut.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
18/91	<u>BARRA DO BUGRES - 1.991</u> • Aquisição de equipamentos para a creche Bairro Maracanã.	29.04.91	120 d.	28.08.91	4.000.000.000,	✓	S. em parâmetros

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
48/91	<u>BRAS NORTE - 91</u> • Aquisição de pneus.	15.07.91	90 d.	14.10.91	800.000,00 ✓	0,00	Sem pend.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**SETOR
SEFI/SEAC

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
17/90	<u>BRASNORTE - 1.990</u> Recuperação de estradas.	06.02.90	120 d.	05.06.90	150.000,00	✓ 0,00	Sem viação

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
62/91	<u>CÁCERES - 1.991</u> • Aquisição de uma usina de reciclagem de Lixo.	19.09.91	150 d.	18.02.92	16.000.000,00	6.000.000,00	Sem posição

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

	CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DIREÇÃO AO SOCIAL
		SETOR SEFI/SEAC	DATA	
	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.	LOCAL Fls. 02

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>C A C E R E S - 1.990</u>						
32/90	Dar continuidade a construção do Ginásio de Esportes.	23.02.90	365 d.	22.02.91	500.000,00	50.000,00	90% executado.
34/90	Aquisição de material escolar.	23.02.90	150 d.	22.07.90	15.000,00	0,00	
36/90	Continuação das obras de reforma do prédio da Câmara Municipal.	23.02.90	90 d.	22.05.90	21.410,00	0,00	Concluído em 20/08/90
37/90	Aquisição do equipamento transmissor e receptor de televisão, para atender o Distrito de Horizonte D'Oeste.	23.02.90	120 d.	22.06.90	250.000,00	—	CANCELADO
40/90	Contrapartida da CODEMAT na aquisição de uma trilhadeira DCT-75 Marca Triton, para atender associação de Produtores rurais de Vista Alegre, no Município.	23.02.90	120 d.	22.06.90	95.722,00	—	CANCELADO
35/90	Complementação da aquisição de materiais para conclusão das obras do Fórum.	22.02.90	270 d.	21.11.90	110.480,00	0,00	CONCLUÍDO EM 11/02/91.
46/90	ASSOC. DOS MORADORES DA NOVA F.RURAL - Construção da estrada no trecho compreendido - Campina A Fazenda Camarina.	12.03.90	180 d.	11.09.90	20.000,00	0,00	85% executado.

Obs.:	Ch. Setor:	Resp.:
-------	------------	--------

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEFI/SEAC

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

FLS. 01

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>CÁCERES - 1.990</u>						
20/90	. Construção do Centro Comunitário no Bairro S. Antonio.	08.02.90	90 d.	17.05.90	13.000,00	0,00	Concluído 20/08/90
21/90	. Auxílio na construção da quadra de esportes do Bairro Cidade Nova.	08.02.90	150 d.	28.07.90	10.000,00	0,00	Concluído 20/08/90
22/90	. Construção de duas (02) pontes de madeira de 10m de comprimento, cada, na estrada da Lagoa Bonita, na região da Gleba Barranqueira.	08.02.90	180 d.	07.08.90	100.000,00	0,00	95% executado
23/90	. Construção do recinto de rodeio no Distrito de Horizonte D'Oeste.	08.02.90	180 d.	07.08.90	50.000,00	0,00	Concluído (PASTA)
24/90	. Aquisição de material para rede de energia elétrica de 600m de extensão na região de Barra Nova.	08.02.90	120 d.	07.06.90	11.000,00	0,00	
25/90	. Reforma da Escola São Luiz.	12.02.90	180 d.	11.08.90	20.000,00	0,00	Concluído 20/08/90

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS					
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.		LOCAL			
NÚMERO	CONVÊNIO E/DU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. DU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
10 A/91	<u>C A M P O V E R D E - 1. 9 9 1</u> . Implantação e conservação da estrada BR-070, ligando as fazendas Snata Silvia, Mezone, com extensão aproximada de 33 Km; BR-070 às Fazendas Matsui e Rio Engano, com extensão aproximada de 25 Km.	08.03.91	240 d.	07.11.91	28.000.000,00 ✓	0,00	. 50% executado.
11/91	. Construção de ytres (03) salas de aula na escola Waldemon Moraes Coelho e construção de uma quadra de esportes na mesma.	08.03.91	365 d.	07.03.92	6.793.416,18 ✓	0,00	. Concluído.
Obs.:					Ch. Setor:	Resp.:	

**CODEMAT**COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
81/91	<u>CANARANA - 1.991</u> . Construção de uma ponte de madeira no Dis trito de Querência.	07.11.91	180 d.	06.05.92	2.000.000,00	2.000.000,00	Sem realocação ✓

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJÉTOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>CUIABÁ - 1.991</u>						
47/91	• Recuperação da pavimentação asfáltica da Capital.	12.07.91	365 d.	11.07.92	200.000.000,00	200.000.000,00	• Sem pend. ✓
71/91	• Contrapartida na aquisição de um veículo. (Fundação Abrigo Bom Jesus).	17.10.91	120 d.	16.02.92	1.500.000,00	0,00	• Sem pend. ✓
73/91	• <u>LOJA MAÇÔNICA</u> - Início da construção da sede própria da Loja Maçônica, Associação do Oriente nº 07.	23.10.91	365 d.	22.10.92	10.000.000,00	0,00	• Sem pend. ✓
78/91	• <u>CLUBE DE OFICIAIS DA PMMT - CUIABÁ</u> - Reforma das instalações do clube dos Oficiais da PMMT.	05.11.91	180 d.	04.05.92	2.000.000,00	2.000.000,00	• Sem pend. ✓
79/91	• <u>CENTRO SOCIAL PADRE CICERO</u> - Aquisição de uma área de terra. (CUIABÁ).	07.11.91	120 d.	06.03.92	5.000.000,00	5.000.000,00	• " " ✓

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
102/90	<u>CUIABÁ - 90</u> • PROSOL - Compra de prótese mecânica, para beneficiar pessoas carente.	10.00.90	120 d.	09.12.90	300.000,00	0,00	• Sem, Vistória
104/90	• FETAGRI - Complementação na aquisição de imóvel destinado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de S. Félix de Araguaia-MT.	11.09.90	060 d.	10.11.90	110.000,00		• Cancelado. Resol. 19/88., em 17.1.91

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEFI / SEAC

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
12/90	<u>CUIABÁ - 1.990</u> • Reforma do Centro de Treinamento da FETA- GRI em Cuiabá.	31.01.90	180 d.	30.07.90	130.000,00	0,00	Concluída (PASTA)
49/90	• FEMAB - Contrapartida no Projeto de Inte- gração comunitária, com vistas ao Desen- volvimento social das comunidades filia- das, envolvendo 23 Municípios do Estado.	13.03.90	180 d.	12.09.90	600.000,00	0,00	Sem matéria
59/90	• ASSOC. MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES - Cons- trução de um muro em regime de mutirão.	28.03.90	180 d.	27.09.90	35.000,00	0,00	Concluída.
95/90	• SECRETARIA DE AGRICULTURA - Aplicar em obras de recuperação de armazém e recuperação de grão.	16.07.90	180 d.	15.01.91	150.000,00	—	Cancelado Resol. 19/88 em 17.01.91
96/90	• SOCIED. PROT. MAT. INF. DE CUIABÁ - Compra de instrumentos cirúrgicos.	17.07.90	150 d.	16.12.90	1.000.000,00	—	Cancelado Resol. 19/88 em 4.11.91

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
32/91	<u>C A S T A N H E I R A - 1 . 9 9 1</u> • Encascalhamento e patrelamento de estrada no trecho Castanheira / Novo Horizonte.	31.05.91	180 d.	30.01.92	8.000.000,00	0,00	• Sem posição

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 **CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
08/89	<u>C A S T A N H E I R A - 1.989</u> Aquisição de mobiliário e Equipamentos para Escritório, para instalação da Prefeitura Municipal e Câmara.	29.03.89	180 d.	28.09.89	4.000,00 (2% A.Logístico)	0,00	50% executado.
35/89	Início da construção da Casa de Força, para instalação dos motores geradores de energia da Cemat.	12.05.89	180 d.	11.11.89	2.500,00 (2% A.Logístico)	0,00	CANCELADO - RES 19/88 em 28/1/91
123/89	Construção de Ponte sobre o Rio Vermelho com extensão de 80 m.	30.08.89	120 d.	29.12.89	50.000,00 (5% A.Logístico)	0,00	CONCLUÍDO em 10/09/90

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
20/91	<u>DOM AQUINO - 1.991</u> • Construção de dois barracões, no parque de Exposição Wilson Furtado de Mendonça.	16.05.91	150 d.	05.10.91	*3.000.000,00	0,00	Concluído. ✓
072/91	• Recuperação de 30 (trinta) casas, destruídas pelo vendaval.	22.10.91	365 d.	21.10.92	15.000.000,00	7.500.000,	em processo ✓

Obs.: * Assinado T. Aditivo Alterando valor para CR\$ 4.000.000,00. Vide pasta

Ch. Setor:

Resp.:

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
85/91	<u>GUARANTÃ DO NORTE</u> <u>1.991</u> . Execução de uma estrada municipal.	14.11.91	120 d.	13.03.92	1.500.000,00	1.500.000,00	. Sem vistoria. ✓

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>GUIRATINGA - 1. 991</u>						
02/91	. Reconstrução de uma ponte de madeira de 20 m de extensão, com respectivo serviço de caixa de aterro no local denominada do Trotero, na BR 270.	22.01.91	120 d.	01.05.91	4.000.000,00 ✓	0,00	52% execut.
09/91	. Reforma de uma estrada.	07.03.91	180 d.	06.09.91	10.000.000,00 ✓	5.000.000,	Serv. executado.
02/A/91	. Recuperação do Estádio Governador Garcia Neto.	05.02.91	120 d.	04.06.91	5.000.000,00 ✓	0,00	Ag. NI Fis. cont.
49/91	. Contrapartida na aquisição de um prédio (para a sede da Prefeitura.	23.07.91	120 d.	22.11.91	10.000.000,00 ✓	10.000.000,	Concluído em 5/11/91 Adquirido Rec. m. de paz, etc.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEFI/SEAC

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>GUIRATINGA - A. 990</u>						
84/90	• Contrapartida na recuperação da Ponte sobre o córrego Taboca.	08.05.90	150 A.	07.10.90	200.000,00	0,00	• Sem História
87/90	• Recuperação de máquinas rodoviárias, caminhões e pontes.	21.05.90	070 A.	20.02.91	2.000.000,00	200.000,00	• Aguardando doc.
88/90	• Aquisição de 40.000 litros de óleo diesel.	21.05.90	100 A.	00.09.90	720.000,00	—	• CANCELADO RES. 19/88 em 14/01/91
93/90	• Manutenção de estradas.	00.06.90	100 A.	21.10.90	6.000.000,00	5.000.000,00	• 50% Executado
100/90	• Contrapartida da CODEMAT na manutenção, recuperação e implantação de uma estrada do vole do Areia com extensão de 10 Km aproximadamente, sendo 8 Km de recuperação e 2 Km de implantação.	14.09.90	100 A.	13.01.91	1.000.000,00	0,00	• CONCLUÍDO 10/01/91

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>GUIRATINGA - 1.989</u>						
05/89	Recuperação e conservação de maquinário rodoviário.	15.02.89	45 d.	31.03.89	7.000,00 (5% A.Logístico)	-	CANCELADO conf. Resolução 19/88.
46/89	Aquisição de peças para recuperar a Torre de Retransmissão de TV.	24.05.89	120 d.	23.09.89	3.250,00 (2% A.Logístico)	3.250,00	Concluído (F.A. Ref.)
23/89	Recuperação e conservação de maquinário rodoviário.	18.04.89	120 d.	17.08.89	24.303,00 (5% A.Logístico)	0,00	Aguarda N. Fiscal
76/89	Recuperação de duas máquinas, tipo motoniveladora.	10.07.89	180 d.	09.01.90	63.000,00 (5% A.logístico)	33.000,00	Aguarda N. Fiscal
77/89	Reconstrução de pontes sobre: Córrego Taboca, com aproxim. 25m3; e Córrego do Chapéu, com aproximadamente 24m3.	10.07.89	180 d.	09.01.90	(5% A. Logístico)	0,00	Concluído (F.A. Ref.)

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODENAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
39/91	<u>INDIAVAÍ - 1.991</u> . Aquisição de um ônibus.	20.06.91	120 d.	19.10.91	8.000.000,00	0,00	<i>Sem posição.</i>

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>ITIQUEIRA - 1.991</u>						
41/91	. Início da construção do auditório "Jaime Campos".	10.06.91	365 d.	09.06.92	10.000.000,00 ✓	10.000.000,00	Sem percip.
42/91	. Aquisição de móveis para o fórum do Município.	10.06.91	120 d.	09.10.91	10.000.000,00 ✓	0,00	" "
43/91	. Continuação da Construção da Creche "Lucimar Campos".	10.06.91	365 d.	09.06.92	10.000.000,00 ✓	10.000.000,00	" "

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$)- (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>JACIARA - 1.991</u>						
13/91	- Aquisição de um caminhão " Coletor Compac- tador de Lixo", modelo Guarã CCD/08, Mar- ca Codinaq.	08.03.91	150 d.	07.08.91	19.874.736,00	14.874.736,00	• Vão ter doc. ✓
53/91	• Reforma da Ponte do Rio Prata com 20,00m de comprimento por 5,00 m de largura,.	07.08.91	150m	06.01.92	760.000,00	760.000,00	• Serv. m. iniciado.
55/91	• Gradagem e aração de propriedades de pe- quenos e micro produtores rurais.	07.08.91	180 d.	06.02.92	3.000.000,00	0,00	• Serv. m. iniciado.


Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj. Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
29/91	<u>JANGADA - 1.991</u> . Construção da sede da Prefeitura.	29.05.91	270 d.	28.02.92	6.000.000,00	0,00	Sem ins. f. n. ✓

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DIREÇÃO AO SOCIAL 		
		SETOR SEFI/SEAU	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		
NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
42/90	<u>J A U R U - 1.990</u> . Aquisição de peças e reforma de equipamen- tos rodoviários.	23.02.90	150 d.	22.07.90	100.000,00	0,00	5% executado
Obs.:					Ch. Setor:	Resp.:	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/DU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
28/91	<u>JUÍNA - 1.991</u> • Patrolamento e reparos em bueiros.	28.04.91	150 d.	27.09.91	10.000.000,00	0,00	Sem vistoria ✓
40/91	• Implantação da Rodovia Cidade Morena/Aripuanã, dentro da jurisdição do Município.	20.06.91	180d.	19.12.91	15.000.000,00	0,00	Sem vistoria ✓

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
30/91	<u>JURUENA - 1.991</u> • Ajuda financeira para pagamento de prestação de dois caminhões basculantes, junto a G.V.Locadora Ltda.	16.05.91	120 d.	15.09.91	10.000.000,00 ✓	0,00	<i>Sem restor</i>

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS					
		SETOR		DATA			
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		
NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
12/91	<u>JESCI MEIRA - 1.991</u> . Término da Construção do Fórum.	08.03.91	180 d.	07.07.91	10.000.000,00	2 0,00	55% em itads.
Obs.:					Ch. Setor:	Resp.:	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
63/91	<u>MARCELÂNDIA - 1.991</u> • Aquisição de máquina niveladora (Patrol). (Pagamento da 2ª Parcela).	23.09.91	120 d.	22.01.92	7.500.000,00 ✓	0,00	Serv. em realiza- do.
86/91	• Manutenção e conservação das estradas MT- 320 da sede à BR-163 e MT-423 da sede à Analândia do Norte.	14.11.91	180 d.	13.05.92	15.000.000,00	15.000.000,00	• Sem vistoria. ✓

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. DU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>MIRASSOL D' OESTE - 1.991</u>						
19/91	Realização do Censo Populacional do Distrito de Cruzeiro d'Oeste.	10.05.91	120 d.	09.09.91	822.021,00 ✓	0,00	Sem vitória
66/91	Contrapartida para reforma da cobertura do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Mirassol d'Oeste.	03.10.91	180 d.	02.04.92	2.000.000,00 ✓	0,00	" "
68/91	Construção, conforme projeto da TELEMAT, de 02(deis) postos de serviços nos distritos de Sonho Azul e Cruzeiro D'Oeste.	03.10.91	180 d.	02.04.92	8.092.918,26 ✓	8.092.918,26	Sem vitória ✓
69/91	Aquisição de 01 (uma) área de terra para funcionamento de uma Escola Rural Produtiva.	03.10.91	120 d.	02.02.92	6.600.000,00	0,00	Sem vitória

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/DU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
37/91	<u>N.S.LIVRAMENTO - 1. 9 9 1</u> • Melhoramento e restauração da rodovia que liga a sede do Município ao Distrito de Aguaçú.	12.06.91	180 d.	11.12.91	10.000.000,00	5.000.000,00	• Sem pendência

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	DIVISÃO DE PROJETOS		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DIREÇÃO AO SOCIAL 
	SETOR SEPI/SEAC	DATA	

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO	RESP.	LOCAL
---	-------	-------

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>N O B R E S - 1.990</u>						
56/90	Recuperação de estradas: Nobres-Trivelatto: 190Km; Nobres - Mazagão - 65Km.	13.03.90	120 d.	12.07.90	350.000,00	0,00	Conduído - 17/12/90
89/90	Construção de uma (01) ponte sobre Ribeirão Nobres.	23.05.90	150 d.	22.10.90	3.000.000,00	0,00	Em execução
100/90	Recuperação de estradas na MT. 140 e 240ºno Município.	01.02.91	180 d.	31.02.91	3.000.000,00	1.000.000,00	Sem distorção

Obs.:	Ch. Setor:	Resp.:
-------	------------	--------

**CODEMAT**COM A DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj. Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
76/91	<u>NOVA BRASILÂNDIA</u> <u>1.991</u> . Contratação de 1.500 (um mil e quinhentas horas de trator D-8 para construção do aeroporto.	25.10.91	150 d.	24.03.92	15.000.000,00	15.000.000,00	sem, mistica.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
59/91	<u>PARANATINGA - 1.991</u> Construção do prédio do Fórum.	02.09.91	180 d.	01.03.92	25.000.000,00 ✓	15.000.000,00	Sem perigo

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
65/91	<u>PEDRA PRETA - 1.991</u> Contrapartida na construção da sede do Lions Club de Pedra Preta.	27.09.91	180 d.	26.03.92	2.000.000,00	2.000.000,	Serviços não iniciados

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>POCONÉ - 1.991</u>						
23/91	. Término da construção da creche João Godofredo.	30.04.91	180 d.	29.10.91	5.500.000,00	✓ —	Cancelado. Resol. 19/88. (30.10.91)
24/91	. Término da construção do Terminal Rodoviário de passageiros, no Distrito de Cangas.	30.04.91	180 d.	29.10.91	6.400.000,00	✓ —	Cancelado. Resol. 19/88. (30.10.91)
25/91	. Conclusão do Posto da Polícia Florestal.	30.04.91	150 d.	29.09.91	6.900.000,00	✓ —	Cancelado. Resol. 19/88 (4.11.91)
26/91	. Ampliação de duas (02) salas de aula, na Escola João Godofredo.	30.04.91	150 d.	29.09.91	7.000.000,00	✓ 1.500.000,00	. Sem situação.
77/91	. Recuperação da Rodovia Transpantaneira.	25.10.91	180 d.	24.04.92	6.000.000,00	✓ 6.000.000,00	. Sem situação.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	GRD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
27/91	<u>PONTE BRANCA - 1.991</u> Calçamento com bloquete, meio fio e sarjetas.	31.05.91	180 d.	30.11.91	10.000.000,00	✓ 0,00	Concluído em 31/10/91

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
15/91	<u>PONTES E LACERDA - 91</u> . Ampliação do Fórum.	12.04.91	180 d,	11.10.91	2.000.000,00 ✓	000	. Sem material.

Obs.: Conv. 15/91 - Aditado - Vide Pasta.

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>PORTO ESPERIDIAO - 1.991</u>						
51/91	. Início da Construção de um barracão com uma área de 720m ² .	01.08.91	180 d.	01.02.92	5.000.000,00 ✓	0,00	Em execução.
58/91	. Construção do pavilhão de eventos do Clube de Rodeio do Município.	28.08.91	180 d.	27.02.92	3.000.000,00 ✓	0,00	" "

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
05/91	<u>PORORÊO - 1.991</u> : Associação Benef. dos Garfapeiros - Construção e ampliação do prédio.	25.02.91	365 d.	24.02.92	10.000.000,00 //	0,00	36% executado.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
06/91	<u>RESERVA DO CABAÇAL - 91</u> • União das Associações p/ação Comunitária em Reserva do Cabaçal - Término da Cons- trução do Centro Comunitário.	25.02.91	180 d.	24.08.91	400.000,00	0,00	• Sem prestação
84/91	• Reforma de uma máquina esteira-Marca Koma tau D-65.	13.11.91	120 d.	12.03.92	10.000.000,00	10.000.000,00	• Sem vistoria.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODENAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
52/91	<u>RIO BRANCO - 1.991</u> • Realização do 5º Encontro de pequenas co- munidades religiosas do Estado de Mato Grosso.	05.08.91	120 d.	04.02.91	1.500.000,00 ✓	0,00	em "posição".

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

Fls. 01

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
01/91	<u>RONDONÓPOLIS - 1.991</u> • Aquisição de 02 (duas) áreas de 3,0 ha cada, denominadas loteamento Divina e Agrupamento 29.	17.01.91	120 d.	16.05.91	52.791.686,00	50.791.686,00	Res. indidn. Re. 6/91 de 2/3/91

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj. Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
074/91	<u>SANTA TEREZINHA - 1.991</u> Contrapartida, na aquisição de ol trator de esteira.	23.010.91	120 d.	22.02.92	5.000.000,00 ✓	0,00	Sim historia

**CODEMAT**COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj. Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
	<u>SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA</u> <u>1.991</u>						
57/91	. Reforma de equipamento rodoviário.	23.08.91	120 d.	22.12.91	8.000.000,00	✓ 0,00	Se ... prático
83/91	. Início da construção do Templo Evangélico Assembléia de Deus, localizada na vila S. Antonio, no Município.	08.11.91	365d.	07.11.92	1.500.000,00	✓ 1.500.000,00	Se ... prático

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

SEFI/SEAC

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>S.J. DO RIO CLARO - 1.990</u>						
31/90	Elaboração do Projeto de combate à erosão.	23.02.90	120 d.	22.06.90	2.000.000,00	812.000,00	Sem vitória
10/90	Complementação da incorporação de máquinas no combate à erosão.			30.05.90	145.000,00	0,00	Sem vitória
94/90	Expansão do Sistema de Energia Elétrica do Distrito de Nova Maringá.	22.06.90	180 d.	01.12.90	1.000.000,00	0,00	Sem vitória
103/90	Complementação da elaboração do Projeto de combate à erosão.	06.02.91	180 d.	05.01.91	200.000,00	0,00	Sem vitória

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL

**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
53/89	<u>SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - 1.989</u> • Construção da sede do Sindicato(Início).	06.06.89	210 d.	05.01.90	5.000,00 (2% A.Logístico)	0,00	CONCLUÍDO
55/89	• Contrapartida da Codemat na Construção do Fórum.	06.06.89	365 d.	05.06.90	5.000,00 (2% A.Logístico)	0,00	CONCLUÍDO (Fins. R.p.)
175/89	• Conclusão do Sindicato rural dos trabalhadores de São José do Rio Claro.	12.09.89	180 d.	11.03.90	18.260,00 (5% A.Logístico)	0,00	Sem Distribuição
176/89	• Reforma de Ponte sobre o Rio Arinos.	31.08.89	120 d.	30.12.89	20.000,00 (5% A.Logístico)	0,00	" "
177/89	• Manutenção de máquinas para mutirão no combate à erosão.	20.10.89	60 d.	19.12.89	290.000,00 (5% A.Logístico)	0,00	" "

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNTO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. DU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
50/91	<u>SINOP - 91</u> • Construção da sede da Associação de moradores da Vila Operária; construção da Igreja Presbiteriana renovada e Construção da sede do clube de Mães(Contrapartida).	18.07.91	180 d.	17.01.92	3.000.000,00	✓ 0,00	em posição

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

 CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		DIVISÃO DE PROJETOS			GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DIREÇÃO AO SOCIAL 		
		SETOR	DATA				
PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO		RESP.			LOCAL		

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
83/90	<u>SINOP - 1.990</u> Dar prosseguimento ao Projeto de Manuten- ção ao Programa de Abastecimento Comunitá- rio e abertura do Polo de SINOP. (PROSOL)	07.05.90	90 d.	06.08.90	2.000.000,00	0,00	Sem Instalação

Obs.:	Ch. Setor:	Resp.:
-------	------------	--------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
44/91	<u>TANGARA DA SERRA - 91</u> . Construção de um Ginásio de Esportes.	11.07.91	365 d.	10.07.92	100.000.000,00	40.000.000,	sem participação

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
86/90	<u>T A P U R A H - 1.990</u> • Aquisição de materiais elétricos para a construção da rede de distribuição de energia da sede do Município.	16.05.90	240 d.	15.01.91	6.000.000,00	7,00	Esquema de documentação.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
EA-01/91	<u>TERRA NOVA DO NORTE - 1.991</u> Fornecimento de 100 (cem) toneladas de emulsão asfáltica.	09.05.91	120 d.	08.09.91			

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EM DIREÇÃO AO SOCIAL**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>TERRA NOVA DO NORTE</u> <u>1, 989</u>						
61/89	. Construção da Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da T.N. do Norte.	08.06.89	180 d.	07.12.89	1.200,00 (2% A.Logístico)	0,00	sem historia
65/89	. Contrapartida na aquisição de uma antena parabólica para comunidade de Vila Guarita.	14.06.89	180 d.	12.12.89	4.470,00 (2% A.Logístico))	0,00	eq. adquirido. Ag. NF 2 - 1 p/ Con- clusão.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
31/91	<u>T O R I X O R Ê O - 1.991</u> • Recuperação de estradas vicinais.	31.05.91	150 d.	30.10.91	5.000.000,00	✓ 0,00	5,2 %
67/91	• Construção de arquibancada do Ginásio de Esportes.(Contrapartida). Na sede da AABR (Associação Atlética Banco do Brasil).	03.10.91	180 d.	02.04.92	1.000.000,00	✓ 1.000.000,00	Serv. não iniciado
070/91	• Início do programa de recuperação da malha viária do Município e Pavimentação das principais ruas da cidade.	09.10.91	180 d.	08.04.92	5.000.000,00	✓ 5.000.000,00	Serv. não iniciado

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

SETOR

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO**

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCZ\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCZ\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
	<u>VARZEA GRANDE - 1.991</u>						
10/91	. Construção de praça no Bairro Santa Isabel, com construção de meios fios, sarjetas e calçadas no mesmo Bairro.	08.03.91	365 d.	07.03.92	28.000.000,00	8.000.000,00	posição
17/91	. Patrolamento e encasalhamento de ruas.	15.04.91	120 d.	14.08.91	6.000.000,00	0,00	posição
61/91	. Início da construção da Sede da União Varzeagrandense de Associação de Bairros do Município.	30.08.91	270 d.	29.05.92	1.500.000,00	1.500.000,00	posição

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
64/91	<u>VERA - 1.991</u> • Perfuração de (02) deis poços artesianos no Distrito de Feliz Natal.	26.09.91	150 d.	25.02.92	800.000,00	✓ 0,00	em posição.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina- tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen- to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
01/89	<u>CONTRATO DE EMPREITADA - 1.989.</u> APIACÁS - Terraplenagem e Constru- ções Ltda: Serviços de demarcação de uma área com 97925,50 ha, com vistas ao parcelamento de 71 lotes autônomos do Projeto Painelas, em Aripuanã, constan- do de medição de 297 Km de po- ligonais, abertura de picadas, fornecimento e implantação de 02 marcos geodésicos, 02 mar- cos de concreto de apoio bási- co, 31 marcos de apoio imedia- to (madeira de lei), 74 marcos para divisão de parcelas (de concreto ou madeira de lei), 334 marcos testemunhas de made- ira de lei, amarração dos traba- lhos em ponto geodésico U.T.M., determinação ao azimute verda- deiro, cálculos e desenho fina- nal.	06.01.89	270 dias úteis.		32.648.000,00	1.510,12	Serviços de Es- critório c/ a DIOP/CODMAT. .Falta Medição Final.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina- tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen- to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
23/90.	<u>Contratos de Empreitada - 1.990.</u> SÃO JOSÉ ENGª E CONSTRUÇÕES LTDA: Serviços de implantação básica, rodoviária vicinal (desmatamen- to, terraplenagem, revestimento primário, obras de arte corren- tes e especiais e serviços com- plementares) identificada pelo trecho Juína/Filadelfia, sub- trecho: Filadelfia/Cidade More- na, Municípios de Juína/Aripua- nã, num total de 15 Km de exten- são.	30.03.90	O.S. em 30.03.90 180 dias úteis.		25.934.819,90	20.747.885,92	12,60 % execz *Aguarda pare- cer da DJU.
18/90.	CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA: Serviços de desmatamento de lotes, limpe- za, destocamento e abertura de vias de acesso, no Projeto Pa- cão, em Cáceres, MT., numa á- rea de 770000 m².	14.03.90	90 dias.		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00 % exec. Cancelado pela DJU/CODEMAT.
38/90.	O.S. CONTRATO FIRMA ÂNGULO: Recupe- ração da cobertura do prédio da CODEMAT (sede).	29.08.90	10 dias úteis.		219.332,12	219.332,12	Contrato cance- lado (conforme proc. nº 3468/ 90, em 04/06/ 91).

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº	Convênio e / ou Contrato Empreitada	Assina- tura	O.Serv. ou Prazo/D	Vencimen- to	Valor - Cz\$ (c/Aditivo, Reaj. Realinhamento)	Saldo Cz\$	Situação Física
32/90.	C.B. DA SILVA: Construção de duas pontes de madeira sobre o Rio Vermelho, na estrada que liga a Localidade de Canaã ao Distrito de Boa União, no Mun. de Rio Franco, uma extensão total de 60 metros.	11.06.90	150 dias		4.292.475,00	1.044.468,00	75,56 % exec. Aguarda parecer da DJU/CODEMAT.
37/90.	CASADELLA: Construção de uma ponte de madeira na Rodovia, MT-405, Trecho Entº MT 339, Entrº MT-170/247, numa extensão de 40,00 m., no Mun. de Rio Branco - MT.	15.08.90	16.08.90 150 dias		3.248.664,13	3.248.664,13	0,00 % execut. Aguarda parecer da DJU/CODEMAT.
24/90.	PRODETER LTDA: Construção de 05 (cinco) pontes de madeira, num total de 44,00 m., no Município de Cáceres - MT., nos locais: Camarinha = 15,0 m; Seco = 8,0 m; Piçarrão = 8,0 m; Piçarra 3,0 m; Fundo = 5,0 m.	31.08.90	90 d. út.		4.437.863,53	3.106.504,47	62 % executado.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE PROJETOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
29/91	Contratos de Empreitada - 1.991. WM - Engenharia e Construções Ltda: Serviços de reforma do prédio onde funciona o G.T.E. - Grupo de Trabalho Especial da CODE- MAT, localizado na Rua Ricardo Franco, esq. c/ a Rua Voluntá- rios da Pátria.	26.06.91	O.S. 26.06.91. 30 dias		7.535.000,00		Concluído. 25.07.91
31/91	ENCOMIND - Engenharia, Comércio e Indústria Ltda: Serviços de terraplenagem, dre- nagem e pavimentação da Av. 31 de Março, no Mun. de Várzea Grande - MT., numa extensão de 2.592 m.	22.07.91	O.S. 22.07.91 120 dias		253.752.897,86		96 % Em execução.
Proc. nº 3849/9	MTSOFTWARE: Rede lógica Mestre e 15 sub-pontos para terminais; re- de elétrica e aterramento, na sede da CODEMAT.	14.10.91	14.10.91		3.911.500,00		96 % Em execução.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DIVISÃO DE PROJETOS**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR

DATA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

RESP.

LOCAL

NÚMERO	CONVÊNIO E/OU CONTRATO DE EMPREITADA	ASSINATURA	ORD. SERV. OU PRAZO VAL.	VENCIMENTO	VALOR (NCz\$) (C/ ADITIVO, REAJ. E REALINHAMENTO)	SALDO (NCz\$)	SITUAÇÃO FÍSICA
39/91	ELDORADO+ Desmatamento e terraplenagem Ltda: Serviços de desmatamento, destocamento e limpeza em mata, numa largura de 15,00 m., terraplenagem, drenagem superficial e construção de pontilhões e bueiros de madeira, conf. a necessidade na estrada Aripuanã/ Gleba Lontra, com extensão de 50,00 Km., localizado no Mun. de Aripuanã - MT.	10.09.91	11.09.91 60 dias.		50.000.000,00		40 % executado.

Obs.:

Ch. Setor:

Resp.:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

18

E. CONCLUSÃO

Foram executados os demonstrativos de acompanhamento de obras referente à Convênios e Medições de Obras, referente a Contratos de Empreitadas, Termos de Recebimento e Conclusão de Obras e Relatórios Físico - Financeiros, analisando o estágio atual das obras, qualidade de material e mão-de-obra empregada conforme as Normas e Especificações Técnicas contidas nos Convênios e Contratos e levando-se em consideração à sua localidade e necessidade de cada município.

Sugerimos algumas rescisões de Convênios e propusemos os valores necessários para a conclusão dos Contratos propensos.

Em Janeiro de 1.989, o Setor de Fiscalização passou a administrar o SEAC - Setor de Acompanhamento e Controle, e na época, assumiu a chefia do Setor o Eng^o. Paulo Cesar Homem de Melo.

Em Abril de 1.990, houve a substituição da chefia do Setor assumindo o Eng^o. Civil Luiz Toshiyuki Arizawa, dando continuidade nos trabalhos de acordo com as atribuições do respectivo Setor.

E concluímos o presente Relatório, convictos e na certeza de que desenvolvemos com muita responsabilidade e a contento as atribuições destinadas ao SEFI/SEAC - Setor de Controle e Fiscalização subordinado à DPR - Divisão de Projetos da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSEFI/SEAC
SETOR DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - ANO 1.991.

FOLHA Nº:

19

F. FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SEFI/SEAC

01. Luiz Toshiyuki Arizawa - Eng^o. Civil - Chefe SEFI
02. Hélio Nunes de Oliveira Filho - Eng^o. Civil
03. Milson José Lopes - Eng^o. Civil
04. Waltamir Augusto B. Dias - Eng^o. Civil
05. Vitor Mauro Alvellos Fernandes - Eng^o. Civil
06. Mauri Eudárcio Corrêa - Eng^o. Civil
07. Arthur Cesar de Carvalho - Eng^o. Civil
08. Dinair Maria F. de Carvalho - Eng^o. Civil
09. Maria Conceição C. Garcia - Economista
10. Francisca Gomes Soares - Agente Administrativo



Eng^o Civil Luiz Toshiyuki Arizawa
Chefe do Setor de Controle e Fiscalização
• CODEMAT •