

ACOMPANHAMENTO

1	2	3	4	5
U	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	D.V.
9.0	23.53	15	004	0

ULHO A SETEMBRO

(5) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO	MELHORIA URBANA EM LUCIARA-MT
ORGÃO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO REG. CENTRO-OESTE-SUDECO-

36 PENDÊNCIAS

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM	ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR			NÃO TRIMESTRE		
	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO
51	1	2	3	1	2	3

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

9	DENOMINAÇÃO DA FONTE		VALOR APLICADO	ITEM	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
	PIN-PROGRAMADO			01	211518		
				02			
				03			
				04			
				05			
TOTAIS RECEBIDOS →		99	TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	=		TOTAL RECEBIDO ATÉ OS TRIMS ANTERIORES	+ TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE

32 METAS PREVISAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	21	CODIGO INDICADOR	22	QTD. PREVISTA P/O DEBACCHO	03	ITEM	04	QTD. REALIZADA ATE O TRIMESTRE
01	A DEFINIR		PERCEN		100		01		
							02		
02							03		
							04		
							05		
							06		
03							07		
							08		
							09		
04							10		
							11		
							12		
	TOTAL DE CONTROLE						99		

34. RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

[illegible]

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

[illegible]

28 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES EM Cr\$ 1.000,00

[illegible]

37 CAUSAS DOS DESVIO8

SEQ	CDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
01	16113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão	
02		Rapresentar pelo exemplo	EXECUTOR
03			
04			

OBSERVAÇÕES

DESCRICAO	
01	Altera N° de Indicação
02	
03	

35 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Alvina da Conceição Calçada Garcia	02/10/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr. de Setor Acum. e Controle	Ass. Alvin

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO SUB PROJETO SUB PROJETO D.V.
90 0354 161 004 3

F ANO T M
4 84 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

25 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLAMAZONIA-POLO JURUENA

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA

PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE JUARA-MT

ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE.

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

1 2 3

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

1 2 3

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE

PIN-PROGRAMADO

VALOR APLICADO

ITEM

CODIGO DA FONTE

VALOR RECEBIDO

DATA

TOTAL RECEBIDOS

99

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS

MERCADO MUNICIPAL CONSTRUIDO

CODIGO INDICADOR

QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO

ITEM

QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DE CONTROLE

99

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA METALICA

COBERTURA

PISO

FASE

MES INÍCIO

MES TÉRMINO

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

UNIDADE DE MEDIDA

PREVISÃO

REALIZAÇÃO

QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

FASE

QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE

TOTAL DE CONTROLE

99

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO

VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

ATE O TRIMESTRE

PREVISTO

REALIZADO

REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

FASE

REALIZADO NO TRIMESTRE

SUBTOTAL

9000

EQUIPAMENTOS

TOTAL

9000

37 CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO

RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELA GERÊNCIA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

38 OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO

OBJETO EM FASE INICIAL

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA

02/10/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco./ch. Setor Acomp. e Controle

ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia		02/10/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Escr. / Ch. Setor Acamp. e Controle		

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO SUB PROJETO SUB PROJETO D.V. 90 0355 133 001 4 4 84 2 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA

AGOSTO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	POLAMAZONIA-POLO ARIPUANA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUCAO 1- ETAPA DO PACO MUNICIPAL DE JUINA/MT.
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR			NO TRIMESTRE		
EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO	EM EXECUCAO	PARALISADO	CONCLUIDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	COOD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS		99			

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	COOD. INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
1- ETAPA DO PACO MUNICIPAL CONSTRUÍDA	M3	18	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	META	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04	04
FUNDACAO	02	01	05	07
ESTRUTURA	03	01	06	03

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M2	600			01	
M3	24			02	
M3	5			03	
TOTAL DE CONTROLE			99		

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00	PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
			PREVISTO	REALIZADO			
8333			5000			01	
312500			7500			02	
700000			3500			03	
SUSTOTAL			16000			99	
EQUIPAMENTOS						97	
TOTAL			16000			98	

CAUSAS DOS DESVIOS

COOD. CAUSAS	DENOMINAÇÃO
01	Recursos Federais não recebidos pelo órgão
02	Responsável pelo acompanhamento EXECUTOR
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRICAÇÃO	
01	Objeto não liberado
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia DATA: 08/10/84

CARGO/FUNÇÃO: Eco. ch. Setor Acomp. e Controle ASSINATURA: [assinatura]

CODEMAT

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

U. PROJETO 90 0354 161 001 6 4 84 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A. SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

29 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLAMAZONIA-POLO JURUENA

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA

PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES EM ALTA FLORESTA-MT

ORGAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

30 PENDÊNCIAS

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

31.1 SITUAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

31.2 SITUAÇÃO NO TRIMESTRE

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO		01	211518		
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	99				

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
1-PARTE DO GINASIO DE ESPORTES CONSTRUÍDO	M3	52	01	
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE		99		

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	ME	ME	MES INÍCIO	MES TÉRMINO
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04		07
MOVIMENTO DE TERRA	02	01	04		02
FUNDACAO	03	01	07		03

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE		QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
	PREVISÃO	REALIZAÇÃO			
M2	3200			01	
M3	4500			02	
M3	16			03	
TOTAL DE CONTROLE					99

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
		PREVISTO	REALIZADO			
2500		8000			01	
1555		7000			02	
187500		3000			03	
SUBTOTAL		18000			96	
EQUIPAMENTOS					97	
TOTAL		18000			99	

37 CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM	CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	16113	Recursos Federais não recebidos pelo órgão
02		Responsável por execução EXECUTOR
03		
04		

38 OBSERVAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO
01	obra não iniciada
02	
03	

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: Maria da Conceição Calçada Garcia

CARGO/FUNÇÃO: Eco./ch. Setor Acomp. e Controle

DATA: 02/10/84

ASSINATURA: [Assinatura]

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4 PROJETO EXECUTIVO	5 DV	6 F	7 M	8 S
U	PROJETO	SUBPROJETO			2		30

02 PROJETO EXECUTIVO

Ampliação do Prédio da Prefeitura de
São Félix do Araguaia /MT

03) OBJETIVO GERAL

[illegible]

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

D E S C R I Ç Ã O	
01	MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.
02	DEFINIR CONDIÇÕES DE CONFORTO AOS FUNCION
03	ARREIOS DO ORÇÃO MUNICIPAL.
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

05 METODOLOGIA

[illegible]

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S		
					2				

02 PROJETO EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGENTOS EM LUCIARA-MT

03 OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O									
01		D O T A R I A I C I D A D E I D E I N F R A E S T R U T U R A I U R B A N A									
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	13	D E S C R I Ç Ã O									
01	1		P R I E P I A R I A S I N V I A S P U B L I C I A S P A R A R E C K I E R C I A K									
02	1		C I A M E N T I O									
03	2		C O N P I T A R I E I C O N T R I B U I R A S I A G U A S P I L O V I A S									
04	3		M E L H O R A R I O I A C I P I E T I O U R B A N I S T I C O I D I A I C I D A D E I									
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

05 METODOLOGIA

14	15	D E S C R I Ç Ã O									
01		S E R I A D O I O B E D I E C I D A S I N O R M A S I T E C N I C A S I D A I A B I A T I									
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

SISTEMA		PROGRAMA ANUAL																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							

1. DENOMINAÇÃO	
PROJETO	Polamazônia - Polo JURUENA
SUBPROJETO	Melhorias urbanas nos municípios da Área Regime.
PROJETO EXECUTIVO	Implantação de meio fio e sarjetas em Luciana/MT

10. CLASSIFICAÇÃO																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																
ORÇÃO	Ministério do Interior 1.97																																								
UNIDADE	Secretaria Geral 1.02																																								
FUNÇÃO	TRANSPORTE 1.16																																								
PROGRAMA	TRANSPORTE urbano 1.9.11																																								
SUBPROGRAMA	Vias urbanas 1.5.7.5																																								

11. SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO											
12. POSIÇÃO	13. FORMA DE EXECUÇÃO										
<table border="1"> <tr> <td>14. ITEM</td> <td>15. NOVO EM EXECUÇÃO</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>☒</td> </tr> </table>	14. ITEM	15. NOVO EM EXECUÇÃO	01	☒	<table border="1"> <tr> <td>16. INÍCIO</td> <td>17. TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td>MÊS ANO</td> <td>MÊS ANO</td> </tr> <tr> <td>01/4/84</td> <td>01/3/85</td> </tr> </table>	16. INÍCIO	17. TÉRMINO	MÊS ANO	MÊS ANO	01/4/84	01/3/85
14. ITEM	15. NOVO EM EXECUÇÃO										
01	☒										
16. INÍCIO	17. TÉRMINO										
MÊS ANO	MÊS ANO										
01/4/84	01/3/85										

18. VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	05

19. PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
20. DENOMINAÇÃO DA FONTE	21. VALORES EM R\$ 1000,00
10. Polamazônia	11.501010
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	11.501010

22. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
23. DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	24. UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Luciana	MT

25. PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	03

26. RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	03
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	06

27. ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
28. A - NOME	29. B - NATUREZA JURÍDICA
A - Governo do Estado de MT	B - Órgão Público
A - Prefeitura Municipal	B - Órgão Público
A - SUDECO	B - Autarquia Federal
A - CODEMAT	B - Economia Mista
A -	B -
A -	B -
A -	B -

28. ANOTAÇÕES GERAIS	
29. ITEM	30. DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

29. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
31. NOME	32. DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	03/10/84
33. CARGO / FUNÇÃO	34. ASSINATURA
Ger/Ch Seter Acamp e Controle	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

(01) CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	M	S	
					2			

(02) PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - STEREZINHA

(03) OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O
01	1	DIOTIARI IAI ICIDIADEI DEI IIMFIRAI ICKITRUTIVIRAI IIRIBIANHI
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

(04) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	13	D E S C R I Ç Ã O
01	1	0	OFIERIECIRI IAI IPOPIULIACINIO IESITVDIANTII IICIONDIIÇIOEIS
02	1	0	DEI IMAIIOIRI PIISQIUIUSIA IPARIAI IMELIHORAI IDIO INIUIELI IN
03	1	0	TIELIECITIVIAU
04	2	0	FAIUIORIECIRI IAI ICILIAICIE DEI IMEINOR IPODEIRI AQIUIISITII
05	2	0	VIDI
06	3	0	IINICISINTIUIARAI IPOPIULIACIAIO IAI IIRABITIO DIA ILEITIVIR
07			AI
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

(05) METODOLOGIA

14	15	D E S C R I Ç Ã O
01	1	SIGIRIAOI IAI DIOTIAO AIS INIORIMAS DIA IABINTI
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U PROJETO SUBPROJ PROJ EXEC DV F ANO M 3 8 4 2 8

13 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	POLAMAZÔNIA - POLO JURUEMA
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas nos Municípios da Área Programa
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - SANTA TEREZINHA - MT.

14 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11.9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.8
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA 10.8
PROGRAMA	CULTURA 14.8
SUBPROGRAMA	DIFUSÃO CULTURAL 12.4.7

15 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
16 POSIÇÃO	17 FORMA DE EXECUÇÃO
18 ITEM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1	19 PRAZO INÍCIO MÊS ANO 0 4 8 4 0 3 8 4

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0 1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0 2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0 3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0 4
TOTAL	0 9

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DISCRIMINAÇÃO	
20 DENOMINAÇÃO DA FONTE	0 1
POLAMAZÔNIA	0 2
	0 3
	0 4
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 5
TOTAL	0 9

21 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
22 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	23 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
SANTA TEREZINHA	MT

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0 1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0 2
TOTAL	0 9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0 1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0 2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0 3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0 4
UNIVERSITÁRIO	0 5
TOTAL	0 9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
DISCRIMINAÇÃO	
A - GOVERNO DO ESTADO DE MT	0 1
B - ÓRGÃO PÚBLICO	0 2
C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0 3
D - PREFEITURA MUNICIPAL	0 4
E - ÓRGÃO PÚBLICO	0 5
F - SUDECO	0 6
G - AUTORIDADE FEDERAL	0 7
H - COORDENADOR REGIONAL	0 8
I - CODEMAT	0 9
J - ECONOMIA MISTA	1 0
K - COORDENADOR ESTADUAL	1 1

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
DESCRIBAÇÃO	
0 1	
0 2	
0 3	
0 4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	02.10.84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Serv. Comp. e Control.	