


|                                                 |  |                            |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES                   |  | DATA                       |  |
| Nome<br>Maria da Conceição Calçada Garcia       |  | 26/07/84                   |  |
| Cargo/Função<br>Esc. Ch. Setor Acab. e Controle |  | Assinatura<br>[Assinatura] |  |



Mit



| CLASSIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA |             |             |             |             |     |    |   |   |    |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|---|---|----|
| 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5           | 6   | 7  | 8 | 9 | 10 |
| PROJETO                            | SUB-PROJETO | SUB-PROJETO | SUB-PROJETO | SUB-PROJETO | ANO | T  | M |   |    |
| 90                                 | 1400        | 322         | 033         | 4           | 4   | 84 | 1 |   |    |

PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ABRIL A JUNHO

## ACOMPANHAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO  |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| PROJETO        | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROHAT        |
| SUBPROJETO     | VELHOIAS, URBANIAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES     |
| MOD. EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DE PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE BARRA DO GARÇA |
| ORÇAO          | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA               |
| UNIDADE        | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)                 |
| RESP. EXECUÇÃO | GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO                         |

# GOVERNANCE

PERDIZIAS CODEMAT  
100-443886-100

| SITUAÇÃO DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| ANO 1               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 1               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 2               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 3               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 4               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 5               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 6               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 7               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 8               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 9               |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 10              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 11              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 12              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 13              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 14              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 15              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 16              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 17              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 18              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 19              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 20              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 21              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 22              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 23              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 24              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 25              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 26              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 27              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 28              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 29              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 30              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 31              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 32              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 33              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 34              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 35              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 36              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 37              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 38              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 39              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 40              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 41              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 42              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 43              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 44              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 45              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 46              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 47              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 48              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 49              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 50              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 51              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 52              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 53              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 54              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 55              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 56              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 57              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 58              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 59              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 60              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 61              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 62              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 63              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 64              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 65              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 66              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 67              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 68              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 69              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 70              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 71              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 72              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 73              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 74              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 75              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 76              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 77              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 78              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 79              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 80              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 81              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 82              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 83              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 84              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 85              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 86              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 87              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 88              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 89              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 90              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 91              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 92              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 93              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 94              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 95              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 96              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 97              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 98              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 99              |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 100             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 101             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 102             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 103             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 104             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 105             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 106             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 107             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 108             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 109             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 110             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 111             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 112             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 113             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 114             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 115             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 116             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 117             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 118             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 119             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 120             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 121             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 122             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 123             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 124             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 125             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 126             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 127             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 128             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 129             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 130             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 131             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 132             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 133             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 134             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 135             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 136             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 137             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 138             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 139             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 140             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 141             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 142             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 143             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 144             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 145             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 146             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 147             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 148             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 149             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 150             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 151             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 152             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 153             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 154             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 155             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 156             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 157             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 158             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 159             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 160             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 161             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 162             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 163             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 164             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 165             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 166             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 167             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 168             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 169             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 170             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 171             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 172             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 173             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 174             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 175             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 176             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 177             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 178             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 179             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 180             |  |  |  |  |  |  |
| MÊS 1               |  |  |  |  |  |  |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR PONTE (R\$ CR\$ 1.000,00) |                |      |                |                |      |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|-----|--|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                                     | VALOR APLICADO | ITEM | COMPO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |  |  |  |
|                                                                                          |                |      |                |                | DIÁ  | MÊS |  |  |  |
|                                                                                          | 1179           | #1   |                |                |      |     |  |  |  |
|                                                                                          |                | #2   |                |                |      |     |  |  |  |
|                                                                                          |                | #3   |                |                |      |     |  |  |  |
|                                                                                          |                | #4   |                |                |      |     |  |  |  |
|                                                                                          |                | #5   |                |                |      |     |  |  |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                              |                |      |                | 802005         |      |     |  |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                                         | 99             | 5000 |                | 3000           |      |     |  |  |  |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                                       |    |                  |    |                             |    |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|----|------------------|----|-----------------------------|----|--------------------------------|
| 5.1                                          | DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | 21 | CODIGO INDICADOR | 22 | QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO | 23 | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| 01                                           | CONSTR DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA |    | M2               |    | 528                         | 01 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 02 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 03 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 04 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 05 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 06 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 07 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 08 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 09 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 10 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 11 |                                |
|                                              |                                       |    |                  |    |                             | 12 |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                            |                                       |    |                  |    |                             |    |                                |

[illegible][illegible][illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |       | DENOMINACAO      |
|--------------------|-------|------------------|
| #                  | TIME  |                  |
| #1                 | 11:07 | Problemas legais |
| #2                 |       |                  |
| #3                 |       |                  |
| #4                 |       |                  |

| OBSERVAÇÕES |                                                     | DESCRIÇÃO |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 01          | OLHO DE GÊMEOS COM FLAMILLAS ALVANTO IN BEM DE CLAR |           |
| 02          | DE TUMORES                                          |           |
| 03          |                                                     |           |

|    |                                   |              |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 32 | RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES     | DATA         |
|    | Maria da Conceição Calçada Garcia | 26/07/84     |
|    | CARGO/FUNÇÃO                      | ASSINATURA   |
|    | Eco./Ch. Síst. Acamp. e Controle  | (Assinatura) |

|                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |    |   |     |   |   |  |  |  |  |    |       |     |      |  |   |    |   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|-------------------|----|---|-----|---|---|--|--|--|--|----|-------|-----|------|--|---|----|---|--|--|--|
| SISTEMA<br>SAPE | <br>MINISTÉRIO DO INTERIOR<br>SECRETARIA GERAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |    |   |     |   |   |  |  |  |  |    |       |     |      |  |   |    |   |  |  |  |
|                 |                                                                                                                                 | 01 CODIFICAÇÃO<br><table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>DV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>Y</td> <td>M</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>14000</td> <td>022</td> <td>0334</td> <td></td> <td>6</td> <td>64</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | U | PROJETO | SUBPROJETO | PROJETO EXECUTIVO | DV | F | ANO | Y | M |  |  |  |  | 90 | 14000 | 022 | 0334 |  | 6 | 64 | 1 |  |  |  |
| 1               | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                 | 5  | 6 | 7   | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |    |   |     |   |   |  |  |  |  |    |       |     |      |  |   |    |   |  |  |  |
| U               | PROJETO                                                                                                                         | SUBPROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROJETO EXECUTIVO | DV | F | ANO | Y | M |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |    |   |     |   |   |  |  |  |  |    |       |     |      |  |   |    |   |  |  |  |
| 90              | 14000                                                                                                                           | 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0334              |    | 6 | 64  | 1 |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |    |   |     |   |   |  |  |  |  |    |       |     |      |  |   |    |   |  |  |  |


|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02 PROJETO EXECUTIVO | Consteção de Roca da Estação Rodoviária / BARRA DO GARÇAS-MT |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

|                       |                               |           |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|
| 03 MEDIDAS CORRETIVAS |                               |           |
| 10                    | 11                            | 12        |
| ITEM                  | CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA) | DESCRIÇÃO |
| 01                    |                               |           |
| 02                    |                               |           |
| 03                    |                               |           |
| 04                    |                               |           |

|                                              |                |      |               |                |      |
|----------------------------------------------|----------------|------|---------------|----------------|------|
| 04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS |                |      |               |                |      |
| 13                                           | 14             | 15   | 16            | 17             | 18   |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                         | VALOR APLICADO | ITEM | CÓD. DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
| FONTE NÃO PROGRAMADA                         |                | 06   | 1000000       | 1510000        | 0802 |
| APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR         |                | 07   | 2000008       |                |      |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| 05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE        |                        |
| DISCRIMINAÇÃO                          |                        |
| 19 PAGAMENTOS PENDENTES                | REALIZADO NO TRIMESTRE |
| 20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO | 1179                   |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 06 COMENTÁRIOS GERAIS |                                                |
| 21                    | 22                                             |
| ITEM                  | DESCRIÇÃO                                      |
| 01                    | ORIGEM EM EXECUÇÃO LÍQUIDA DEVIDA DA PROIBIÇÃO |
| 02                    | EXATISS                                        |
| 03                    |                                                |
| 04                    |                                                |
| 05                    |                                                |
| 06                    |                                                |
| 07                    |                                                |
| 08                    |                                                |

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS |                                                                                       |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO       |                                                                                       |
| NOME                              | DATA                                                                                  |
| MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA | 26/07/84                                                                              |
| CARGO/FUNÇÃO                      | ASSINATURA                                                                            |
| Eco/Ch. Setor Acamp. e Controle   |  |
| ORDENADOR DA DESPESA              |                                                                                       |
| NOME                              | DATA                                                                                  |
|                                   |                                                                                       |
| CARGO/FUNÇÃO                      | ASSINATURA                                                                            |
|                                   |   |

# SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTERIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

PROJETO 1400 022 043 2 4 84 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ABRIL A JUNHO

## ACOMPANHAMENTO

### (21) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRONAT  
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES  
FUND. EXECUTIVO: CONS. 2-PARTE DO CENTRO OPERACIONAL-CACESES  
ORGÃO: MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA  
UNIDADE: SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)  
RESP. P. EXECUÇÃO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

### (22) PENDÊNCIAS

COFENAT

### (23) SITUAÇÃO DO PROJETO

SITUAÇÃO DO PROJETO: EM EXECUÇÃO  
PARALELO: 1  
CONCLUÍDO: 2

### (24) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA | MES |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|-----|
| PIN-PROGRAMADO              | 211518         | #1   |                 |                |      |     |
|                             |                | #2   |                 |                |      |     |
|                             |                | #3   |                 |                |      |     |
|                             |                | #4   |                 |                |      |     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 800005         |      |                 |                |      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS            | 99             |      |                 |                |      |     |

### (25) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                 | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 3- ETAPADO CENTRO OPERACIONAL CONSTRUÍDA | #2               |                              | #1   |                                |
|                                          |                  |                              | #2   |                                |
|                                          |                  |                              | #3   |                                |
|                                          |                  |                              | #4   |                                |
|                                          |                  |                              | #5   |                                |
|                                          |                  |                              | #6   |                                |
|                                          |                  |                              | #7   |                                |
|                                          |                  |                              | #8   |                                |
|                                          |                  |                              | #9   |                                |
|                                          |                  |                              | #10  |                                |
|                                          |                  |                              | #11  |                                |
|                                          |                  |                              | #12  |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                        | 99               |                              |      |                                |

### (26) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE                      | FASE | METAS | MES INÍCIO | MES FIM | MES (TAMPO) |
|------------------------------------------|------|-------|------------|---------|-------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES                    | 01   | 01    | 04         |         | 04          |
| FUNDACAO                                 | 02   | 01    | 05         |         | 07          |
| ESTRUTURA                                | 03   | 01    | 07         |         | 09          |
| ALVENARIA                                | 04   | 01    | 09         |         | 11          |
| INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | 05   | 01    | 04         |         | 11          |
| CORERTURA                                | 06   | 01    | 12         |         | 03          |
| PINTURA                                  | 07   | 01    | 04         |         | 06          |
| DIVISORIAS DE MADEIRA                    | 08   | 01    | 04         |         | 06          |
| URBANIZACAO                              | 09   | 01    | 04         |         | 06          |

### (27) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISTO | % | REALIZADO | % | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|---|-----------|---|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M2                | 512      |   |           |   |                                         |      | 01                          |
| M3                | 8        |   |           |   |                                         |      | 02                          |
| M5                |          |   |           |   |                                         |      | 03                          |
| M2                |          |   |           |   |                                         |      | 04                          |
| PONTO             | 30       |   |           |   |                                         |      | 05                          |
| M2                | 1788     |   |           |   |                                         |      | 06                          |
| M2                | 119      |   |           |   |                                         |      | 07                          |
| M2                | 1064     |   |           |   |                                         |      | 08                          |
|                   |          |   |           |   |                                         |      | 09                          |
| TOTAL DE CONTROLE | 99       |   |           |   |                                         |      |                             |

### (28) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00 | PREVISTO | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| 283                         | 1006875  | 145                                 | 8055     |           |                                    | 01   |                        |
|                             |          |                                     |          |           |                                    | 02   |                        |
|                             |          |                                     |          |           |                                    | 03   |                        |
|                             |          |                                     |          |           |                                    | 04   |                        |
| 37633                       |          | 1129                                |          |           |                                    | 05   |                        |
| 890                         |          | 1593                                |          |           |                                    | 06   |                        |
| 25829                       |          | 3082                                |          |           |                                    | 07   |                        |
| 2063                        |          | 2194                                |          |           |                                    | 08   |                        |
|                             |          |                                     |          |           |                                    | 09   |                        |
| SUBTOTAL                    |          | 16200                               |          |           |                                    | 99   |                        |
| EQUIPAMENTOS                |          |                                     |          |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                       |          | 16200                               |          |           |                                    | 98   |                        |

### (29) CAUSAS DOS DESVIOS

| CAUSAS | DENOMINAÇÃO              |
|--------|--------------------------|
| #1     | 115110 PROJETO CANCELADO |
| #2     |                          |
| #3     |                          |
| #4     |                          |

### (30) OBSERVAÇÕES

| DESCRITÃO                                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| #1 OS RECURSOS DIESTRE PROJETADO JÁ ESTÃO INCLUIDOS       |
| #2 SINAL PROJETADO EM 1984 PARA O PROJETADO EXISTENTE     |
| #3 INICIAL CONSTRUÍDA DO PARTE CENTRO OPERACIONAL CACESES |

### (31) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria da Conceição Calçada Garcia  
Cargo/Função: Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle  
Data: 26-07-84

**SISTEMA**

**SAPE**



**MINISTÉRIO DO INTERIOR**  
SECRETARIA GERAL

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**01 CODIFICAÇÃO**

|   |         |            |                   |                   |                   |   |     |   |   |
|---|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----|---|---|
| 1 | 2       | 3          | 4                 | 5                 | 6                 | 7 | 8   | 9 | 0 |
| U | PROJETO | SUBPROJETO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | F | ANO | T | M |
| 9 | 0       | 1          | 4                 | 0                 | 0                 | 0 | 2   | 0 | 4 |
| 6 | 0       | 4          | 1                 |                   |                   |   |     |   |   |

**02 PROJETO EXECUTIVO** Conste. 2. Parte do centro operacional de Cáceres / MT

**03 MEDIDAS CORRETIVAS**

| 10 ITEM | 11 CÓDIGO (PARA USO DA GERÊNCIA) | 12 DESCRIÇÃO |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 01      |                                  |              |
| 02      |                                  |              |
| 03      |                                  |              |
| 04      |                                  |              |

**04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS**

| 13 DENOMINAÇÃO DA FONTE              | 14 VALOR APLICADO | 15 ITEM | 16 Cód. da FONTE | 17 VALOR RECEBIDO | 18 DATA |
|--------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|---------|
|                                      |                   |         |                  |                   | DIA MES |
| FONTE NÃO PROGRAMADA                 |                   |         | 061000000        |                   | -       |
| APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR |                   |         | 072000008        |                   |         |

**05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE**

| 19 DISCRIMINAÇÃO                    | 20 REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------------|---------------------------|
| PAGAMENTOS PENDENTES                |                           |
| VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO |                           |

**06 COMENTÁRIOS GERAIS**

| 21 ITEM | 22 DESCRIÇÃO                                         |
|---------|------------------------------------------------------|
| 01      | 0101 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO |
| 02      | 0102 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO |
| 03      | 0103 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO |
| 04      | 0104 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DA ADMINISTRAÇÃO |
| 05      |                                                      |
| 06      |                                                      |
| 07      |                                                      |
| 08      |                                                      |

**07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

NOME

MARIA DA CONCEIÇÃO CALCADA GARCIA

DATA

26/07/84

CARGO/FUNÇÃO

Eco/ch. Setor Acomp. e CONTROLE

ASSINATURA

*[Assinatura]*

**ORDENADOR DA DESPESA**

NOME

DATA

CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

*[Assinatura]*

MT



| CLASSIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA) |         |         |         |      |    |     |    |    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|------|----|-----|----|----|
| Nº                                   | PROJETO | Nº      | Nº      | C    | Nº | Nº  | Nº | Nº |
|                                      |         | PROJETO | PROJETO | D.N. |    | ANO | T  | M  |
| 90                                   | 1400    | 366     | 008     | 9    | 4  | 84  | 1  |    |

**ABRIL A JUNHO**

## ACOMPANHAMENTO

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACAO     |                                                            |
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROJAT       |
| SUBPROJETO        | MANUTENCAO/OPERACAO DAS ROTAS REGIOES ESPECIAIS/97         |
| PROJ. EXECUTOR    | MANUTENCAO/OPERACAO DAS ROTAS H/NEZ/LO-F REGIOES ESPECIAIS |
| ORCAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA              |
| LOCALDE           | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                  |
| RESP. P/ EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

COBEMAT

| SITUAÇÃO DO |   |   |   | NO TRIMESTRE |   |   |   |
|-------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| 1           | 2 | 3 | 4 | 5            | 6 | 7 | 8 |
| 1           | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |
|             |   |   |   |              |   |   |   |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00) |                |      |                 |                |   |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|---|---|---|------|
| 2                                                                                       | 3              | 4    | 5               | 6              | 7 | 8 | 9 | 10   |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                                    | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO |   |   |   | DATA |
|                                                                                         |                | #1   |                 |                |   |   |   |      |
|                                                                                         |                | #2   |                 |                |   |   |   |      |
|                                                                                         |                | #3   |                 |                |   |   |   |      |
|                                                                                         |                | #4   |                 |                |   |   |   |      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                             |                | #5   |                 | 3000035        |   |   |   |      |
| TOTAIS RECEBIDOS →                                                                      |                |      |                 |                |   |   |   |      |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                                             |                   |                  |    |                              |    |      |    |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|----|------------------------------|----|------|----|--------------------------------|
| 01                                           | DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                    | 02                | CÓDIGO INDICADOR | 03 | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | 04 | ITEM | 05 | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| 01                                           | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ROTAS IMPLANTADAS |                   | PERCEN           |    | 1                            |    | 01   |    |                                |
| 02                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 02   |    |                                |
| 03                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 03   |    |                                |
| 04                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 04   |    |                                |
| 05                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 05   |    |                                |
| 06                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 06   |    |                                |
| 07                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 07   |    |                                |
| 08                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 08   |    |                                |
| 09                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 09   |    |                                |
| 10                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 10   |    |                                |
| 11                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 11   |    |                                |
| 12                                           |                                             |                   |                  |    |                              |    | 12   |    |                                |
|                                              |                                             | TOTAL DE CONTROLE |                  |    |                              |    | 13   |    |                                |

[illegible][illegible][illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |           | DENOMINAÇÃO |                                           |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------|
| Ordem              | Descrição | Ordem       | Descrição                                 |
| 01                 | 116111    | 01          | RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDO PELO ÓRGÃO |
| 02                 |           | 02          | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO                 |
| 03                 |           | 03          |                                           |
| 04                 |           | 04          |                                           |

| OBSERVAÇÕES |  |
|-------------|--|
| 01          |  |
| 02          |  |
| 03          |  |

|                                    |                                                                                       |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES      |                                                                                       | DATA     |
| MILTON DE CERQUEIRA FILHO          |                                                                                       | 27/07/84 |
| CARGO/FUNÇÃO                       | ASSINATURA                                                                            |          |
| GERENTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV |  |          |

|                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| SISTEMA<br>SAPE | <br>MINISTÉRIO DO INTERIOR<br>SECRETARIA GERAL | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
|                 |                                                                                                                                 | 01 CODIFICAÇÃO<br><table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>AND</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </table> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | U | PROJETO | SUBPROJETO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | F | AND | T | M | 6 | 8 |
| 1               | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 0                 | 1                 | 2                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| U               | PROJETO                                                                                                                         | SUBPROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO | PROJETO EXECUTIVO |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 9               | 0                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 0                 | 0                 | 0                 | 6                 | 6                 | 0                 | 0                 | 1                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 3               | 2                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| F               | AND                                                                                                                             | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |
| 6               | 8                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 02 PROJETO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO DAS ROTAS N/NE/L/O E REGIÕES ESPECIAIS |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

|                       |                           |              |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 40 MEDIDAS CORRETIVAS |                           |              |
| 10 ITEM               | 11 (PARA USO DA GERÊNCIA) | 12 DESCRIÇÃO |
| 01                    |                           |              |
| 02                    |                           |              |
| 03                    |                           |              |
| 04                    |                           |              |

|                                              |                   |         |                  |                   |         |     |  |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|---------|-----|--|
| 41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS |                   |         |                  |                   |         |     |  |
| 13 DENOMINAÇÃO DA FONTE                      | 14 VALOR APLICADO | 15 ITEM | 16 Cód. DA FONTE | 17 VALOR RECEBIDO | 18 DATA |     |  |
| FONTE NÃO PROGRAMADA                         |                   |         |                  |                   | DIA     | MES |  |
| APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR         |                   |         |                  |                   |         |     |  |

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| 42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE        |                        |
| DISCRIMINAÇÃO                          | REALIZADO NO TRIMESTRE |
| 19 PAGAMENTOS PENDENTES                |                        |
| 20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO |                        |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 43 COMENTÁRIOS GERAIS |                                      |
| 21 ITEM               | 22 DESCRIÇÃO                         |
| 01                    | RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELO |
| 02                    | ORGAO RESPONSÁVEL PELA OBRA          |
| 03                    |                                      |
| 04                    |                                      |
| 05                    |                                      |
| 06                    |                                      |
| 07                    |                                      |
| 08                    |                                      |

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS              |                                                                                                      |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO                    |                                                                                                      |
| NOME<br>MILTON DE CERQUEIRA FILHO              | DATA<br>27/07/87                                                                                     |
| CARGO/FUNÇÃO<br>GERENTE DO PROGRAMA ESP. DE TV | ASSINATURA<br>  |
| ORDENADOR DA DESPESA                           |                                                                                                      |
| NOME                                           | DATA                                                                                                 |
| CARGO/FUNÇÃO                                   | ASSINATURA<br>X  |



PROMAT

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERAÇÃO)

| U  | PROJETO | ANO | TRIMESTRE | OUTRO | OUTRO |
|----|---------|-----|-----------|-------|-------|
| 90 | 1400    | 022 | 041       | 4     | 4     |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT       |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES     |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONST. 2ª FASE DO PARQUE DE EXPOSICAO-BARRA DO GARÇAS.     |
| ORÇAO             | MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS           |
| UNIDADE           | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE |
| RESP. P/ EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 01                       | 02         | 03        | 04           | 05         | 06        |
|                          |            |           |              |            |           |

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO              |                | 01   | 211518          |                |      |
|                             |                | 02   |                 |                |      |
|                             |                | 03   |                 |                |      |
|                             |                | 04   |                 |                |      |
|                             |                | 05   |                 |                |      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2000           | 06   | 800005          |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS            | 2000           | 07   |                 |                |      |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS               | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| CONSTR SEG FASE DO PARQUE DE EXPOSICAO | M2               | 950                          | 01   | 275                            |
|                                        |                  |                              | 02   |                                |
|                                        |                  |                              | 03   |                                |
|                                        |                  |                              | 04   |                                |
|                                        |                  |                              | 05   |                                |
|                                        |                  |                              | 06   |                                |
|                                        |                  |                              | 07   |                                |
|                                        |                  |                              | 08   |                                |
|                                        |                  |                              | 09   |                                |
|                                        |                  |                              | 10   |                                |
|                                        |                  |                              | 11   |                                |
|                                        |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                      |                  | 99                           |      | 275                            |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE            | FASE | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA |
|--------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| SERVICOS PRELIMINARES          | 01   | 01            | 04             | 04            |                |
| ESTRUTURA DE MADEIRA           | 02   | 01            | 04             | 05            |                |
| COBERTURA                      | 03   | 01            | 05             | 06            |                |
| PISO                           | 04   | 01            | 06             | 06            |                |
| BEBEDOURO E COCHOS             | 05   | 01            | 06             | 07            |                |
| INSTALACAO HIDRAULICA          | 06   | 01            | 07             | 08            |                |
| INSTALACAO ELETRICA            | 07   | 01            | 07             | 09            |                |
| EXECUCAO DE CERCAO E PORTEIRAS | 08   | 01            | 09             | 03            |                |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |                       | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO QUANTIDADE            | REALIZAÇÃO QUANTIDADE |                                         |      |                             |
| M2                | 950                            |                       |                                         | 01   | 19150                       |
| M3                | 7                              |                       |                                         | 02   | 7                           |
| M2                | 615                            |                       |                                         | 03   | 6115                        |
| M2                | 116                            |                       |                                         | 04   | 1116                        |
| M                 | 112                            |                       |                                         | 05   | 1112                        |
| PONTO             | 10                             |                       |                                         | 06   | 110                         |
| PONTO             | 15                             |                       |                                         | 07   | 115                         |
| M2                | 453                            |                       |                                         | 08   | 11710                       |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |                       |                                         | 99   | 31593                       |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 81                            |                                     |                 | 77        |                                    | 01   |                        |
| 64000                         |                                     |                 | 448       |                                    | 02   |                        |
| 3226                          |                                     |                 | 1984      |                                    | 03   |                        |
| 2551                          |                                     |                 | 296       |                                    | 04   |                        |
| 3196                          |                                     |                 | 358       |                                    | 05   |                        |
| 18100                         |                                     |                 | 181       |                                    | 06   |                        |
| 19733                         |                                     |                 | 296       |                                    | 07   |                        |
| 1898                          |                                     |                 | 860       |                                    | 08   | 2000                   |
| SUBTOTAL                      |                                     |                 | 4500      |                                    | 99   | 2000                   |
| EQUIPAMENTOS                  |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                         |                                     |                 | 4500      |                                    | 99   | 2000                   |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| QTD. DESVIO | QTD. DESVIO | DENOMINAÇÃO                      |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| 116         | 01          | Recursos Federais não recebidos  |
| 116         | 02          | Pagamentos pendentes             |
|             | 03          | Adiantamento na execução de fase |

**OBSERVAÇÕES**

01 A APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NO TRIMESTRE  
02 RE REFERE-SE AO SALDO DO EXERCÍCIO DE 1970  
03

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES  
Eduardo José de Silva  
Eng Civil/Ch Divisão de Registros  
04/10/73

SISTEMA  
SAPE/GRAFFMINISTÉRIO DO INTERIO  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400 022 033 4 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

## ACOMPANHAMENTO

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 20 IDENTIFICAÇÃO  |                                                             |
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT        |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES      |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONSTRUÇÃO DE PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE BARRA DO GARÇA |
| ORGÃO             | MINISTERIO DO INTERIO-ENTIDADES SUPERVISIONADAS             |
| UNIDADE           | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE  |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                            |

|               |  |
|---------------|--|
| 21 PENDÊNCIAS |  |
|---------------|--|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 22 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                |
| 23 ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR      |                |
| 24 EM EXECUÇÃO                   | 25 PARALISADO  |
| 26 CONCLUÍDO                     | 27 EM EXECUÇÃO |
| 28 PARALISADO                    | 29 CONCLUÍDO   |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 24 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00) |  |
| 25 DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                                    |  |
| 26 VALOR APLICADO                                                                          |  |
| 27 ITEM                                                                                    |  |
| 28 CÓDIGO DA FONTE                                                                         |  |
| 29 VALOR RECEBIDO                                                                          |  |
| 30 DATA                                                                                    |  |
| 31 DIA                                                                                     |  |
| 32 MES                                                                                     |  |
| PIN-PROGRAMADO                                                                             |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                                           |  |
| 99                                                                                         |  |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| 33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |  |
| 34 DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     |  |
| 35 CÓDIGO INDICADOR                             |  |
| 36 QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO                 |  |
| 37 ITEM                                         |  |
| 38 QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE               |  |
| 39 CONSTR DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA        |  |
| 40                                              |  |
| 41                                              |  |
| 42                                              |  |
| 43                                              |  |
| 44                                              |  |
| 45                                              |  |
| 46                                              |  |
| 47                                              |  |
| 48                                              |  |
| 49                                              |  |
| 50                                              |  |
| 51                                              |  |
| 52                                              |  |
| TOTAL DE CONTROLE                               |  |
| 99                                              |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO |  |
| 35 DENOMINAÇÃO DA FASE            |  |
| 36 FASE                           |  |
| 37 META                           |  |
| 38 MÊS INÍCIO                     |  |
| 39 MÊS TÉRMINO                    |  |
| 40                                |  |
| 41                                |  |
| 42                                |  |
| 43                                |  |
| 44                                |  |
| 45                                |  |
| 46                                |  |
| 47                                |  |
| 48                                |  |
| 49                                |  |
| 50                                |  |
| 51                                |  |
| 52                                |  |
| 53                                |  |
| 54                                |  |
| 55                                |  |
| 56                                |  |
| 57                                |  |
| 58                                |  |
| 59                                |  |
| 60                                |  |
| 61                                |  |
| 62                                |  |
| 63                                |  |
| 64                                |  |
| 65                                |  |
| 66                                |  |
| 67                                |  |
| 68                                |  |
| 69                                |  |
| 70                                |  |
| 71                                |  |
| 72                                |  |
| 73                                |  |
| 74                                |  |
| 75                                |  |
| 76                                |  |
| 77                                |  |
| 78                                |  |
| 79                                |  |
| 80                                |  |
| 81                                |  |
| 82                                |  |
| 83                                |  |
| 84                                |  |
| 85                                |  |
| 86                                |  |
| 87                                |  |
| 88                                |  |
| 89                                |  |
| 90                                |  |
| 91                                |  |
| 92                                |  |
| 93                                |  |
| 94                                |  |
| 95                                |  |
| 96                                |  |
| 97                                |  |
| 98                                |  |
| 99                                |  |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| 35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES                |  |
| 36 ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE          |  |
| 37 PREVISÃO                                |  |
| 38 REALIZAÇÃO                              |  |
| 39 QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |  |
| 40 FASE                                    |  |
| 41 QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE             |  |
| 42                                         |  |
| 43                                         |  |
| 44                                         |  |
| 45                                         |  |
| 46                                         |  |
| 47                                         |  |
| 48                                         |  |
| 49                                         |  |
| 50                                         |  |
| 51                                         |  |
| 52                                         |  |
| 53                                         |  |
| 54                                         |  |
| 55                                         |  |
| 56                                         |  |
| 57                                         |  |
| 58                                         |  |
| 59                                         |  |
| 60                                         |  |
| 61                                         |  |
| 62                                         |  |
| 63                                         |  |
| 64                                         |  |
| 65                                         |  |
| 66                                         |  |
| 67                                         |  |
| 68                                         |  |
| 69                                         |  |
| 70                                         |  |
| 71                                         |  |
| 72                                         |  |
| 73                                         |  |
| 74                                         |  |
| 75                                         |  |
| 76                                         |  |
| 77                                         |  |
| 78                                         |  |
| 79                                         |  |
| 80                                         |  |
| 81                                         |  |
| 82                                         |  |
| 83                                         |  |
| 84                                         |  |
| 85                                         |  |
| 86                                         |  |
| 87                                         |  |
| 88                                         |  |
| 89                                         |  |
| 90                                         |  |
| 91                                         |  |
| 92                                         |  |
| 93                                         |  |
| 94                                         |  |
| 95                                         |  |
| 96                                         |  |
| 97                                         |  |
| 98                                         |  |
| 99                                         |  |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |  |
| 37 PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)                   |  |
| 38 ATÉ O TRIMESTRE                                 |  |
| 39 REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR              |  |
| 40 FASE                                            |  |
| 41 REALIZADO NO TRIMESTRE                          |  |
| 42                                                 |  |
| 43                                                 |  |
| 44                                                 |  |
| 45                                                 |  |
| 46                                                 |  |
| 47                                                 |  |
| 48                                                 |  |
| 49                                                 |  |
| 50                                                 |  |
| 51                                                 |  |
| 52                                                 |  |
| 53                                                 |  |
| 54                                                 |  |
| 55                                                 |  |
| 56                                                 |  |
| 57                                                 |  |
| 58                                                 |  |
| 59                                                 |  |
| 60                                                 |  |
| 61                                                 |  |
| 62                                                 |  |
| 63                                                 |  |
| 64                                                 |  |
| 65                                                 |  |
| 66                                                 |  |
| 67                                                 |  |
| 68                                                 |  |
| 69                                                 |  |
| 70                                                 |  |
| 71                                                 |  |
| 72                                                 |  |
| 73                                                 |  |
| 74                                                 |  |
| 75                                                 |  |
| 76                                                 |  |
| 77                                                 |  |
| 78                                                 |  |
| 79                                                 |  |
| 80                                                 |  |
| 81                                                 |  |
| 82                                                 |  |
| 83                                                 |  |
| 84                                                 |  |
| 85                                                 |  |
| 86                                                 |  |
| 87                                                 |  |
| 88                                                 |  |
| 89                                                 |  |
| 90                                                 |  |
| 91                                                 |  |
| 92                                                 |  |
| 93                                                 |  |
| 94                                                 |  |
| 95                                                 |  |
| 96                                                 |  |
| 97                                                 |  |
| 98                                                 |  |
| 99                                                 |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 37 CAUSAS DOS DESVIOS |  |
| 38 DENOMINAÇÃO        |  |
| 39                    |  |
| 40                    |  |
| 41                    |  |
| 42                    |  |
| 43                    |  |
| 44                    |  |
| 45                    |  |
| 46                    |  |
| 47                    |  |
| 48                    |  |
| 49                    |  |
| 50                    |  |
| 51                    |  |
| 52                    |  |
| 53                    |  |
| 54                    |  |
| 55                    |  |
| 56                    |  |
| 57                    |  |
| 58                    |  |
| 59                    |  |
| 60                    |  |
| 61                    |  |
| 62                    |  |
| 63                    |  |
| 64                    |  |
| 65                    |  |
| 66                    |  |
| 67                    |  |
| 68                    |  |
| 69                    |  |
| 70                    |  |
| 71                    |  |
| 72                    |  |
| 73                    |  |
| 74                    |  |
| 75                    |  |
| 76                    |  |
| 77                    |  |
| 78                    |  |
| 79                    |  |
| 80                    |  |
| 81                    |  |
| 82                    |  |
| 83                    |  |
| 84                    |  |
| 85                    |  |
| 86                    |  |
| 87                    |  |
| 88                    |  |
| 89                    |  |
| 90                    |  |
| 91                    |  |
| 92                    |  |
| 93                    |  |
| 94                    |  |
| 95                    |  |
| 96                    |  |
| 97                    |  |
| 98                    |  |
| 99                    |  |

|                |  |
|----------------|--|
| 38 OBSERVAÇÕES |  |
| 39 DESCRIÇÃO   |  |
| 40             |  |
| 41             |  |
| 42             |  |
| 43             |  |
| 44             |  |
| 45             |  |
| 46             |  |
| 47             |  |
| 48             |  |
| 49             |  |
| 50             |  |
| 51             |  |
| 52             |  |
| 53             |  |
| 54             |  |
| 55             |  |
| 56             |  |
| 57             |  |
| 58             |  |
| 59             |  |
| 60             |  |
| 61             |  |
| 62             |  |
| 63             |  |
| 64             |  |
| 65             |  |
| 66             |  |
| 67             |  |
| 68             |  |
| 69             |  |
| 70             |  |
| 71             |  |
| 72             |  |
| 73             |  |
| 74             |  |
| 75             |  |
| 76             |  |
| 77             |  |
| 78             |  |
| 79             |  |
| 80             |  |
| 81             |  |
| 82             |  |
| 83             |  |
| 84             |  |
| 85             |  |
| 86             |  |
| 87             |  |
| 88             |  |
| 89             |  |
| 90             |  |
| 91             |  |
| 92             |  |
| 93             |  |
| 94             |  |
| 95             |  |
| 96             |  |
| 97             |  |
| 98             |  |
| 99             |  |

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Edson José da Silva

Eng Civil/Ch. Divisão de Projetos

04/10/85

# SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

COORDENAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

| U  | PROJETO | PROG. | PROG. | PROG. | D.V. |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
| 90 | 1400    | 022   | 036   | 1     |      |

| F | ANO | T | M |
|---|-----|---|---|
| 4 | 83  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

## ACOMPANHAMENTO

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

PROJ. EXECUTIVO: PAVIMENTACAO DE RUAS EM BARRA DO GARCAS

ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATE O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1                        | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       |                | 01   | 211518          |                |      |
|                      |                | 02   |                 |                |      |
|                      |                | 03   |                 |                |      |
|                      |                | 04   |                 |                |      |
|                      |                | 05   |                 |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     |                | 99   |                 |                |      |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| PAVIMENTACAO DE RUAS EM BARRA DO GARCAS | M2               | 1960                         | 01   |                                |
|                                         |                  |                              | 02   |                                |
|                                         |                  |                              | 03   |                                |
|                                         |                  |                              | 04   |                                |
|                                         |                  |                              | 05   |                                |
|                                         |                  |                              | 06   |                                |
|                                         |                  |                              | 07   |                                |
|                                         |                  |                              | 08   |                                |
|                                         |                  |                              | 09   |                                |
|                                         |                  |                              | 10   |                                |
|                                         |                  |                              | 11   |                                |
|                                         |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                       |                  |                              | 99   |                                |

**RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE                        | FASE | META | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|--------------------------------------------|------|------|------------|-------------|
|                                            |      |      | PREV       | REAL        |
| AQUIS E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS | 01   | 01   | 04         | 02          |
| EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO   | 02   | 01   | 04         | 11          |
| LIMPEZA DA OBRA                            | 03   | 01   | 03         | 03          |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| M2                | 930                            |            |                                         | 01   |                             |
| M                 | 240                            |            |                                         | 02   |                             |
| PERCEN            |                                |            |                                         | 03   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |            |                                         | 99   |                             |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 4301         |                                     | 4000            |           |                                    | 01   |                        |
| 4166         |                                     | 1000            |           |                                    | 02   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 03   |                        |
| SUBTOTAL     |                                     | 5000            |           |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL        |                                     | 5000            |           |                                    | 99   |                        |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| CODIGO | DENOMINAÇÃO                           |
|--------|---------------------------------------|
| 01     | 16101 Recursos Federais não recebidos |
| 02     |                                       |
| 03     |                                       |
| 04     |                                       |

**OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

NOME: Edson José da Silva

CARGO/FUNÇÃO: Eng. Civil/Ch. Divisão de Projetos

DATA: 04/10/83

SIGNATURA: [Assinatura]

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 022 039 8  
90 1400

ANO 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT  
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES  
PROJ. EXECUTIVO: CONST. PREDIO P/ INSTALACAO SIST. DDD TELEMAT-S. ANT. LEVERGER  
ORGÃO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE  
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO

01 1 2 3 1 2 3

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN PROGRAMADO       |                | 01   | 211518          |                |      |
|                      |                | 02   |                 |                |      |
|                      |                | 03   |                 |                |      |
|                      |                | 04   |                 |                |      |
|                      |                | 05   |                 |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99             |      |                 |                |      |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                      | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| CONST. PREDIO PARA INST. SIST. DDD DA TELEMAT | M2               | 18                           | 01   |                                |
|                                               |                  |                              | 02   |                                |
|                                               |                  |                              | 03   |                                |
|                                               |                  |                              | 04   |                                |
|                                               |                  |                              | 05   |                                |
|                                               |                  |                              | 06   |                                |
|                                               |                  |                              | 07   |                                |
|                                               |                  |                              | 08   |                                |
|                                               |                  |                              | 09   |                                |
|                                               |                  |                              | 10   |                                |
|                                               |                  |                              | 11   |                                |
|                                               |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                             |                  | 99                           |      |                                |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE         | FASE | META | MÊS INÍCIO | MÊS TÉRMINO |
|-----------------------------|------|------|------------|-------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES       | 01   | 01   | 04         | 04          |
| FUNDAÇÃO                    | 02   | 01   | 04         | 04          |
| ESTRUTURA                   | 03   | 01   | 04         | 05          |
| ALVENARIA                   | 04   | 01   | 05         | 07          |
| ESQUADRIAS E VIDROS         | 05   | 01   | 07         | 07          |
| COBERTURA                   | 06   | 01   | 07         | 09          |
| PISO                        | 07   | 01   | 10         | 11          |
| REVESTIMENTO                | 08   | 01   | 11         | 12          |
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | 09   | 01   | 07         | 01          |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA         | 10   | 01   | 07         | 01          |
| PINTURA                     | 11   | 01   | 01         | 02          |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | 12   | 01   | 07         | 03          |

**POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M2                | 17       |            |                                         | 01   | 17                          |
| M3                | 4        |            |                                         | 02   | 4                           |
| M3                | 1        |            |                                         | 03   | 1                           |
| M2                | 54       |            |                                         | 04   | 54                          |
| M2                | 6        |            |                                         | 05   | 6                           |
| M2                | 18       |            |                                         | 06   | 18                          |
| M2                |          |            |                                         | 07   | 6                           |
| M2                |          |            |                                         | 08   | 18                          |
| PONTO             | 3        |            |                                         | 09   | 3                           |
| PONTO             | 5        |            |                                         | 10   | 5                           |
| M2                |          |            |                                         | 11   | 124                         |
| PERCEN            |          |            |                                         | 12   | 100                         |
| TOTAL DE CONTROLE |          |            | 99                                      |      | 1456                        |

**POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00 | ATE O TRIMESTRE                     | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE      | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|
| PREVISTO                    | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO                           | REALIZADO |                        |
| 14647                       |                                     | 249                                |           | 01                     |
| 51250                       |                                     | 205                                |           | 02                     |
| 24000                       |                                     | 24                                 |           | 03                     |
| 5555                        |                                     | 300                                |           | 04                     |
| 26500                       |                                     | 159                                |           | 05                     |
| 13277                       |                                     | 239                                |           | 06                     |
|                             |                                     |                                    |           | 07                     |
|                             |                                     |                                    |           | 08                     |
| 37666                       |                                     | 113                                |           | 09                     |
| 22200                       |                                     | 111                                |           | 10                     |
|                             |                                     |                                    |           | 11                     |
|                             |                                     |                                    |           | 12                     |
| SUBTOTAL                    |                                     | 1400                               |           | 99                     |
| EQUIPAMENTOS                |                                     |                                    |           | 97                     |
| TOTAL                       |                                     | 1400                               |           | 99                     |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO                     |
|------|--------|---------------------------------|
| 01   | 16101  | Recursos Federais não recebidos |
| 02   | 16125  | Pagamentos Pendentes            |
| 03   |        |                                 |
| 04   |        |                                 |

**OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

ELABORADO POR: [Assinatura]  
DATA: 02/10/82  
LOCAL: [Assinatura]  
CARGO: [Assinatura]

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 1400 021 041 6 4 83 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

30 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO

PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO PRACA NO BAIRRO BURITI EM DIAMANTINO-MT

ORGÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UNIDADE: SECRETARIA GERAL - (MINISTÉRIO DO INTERIOR)

RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

35 PENDÊNCIAS

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

31.1 SITUAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

31.2 SITUAÇÃO NO TRIMESTRE

31.3 SITUAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

31.4 SITUAÇÃO NO TRIMESTRE

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| 13                          | 14             | 15   | 16              | 17             | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
|                             |                | 01   |                 |                |      |      |      |      |      |
|                             |                | 02   |                 |                |      |      |      |      |      |
|                             |                | 03   |                 |                |      |      |      |      |      |
|                             |                | 04   |                 |                |      |      |      |      |      |
|                             |                | 05   |                 |                |      |      |      |      |      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                |      | 800005          |                |      |      |      |      |      |
| TOTAIS RECEBIDOS            | 99             | 580  |                 | 580            |      |      |      |      |      |

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| 23                                | 24               | 25                           | 26   | 27                             | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS          | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| PRACA NO BAIRRO BURITI CONSTRUÍDA | M2               | 1862                         | 01   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 02   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 03   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 04   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 05   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 06   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 07   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 08   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 09   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 10   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 11   |                                |      |      |      |      |      |
|                                   |                  |                              | 12   |                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE CONTROLE                 |                  |                              |      | 99                             |      |      |      |      |      |

34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| 35                                         | 36   | 37   | 38         | 39    | 40    | 41          | 42    | 43    | 44   |
|--------------------------------------------|------|------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|------|
| DENOMINAÇÃO DA FASE                        | FASE | META | MÊS INÍCIO | PREV. | REAL. | MÊS TÉRMINO | PREV. | REAL. | DATA |
| EXECUÇÃO DE CANTEIRO E MEIO FIO            | 01   | 01   | 04         |       |       | 06          |       |       |      |
| BANCOS DE CONCRETO                         | 02   | 01   | 04         |       |       | 06          |       |       |      |
| PLANTIO DE ÁRVORES                         | 03   | 01   | 04         |       |       | 06          |       |       |      |
| FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA            | 04   | 01   | 04         |       |       | 06          |       |       |      |
| FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SEIXOS ROLADOS | 05   | 01   | 04         |       |       | 06          |       |       |      |

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| 36                | 37         | 38       |            | 39       |                                         | 40   | 41                          | 42 | 43 |
|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|----|----|
|                   |            | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | PREVISÃO | REALIZAÇÃO                              |      |                             |    |    |
| UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | %        | QUANTIDADE | %        | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |    |    |
| M                 | 405        |          |            |          |                                         | 01   |                             |    |    |
| UNID              | 12         |          |            |          |                                         | 02   |                             |    |    |
| UNID              | 17         |          |            |          |                                         | 03   |                             |    |    |
| M2                | 1862       |          |            |          |                                         | 04   |                             |    |    |
| M3                | 44         |          |            |          |                                         | 05   |                             |    |    |
| TOTAL DE CONTROLE |            |          |            |          |                                         | 99   |                             |    |    |

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| 37                          | 38                                  | 39       | 40        | 41                                 | 42                     | 43 | 44 | 45 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------|----|----|----|
|                             |                                     |          |           |                                    |                        |    |    |    |
| PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00 | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | REALIZADO NO TRIMESTRE |    |    |    |
| 582                         |                                     | 236      |           |                                    | 01                     |    |    |    |
| 5000                        |                                     | 60       |           |                                    | 02                     |    |    |    |
| 1529                        |                                     | 26       |           |                                    | 03                     |    |    |    |
| 106                         |                                     | 199      |           |                                    | 04                     |    |    |    |
| 1340                        |                                     | 59       |           |                                    | 05                     |    |    |    |
| SUBTOTAL                    |                                     | 580      |           |                                    | 99                     |    |    |    |
| EQUIPAMENTOS                |                                     |          |           |                                    | 97                     |    |    |    |
| TOTAL                       |                                     | 580      |           |                                    | 99                     |    |    |    |

37 CAUSAS DOS DESVIOS

| 38   | 39     | 40                                       | 41   | 42   | 43   |
|------|--------|------------------------------------------|------|------|------|
| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                              | DATA | DATA | DATA |
| 01   | 12110  | PROBLEMAS RELACIONADOS COM A EMPREITEIRA |      |      |      |
| 02   |        |                                          |      |      |      |
| 03   |        |                                          |      |      |      |
| 04   |        |                                          |      |      |      |

38 OBSERVAÇÕES

| 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   |
|------|------|------|------|------|------|
| ITEM | DATA | DATA | DATA | DATA | DATA |
| 01   |      |      |      |      |      |
| 02   |      |      |      |      |      |
| 03   |      |      |      |      |      |

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: EDSON TOZE DA SILVA

CARGO: Eng. Civil/Ch. Divisão de Projetos

DATA: 04/10/82

SIGNATURA: [Assinatura]

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO SUB PROJETO SUB PROJETO D.V. F ANO T M  
90 1400 021 043 4 4 83 2

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**20 IDENTIFICAÇÃO**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT        |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO                 |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO SAO BENEDITO EM DIAMANTINO/MT |
| ORÇAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA               |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)                 |
| RESP. P/ EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                            |

**20 PENDÊNCIAS**

**31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATE O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUCAO              | PARALISADO | CONCLUIDO | EM EXECUCAO  | PARALISADO | CONCLUIDO |
| 01                       | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |

**32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA DIA MES |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|--------------|
|                             |                | 01   |                 |                |              |
|                             |                | 02   |                 |                |              |
|                             |                | 03   |                 |                |              |
|                             |                | 04   |                 |                |              |
|                             |                | 05   |                 |                |              |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                |      |                 | 800005         |              |
| TOTAIS RECEBIDOS            | 99             | 1250 |                 | 1750           |              |

**33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                   | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01 PRACA NO BAIRRO SAO BENEDITO CONSTRUIDA | M2               | 515                          | 01   |                                |
|                                            |                  |                              | 02   |                                |
|                                            |                  |                              | 03   |                                |
|                                            |                  |                              | 04   |                                |
|                                            |                  |                              | 05   |                                |
|                                            |                  |                              | 06   |                                |
|                                            |                  |                              | 07   |                                |
|                                            |                  |                              | 08   |                                |
|                                            |                  |                              | 09   |                                |
|                                            |                  |                              | 10   |                                |
|                                            |                  |                              | 11   |                                |
|                                            |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                          |                  |                              |      | 99                             |

**34 RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE           | FASE | META | MES INICIO | MES FIM | MES INICIO | MES FIM |
|-------------------------------|------|------|------------|---------|------------|---------|
| LASTRO DE CONCRETO SARRAFEADO | 01   | 01   | 04         |         | 06         |         |
| PISO EM PARALELEPÍPEDOS       | 02   | 01   | 04         |         | 06         |         |
| FLOREIRAS EM ALVENARIA        | 03   | 01   | 04         |         | 06         |         |
| BANCOS EM ALVENARIA           | 04   | 01   | 04         |         | 06         |         |
| INSTALAÇÃO ELETRICA           | 05   | 01   | 04         |         | 06         |         |
| INSTALAÇÃO HIDRAULICA         | 06   | 01   | 04         |         | 06         |         |

**35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| M2                | 188                            |            |                                         | 01   |                             |
| M2                | 515                            |            |                                         | 02   |                             |
| UNID.             | 22                             |            |                                         | 03   |                             |
| UNID.             | 20                             |            |                                         | 04   |                             |
| PONTO             | 12                             |            |                                         | 05   |                             |
| PONTO             | 9                              |            |                                         | 06   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |            |                                         |      | 99                          |

**36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 835          |                                     | 157             |           |                                    | 01   |                        |
| 1429         |                                     | 736             |           |                                    | 02   |                        |
| 10454        |                                     | 230             |           |                                    | 03   |                        |
| 7800         |                                     | 156             |           |                                    | 04   |                        |
| 33250        |                                     | 399             |           |                                    | 05   |                        |
| 8000         |                                     | 72              |           |                                    | 06   |                        |
| SUBTOTAL     |                                     | 1750            |           |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL        |                                     | 1750            |           |                                    | 98   |                        |

**37 CAUSAS DOS DESVIOS**

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                              |
|------|--------|------------------------------------------|
| 01   | 1210   | Problemas relacionados com a empreiteira |
| 02   |        |                                          |
| 03   |        |                                          |
| 04   |        |                                          |

**38 OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DATA | DESCRIÇÃO |
|------|------|-----------|
| 01   |      |           |
| 02   |      |           |
| 03   |      |           |

**39 RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO**

Elaborado por: *Edson José da Silva* Data: *04/10/83*

Aprovado por: *Eng. Civil/Ch. Divisão Projetos*

| OBSERVAÇÕES |  | CLASSIFICAÇÃO |  |
|-------------|--|---------------|--|
| 01          |  |               |  |
| 02          |  |               |  |
| 03          |  |               |  |

1. REPRESENTAÇÃO PLANA DEFORMANDO O PLANO

2. DATA

3. LOCALIDADE

4. ASSINATURA



| 29 IDENTIFICAÇÃO  |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMAT |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADE DE PORTE MEDIO              |
| PROJ. EXECUTIVO   | PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO - CUIABÁ          |
| ORÇAO             | MINISTÉRIO DO INTERIOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA           |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL - (MINISTÉRIO DO INTERIOR)             |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO                     |

30 PENDÊNCIAS

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |     |                          |            |           |              |            |           |
|-------------------------------|-----|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| S                             | TRM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|                               |     | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 01                            |     | 1                        | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |

| 32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00) |    |                |    |                                |                 |                                     |    |                                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|------|-----|
| 13                                                                                         | 14 | 15             | 16 | 17                             | 18              | 19                                  | 20 | 21                              | 22   | 23  |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                                       |    | VALOR APLICADO |    | ITEM                           | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO                      |    |                                 | DATA |     |
|                                                                                            |    |                |    |                                |                 |                                     |    |                                 | DIÁ  | MÊS |
| SALDO                                                                                      |    | 1.141.060      |    | 01                             |                 |                                     |    |                                 |      |     |
|                                                                                            |    |                |    | 02                             |                 |                                     |    |                                 |      |     |
|                                                                                            |    |                |    | 03                             |                 |                                     |    |                                 |      |     |
|                                                                                            |    |                |    | 04                             |                 |                                     |    |                                 |      |     |
|                                                                                            |    |                |    | 05                             |                 |                                     |    |                                 |      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                                           |    | ITEM           | 14 | TOTAL APLICADO ATÉ O TRIMESTRE |                 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR |    | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE |      |     |
|                                                                                            |    | 99             |    | 1.141.060                      |                 | 1.141.060                           |    |                                 |      |     |

| 20 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                                       |  |  |  | 21               |                              | 22   |                                | 23 |  | 24 |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|----|--|----|--|
| 01                                              | DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS              |  |  |  | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |    |  |    |  |
| 01                                              | PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SÃO CARASTIÃO |  |  |  | M                | 19.57                        | 01   | 119.57                         |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 02   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 03   |                                |    |  |    |  |
| 02                                              |                                       |  |  |  |                  |                              | 04   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 05   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 06   |                                |    |  |    |  |
| 03                                              |                                       |  |  |  |                  |                              | 07   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 08   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 09   |                                |    |  |    |  |
| 04                                              |                                       |  |  |  |                  |                              | 10   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 11   |                                |    |  |    |  |
|                                                 |                                       |  |  |  |                  |                              | 12   |                                |    |  |    |  |
| TOTAL DE CONTROLE                               |                                       |  |  |  |                  |                              | 99   | 119.57                         |    |  |    |  |

[illegible][illegible][illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |    |    |    | DENOMINACAO |    |
|--------------------|----|----|----|-------------|----|
| 01                 | 02 | 03 | 04 | 05          | 06 |
| 01                 |    |    |    |             |    |
| 02                 |    |    |    |             |    |
| 03                 |    |    |    |             |    |
| 04                 |    |    |    |             |    |

[illegible]

1 - RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO  
EDSON JOSÉ DA SILVA  
1. ASSINATURA DO  
Caro: Caro: Cl. Division de Trânsito 05/10/83  
1. ASSINATURA DO



MINISTÉRIO DO INTER  
SECRETARIA GERAL

**CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA**

| U  | PROJETO | SUB<br>PROJETO | SUB<br>PROJETO | SUB<br>D.V. | F | ANO | S | M |
|----|---------|----------------|----------------|-------------|---|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 021            | 047            | 0           | 4 | 83  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

## ACOMPANHAMENTO

29 IDENTIFICAÇÃO

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO          |
| PROD. EXECUTIVO   | PAYMENTACAO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO - CUIABA        |
| ORÇAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA        |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)          |
| RESP. P/ EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                     |

30 PENDÊNCIAS

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           |   | NO TRIMESTRE |            |           |   |
|--------------------------|------------|-----------|---|--------------|------------|-----------|---|
| 1                        | 2          | 3         | 4 | 1            | 2          | 3         | 4 |
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO |   | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |   |
| 1                        | 2          | 3         | 4 | 1            | 2          | 3         | 4 |

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE IEM CR\$ 1.000,00.

| 12                                 | 1              | 3    | 13              | 4              | 10              |
|------------------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|-----------------|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE               | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA<br>DIA MES |
|                                    |                | 01   |                 |                |                 |
|                                    |                | 02   |                 |                |                 |
|                                    |                | 03   |                 |                |                 |
|                                    |                | 04   |                 |                |                 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                | 05   | 800005          |                |                 |
| <b>TOTAIS RECEBIDOS</b> →          | Y12            | 20   | 31060           | Y3             |                 |
|                                    | 99             |      |                 |                |                 |

73 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| 22                                    | 23               | 24                          | 25   | 26                             |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/O EXERCICIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| 01                                    | M2               | 1957                        | 01   |                                |
| PAVIMENTACAO DA AVENIDA SAO SEBASTIAO |                  |                             | 02   |                                |
|                                       |                  |                             | 03   |                                |
|                                       |                  |                             | 04   |                                |
|                                       |                  |                             | 05   |                                |
|                                       |                  |                             | 06   |                                |
| 02                                    |                  |                             | 07   |                                |
|                                       |                  |                             | 08   |                                |
|                                       |                  |                             | 09   |                                |
|                                       |                  |                             | 10   |                                |
|                                       |                  |                             | 11   |                                |
|                                       |                  |                             | 12   |                                |
| 03                                    |                  |                             | 99   |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
| 04                                    |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
|                                       |                  |                             |      |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                     |                  |                             |      |                                |

**34** RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

[illegible]

**35** POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

[illegible]

|    |                                     |          |
|----|-------------------------------------|----------|
| 38 | POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES IEM C# | 1.000,00 |
|----|-------------------------------------|----------|

[illegible]

(37) CAUSAS DOS DESVIOS

| Item | CODIGOS | DESCRIÇÃO         |
|------|---------|-------------------|
| 01   | 15112   | PROJETO CANCELADO |
| 02   |         |                   |
| 03   |         |                   |
| 04   |         |                   |

(28) OBSERVAÇÕES

|    | C.F.S. C.P.L.C.A.B. |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|
| 01 |                     |  |  |  |  |  |
| 02 |                     |  |  |  |  |  |
| 03 |                     |  |  |  |  |  |

(3) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

EDSON JOSÉ DA SILVA  
Eng.º Civil/Ch da Divisão de Projetos

|    |    |    |
|----|----|----|
| 05 | 10 | 85 |
|----|----|----|

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GEFENAL

| U  | PROJETO | PROPOSTA | ANEXO | D.V. | F | ANO | T | M |
|----|---------|----------|-------|------|---|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 022      | 034   | 3    | 4 | 83  | 2 | 2 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT  
 SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES.  
 F-01. EXECUTIVO: PAVIMENTACAO ASEALTICA OLV. TENENTE CORONEL NETO-CUIABA.  
 ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-DESTE  
 RESP. P/ EXECUCAO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**2. PENDENCIAS**

**3. SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATE O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUCAO              | PARALISADO | CONCLUIDO | EM EXECUCAO  | PARALISADO | CONCLUIDO |
| 1                        | 2          | 3         | 4            | 5          | 6         |
|                          |            |           |              |            |           |

**4. RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINACAO DA FONTE | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       |                | 01   | 211518          |                |      |
|                      |                | 02   |                 |                |      |
|                      |                | 03   |                 |                |      |
|                      |                | 04   |                 |                |      |
|                      |                | 05   |                 |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99             |      |                 |                |      |

**5. METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINACAO DOS PRODUTOS                 | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| AVENIDA TENENTE CORONEL NETO PAVIMENTADA | M2               | 6129                         | 01   |                                |
|                                          |                  |                              | 02   |                                |
|                                          |                  |                              | 03   |                                |
|                                          |                  |                              | 04   |                                |
|                                          |                  |                              | 05   |                                |
|                                          |                  |                              | 06   |                                |
|                                          |                  |                              | 07   |                                |
|                                          |                  |                              | 08   |                                |
|                                          |                  |                              | 09   |                                |
|                                          |                  |                              | 10   |                                |
|                                          |                  |                              | 11   |                                |
|                                          |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                        |                  | 99                           |      |                                |

**6. RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINACAO DA FASE     | FASE | META | MES INICIO | MES TERMINO |
|-------------------------|------|------|------------|-------------|
| TERRAPLENAGEM           | 01   | 01   | 04         | 09          |
| DRENAGEM                | 02   | 01   | 04         | 12          |
| PREPARO DO SUB LEITO    | 03   | 01   | 06         | 12          |
| SUB BASE                | 04   | 01   | 06         | 12          |
| BASE                    | 05   | 01   | 06         | 12          |
| IMPRIMACAO              | 06   | 01   | 10         | 12          |
| CAPA DE ROLAMENTO       | 07   | 01   | 10         | 03          |
| GUIAS E SARJETAS        | 08   | 01   | 10         | 03          |
| SERVICOS COMPLEMENTARES | 09   | 01   | 01         | 03          |

**7. POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |                       | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO QUANTIDADE            | REALIZAÇÃO QUANTIDADE |                                         |      |                             |
| M3                | 1918                           |                       |                                         | 01   |                             |
| M                 | 461                            |                       |                                         | 02   |                             |
| M2                | 6592                           |                       |                                         | 03   |                             |
| M3                | 513                            |                       |                                         | 04   |                             |
| M3                | 270                            |                       |                                         | 05   |                             |
| M2                |                                |                       |                                         | 06   |                             |
| M3                |                                |                       |                                         | 07   |                             |
| M                 |                                |                       |                                         | 08   |                             |
| PERCEN            |                                |                       |                                         | 09   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |                       |                                         |      | 99                          |

**8. POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREÇO UNITARIO (EM CR\$ 1,00) | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 3989                          |                                     |                 | 7652      |                                    | 01   |                        |
| 37917                         |                                     |                 | 17680     |                                    | 02   |                        |
| 369                           |                                     |                 | 2436      |                                    | 03   |                        |
| 7658                          |                                     |                 | 3929      |                                    | 04   |                        |
| 7788                          |                                     |                 | 2103      |                                    | 05   |                        |
|                               |                                     |                 |           |                                    | 06   |                        |
|                               |                                     |                 |           |                                    | 07   |                        |
|                               |                                     |                 |           |                                    | 08   |                        |
|                               |                                     |                 |           |                                    | 09   |                        |
| SUBTOTAL                      |                                     |                 | 33600     |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS                  |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                         |                                     |                 | 33600     |                                    | 99   |                        |

**9. CAUSAS DOS DESVIOS**

| ITEM | CODIGO | DENOMINACAO                     |
|------|--------|---------------------------------|
| 01   | 116101 | Recursos Federais não recebidos |
| 02   |        |                                 |
| 03   |        |                                 |
| 04   |        |                                 |

**10. OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRICAO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

**11. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

NOME: Edson José da Silva  
 CARGO/FUNÇÃO: Engº Civil/Ch Divisao de Projetos  
 DATA: 04/10/83  
 ASSINATURA: [Assinatura]







**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

| U  | PROJETO | ANO | PERÍODO | ANO | PERÍODO | ANO | PERÍODO | ANO | PERÍODO | ANO | PERÍODO |
|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 90 | 1400    | 022 | 043     | 2   | 4       | 83  | 2       | 3   |         |     |         |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT       |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES     |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONST. 2ª PARTE DO CENTRO OPERACIONAL - CACERES            |
| ORÇAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS         |
| UNIDADE           | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1                        | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |
| 1                        |            |           |              | 2          |           |

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| 1                    | 2              | 3    | 4               | 5              | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|---|---|---|----|----|----|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |   |   |   |    |    |    |
| PIN - PROGRAMADO     |                | 01   | 211518          |                |      |   |   |   |    |    |    |
|                      |                | 02   |                 |                |      |   |   |   |    |    |    |
|                      |                | 03   |                 |                |      |   |   |   |    |    |    |
|                      |                | 04   |                 |                |      |   |   |   |    |    |    |
|                      |                | 05   |                 |                |      |   |   |   |    |    |    |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99             |      |                 |                |      |   |   |   |    |    |    |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| 1                                      | 2                | 3                            | 4    | 5                              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS               | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |   |   |   |   |    |    |    |
| CONSTR SEG PARTE DO CENTRO OPERACIONAL | M2               | 1064                         | 01   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 02   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 03   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 04   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 05   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 06   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 07   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 08   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 09   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 10   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 11   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
|                                        |                  |                              | 12   |                                |   |   |   |   |    |    |    |
| TOTAL DE CONTROLE                      |                  | 99                           |      |                                |   |   |   |   |    |    |    |

**RELACAO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| 1                           | 2    | 3    | 4          | 5        | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|------|------|------------|----------|-------------|---|---|---|----|----|----|
| DENOMINAÇÃO DA FASE         | FASE | META | MES INÍCIO | MES REAL | MES TÉRMINO |   |   |   |    |    |    |
| SERVICOS PRELIMINARES       | 01   | 01   | 04         |          | 04          |   |   |   |    |    |    |
| FUNDAÇÃO                    | 02   | 01   | 04         |          | 04          |   |   |   |    |    |    |
| ESTRUTURA                   | 03   | 01   | 05         |          | 05          |   |   |   |    |    |    |
| ALVENARIA                   | 04   | 01   | 05         |          | 06          |   |   |   |    |    |    |
| ESQUADRIAS E VIDROS         | 05   | 01   | 06         |          | 07          |   |   |   |    |    |    |
| COBERTURA                   | 06   | 01   | 07         |          | 08          |   |   |   |    |    |    |
| REVESTIMENTO                | 07   | 01   | 08         |          | 09          |   |   |   |    |    |    |
| PISO                        | 08   | 01   | 09         |          | 10          |   |   |   |    |    |    |
| FORRO                       | 09   | 01   | 10         |          | 03          |   |   |   |    |    |    |
| INSTALACOES HIDRO SANITARIA | 10   | 01   | 05         |          | 02          |   |   |   |    |    |    |
| INSTALACAO ELETRICA         | 11   | 01   | 05         |          | 02          |   |   |   |    |    |    |
| PINTURA                     | 12   | 01   | 01         |          | 02          |   |   |   |    |    |    |
| DIVISORIAS DE MADEIRA       | 13   | 01   | 02         |          | 02          |   |   |   |    |    |    |
| URBANIZACAO                 | 14   | 01   | 02         |          | 03          |   |   |   |    |    |    |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
|                   | QUANTIDADE                     | %          | QUANTIDADE                              | %    |                             |
| M2                | 1064                           |            |                                         |      | 01                          |
| M3                | 54                             |            |                                         |      | 02                          |
| M3                | 4                              |            |                                         |      | 03                          |
| M2                | 550                            |            |                                         |      | 04                          |
| M2                | 221                            |            |                                         |      | 05                          |
| M2                | 1008                           |            |                                         |      | 06                          |
| M2                | 983                            |            |                                         |      | 07                          |
| M2                | 45                             |            |                                         |      | 08                          |
| M2                |                                |            |                                         |      | 09                          |
| PONTO             | 18                             |            |                                         |      | 10                          |
| PONTO             | 48                             |            |                                         |      | 11                          |
| M2                |                                |            |                                         |      | 12                          |
| M2                |                                |            |                                         |      | 13                          |
| M2                |                                |            |                                         |      | 14                          |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |            |                                         |      | 99                          |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 256          |                                     | 273             |           |                                    | 01   |                        |
| 36648        |                                     | 1979            |           |                                    | 02   |                        |
| 51500        |                                     | 206             |           |                                    | 03   |                        |
| 2692         |                                     | 1481            |           |                                    | 04   |                        |
| 16542        |                                     | 3656            |           |                                    | 05   |                        |
| 6653         |                                     | 6707            |           |                                    | 06   |                        |
| 1589         |                                     | 1562            |           |                                    | 07   |                        |
| 7911         |                                     | 356             |           |                                    | 08   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 09   |                        |
| 32222        |                                     | 580             |           |                                    | 10   |                        |
| 66666        |                                     | 3200            |           |                                    | 11   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 12   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 13   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 14   |                        |
| SUBTOTAL     |                                     | 20000           |           |                                    | 99   |                        |
| EQUIPAMENTOS |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL        |                                     | 20000           |           |                                    | 99   |                        |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| 1    | 2      | 3                               | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|---------------------------------|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                     |   |   |   |
| 01   | 116101 | Recursos Federais não recebidos |   |   |   |
| 02   |        |                                 |   |   |   |
| 03   |        |                                 |   |   |   |
| 04   |        |                                 |   |   |   |

**OBSERVAÇÕES**

| 1    | 2      | 3           | 4 | 5 | 6 |
|------|--------|-------------|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |   |   |   |
| 01   |        |             |   |   |   |
| 02   |        |             |   |   |   |
| 03   |        |             |   |   |   |

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Nome: Edson José da Silva

Cargo/Função: Eng. Civil/Ch. Divisão de Projetos

Data: 04/10/82

Assinatura: [Assinatura]

[illegible]



**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PUNTO 022 038 9 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT  
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES  
PROJ. EXECUTIVO: CONCLUSAO DO PACO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE  
ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE  
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: EM EXECUÇÃO 1, PARALISADO 2, CONCLUÍDO 3  
NO TRIMESTRE: EM EXECUÇÃO 1, PARALISADO 2, CONCLUÍDO 3

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       |                | 01   | 211518          |                |      |
|                      |                | 02   |                 |                |      |
|                      |                | 03   |                 |                |      |
|                      |                | 04   |                 |                |      |
|                      |                | 05   |                 |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99             |      |                 |                |      |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                  | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| CONCLUSAO PACO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE | M2               | 1517                         | 01   |                                |
|                                           |                  |                              | 02   |                                |
|                                           |                  |                              | 03   |                                |
|                                           |                  |                              | 04   |                                |
|                                           |                  |                              | 05   |                                |
|                                           |                  |                              | 06   |                                |
|                                           |                  |                              | 07   |                                |
|                                           |                  |                              | 08   |                                |
|                                           |                  |                              | 09   |                                |
|                                           |                  |                              | 10   |                                |
|                                           |                  |                              | 11   |                                |
|                                           |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                         |                  | 99                           |      |                                |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE  | FASE | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|----------------------|------|------------|-------------|
| VIDROS               | 01   | 04         | 06          |
| PINTURA              | 02   | 04         | 06          |
| DIVISÓRIAS ESPECIAIS | 03   | 06         | 12          |
| CALCADA              | 04   | 12         | 03          |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| M2                | 125                            |            |                                         | 01   | 125                         |
| M2                | 4045                           |            |                                         | 02   | 4045                        |
| M2                | 279                            |            |                                         | 03   | 279                         |
| M2                |                                |            |                                         | 04   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |            |                                         | 99   | 7320                        |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00 | ATE O TRIMESTRE |                                     | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|
|                             | PREVISTO        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                    |      |                        |
| 6000                        |                 | 750                                 |                                    | 01   |                        |
| 618                         |                 | 2500                                |                                    | 02   |                        |
| 42116                       |                 | 11750                               |                                    | 03   |                        |
|                             |                 |                                     |                                    | 04   |                        |
| SUBTOTAL                    |                 | 15000                               |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS                |                 |                                     |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                       |                 | 15000                               |                                    | 99   |                        |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| CAUSAS DOS DESVIOS | DENOMINAÇÃO                     |
|--------------------|---------------------------------|
| 01                 | Recursos Federais não recebidos |
| 02                 | Pagamentos Pendentes            |
| 03                 |                                 |
| 04                 |                                 |

**OBSERVAÇÕES**

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Nome: Edson José da Silva  
Cargo: Eng. Civil/Ch. Divisão de Projetos  
Data: 03/10/83

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 90 1400 022 037 0  
F ANO 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT  
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES  
PROJ. EXECUTIVO: PAVIMENTACAO SISTEMA VIARIO PACO MUNICIPAL DE VAZEA GRANDE  
ONCAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE  
RESP. P/ EXECUCAO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS**

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: EM EXECUCAO 1, PARALISADO 2, CONCLUIDO 3  
NO TRIMESTRE: EM EXECUCAO 1, PARALISADO 2, CONCLUIDO 3

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE IEM CR\$ 1.000,00**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE    | VALOR APLICADO | ITEM      | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA | MES |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------|-----|
| PIN PROGRAMADO          |                | 01        | 211518          |                |      |     |
|                         |                | 02        |                 |                |      |     |
|                         |                | 03        |                 |                |      |     |
|                         |                | 04        |                 |                |      |     |
|                         |                | 05        |                 |                |      |     |
| <b>TOTAIS RECEBIDOS</b> |                | <b>99</b> |                 |                |      |     |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                   | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM      | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|
| PAVIMENTACAO SIST VIARIO DO PACO MUNICIPAL | M2               | 1530                         | 01        |                                |
|                                            |                  |                              | 02        |                                |
|                                            |                  |                              | 03        |                                |
|                                            |                  |                              | 04        |                                |
|                                            |                  |                              | 05        |                                |
|                                            |                  |                              | 06        |                                |
|                                            |                  |                              | 07        |                                |
|                                            |                  |                              | 08        |                                |
|                                            |                  |                              | 09        |                                |
|                                            |                  |                              | 10        |                                |
|                                            |                  |                              | 11        |                                |
|                                            |                  |                              | 12        |                                |
| <b>TOTAL DE CONTROLE</b>                   |                  |                              | <b>99</b> |                                |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE      | FASE | META | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|--------------------------|------|------|------------|-------------|
| TERRAPLENAGEM            | 01   | 01   | 04         | 06          |
| DRENAGEM                 | 02   | 01   | 04         | 09          |
| PREPARO DO SUB LEITO     | 03   | 01   | 07         | 09          |
| SUB BASE                 | 04   | 01   | 07         | 09          |
| BASE                     | 05   | 01   | 07         | 09          |
| IMPRIMACAO               | 06   | 01   | 07         | 12          |
| CAPA DE ROLAMENTO        | 07   | 01   | 10         | 03          |
| GUIAS E SARJETAS         | 08   | 01   | 10         | 03          |
| SERVÍCIOS COMPLEMENTARES | 09   | 01   | 01         | 03          |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA        | PREVISÃO QUANTIDADE | % | REALIZAÇÃO QUANTIDADE | % | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE      | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|--------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| M3                       | 480                 |   |                       |   |                                         | 01        | 1480                        |
| M                        | 145                 |   |                       |   |                                         | 02        | 145                         |
| M2                       | 2060                |   |                       |   |                                         | 03        | 2060                        |
| M3                       | 183                 |   |                       |   |                                         | 04        | 183                         |
| M3                       | 134                 |   |                       |   |                                         | 05        | 134                         |
| M2                       | 1224                |   |                       |   |                                         | 06        | 1224                        |
| M3                       |                     |   |                       |   |                                         | 07        | 140                         |
| M                        |                     |   |                       |   |                                         | 08        | 1126                        |
| PERCEN                   |                     |   |                       |   |                                         | 09        | 11010                       |
| <b>TOTAL DE CONTROLE</b> |                     |   |                       |   |                                         | <b>99</b> | <b>51088</b>                |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES IEM CR\$ 1.000,00**

| PREÇO UNITÁRIO IEM CR\$ 1,00 | PREVISTO | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE      | PREVISTO NO TRIMESTRE |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                              | 3985     |                                     | 1913                     |           |                                    | 01        |                       |
|                              | 30137    |                                     | 4370                     |           |                                    | 02        |                       |
|                              | 369      |                                     | 762                      |           |                                    | 03        |                       |
|                              | 7666     |                                     | 1403                     |           |                                    | 04        |                       |
|                              | 7597     |                                     | 1018                     |           |                                    | 05        |                       |
|                              | 436      |                                     | 534                      |           |                                    | 06        |                       |
|                              |          |                                     |                          |           |                                    | 07        |                       |
|                              |          |                                     |                          |           |                                    | 08        |                       |
|                              |          |                                     |                          |           |                                    | 09        |                       |
| <b>SUBTOTAL</b>              |          |                                     | 10000                    |           |                                    | <b>96</b> |                       |
| <b>EQUIPAMENTOS</b>          |          |                                     |                          |           |                                    | <b>97</b> |                       |
| <b>TOTAL</b>                 |          |                                     | 10000                    |           |                                    | <b>99</b> |                       |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| ITEM | CAUSAS | DENOMINAÇÃO                     |
|------|--------|---------------------------------|
| 01   | 116101 | Recursos Federais não recebidos |
| 02   | 116135 | Pagamentos Pendentes            |
| 03   |        |                                 |
| 04   |        |                                 |

**OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Nome: Edson José da Silva  
Data: 03/10/83



PO LAMAZÔNIA

Edson José da Silva

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 0353 110 001 4 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

**(30) IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA  
SUBPROJETO: INFRA-ESTRUTURA URBANA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA  
PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO MURO CEMITERIO SAO FELIX DO ARAGUAIA  
ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
UNIDADE: SECRETARIA GERAL (MINISTERIO DO INTERIOR)  
RESP. P/ EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**(31) PENDÊNCIAS**

**(32) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

ATE O TRIMESTRE ANTERIOR: EM EXECUÇÃO 1, PARALISADO 2, CONCLUÍDO 3  
NO TRIMESTRE: EM EXECUÇÃO 1, PARALISADO 2, CONCLUÍDO 3

**(33) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| 13                          | 14             | 15   | 16              | 17             | 18   | 19  | 20 | 21 | 22 |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|-----|----|----|----|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA | MÊS |    |    |    |
|                             |                | 01   |                 |                |      |     |    |    |    |
|                             |                | 02   |                 |                |      |     |    |    |    |
|                             |                | 03   |                 |                |      |     |    |    |    |
|                             |                | 04   |                 |                |      |     |    |    |    |
|                             |                | 05   |                 |                |      |     |    |    |    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                |      |                 | 800005         |      |     |    |    |    |
| TOTAIS RECEBIDOS            |                | 99   |                 | 3000           |      |     |    |    |    |

**(34) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| 23                              | 24               | 25                           | 26   | 27                             | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS        | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |    |    |    |    |    |
| CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO | M2               | 1000                         | 01   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 02   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 03   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 04   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 05   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 06   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 07   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 08   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 09   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 10   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 11   |                                |    |    |    |    |    |
|                                 |                  |                              | 12   |                                |    |    |    |    |    |
| TOTAL DE CONTROLE               |                  |                              | 99   |                                |    |    |    |    |    |

**(35) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| 36                    | 37   | 38   | 39         | 40          | 41   | 42   | 43   | 44   | 45 |
|-----------------------|------|------|------------|-------------|------|------|------|------|----|
| DENOMINAÇÃO DA FASE   | FASE | META | MÊS INÍCIO | MÊS TÉRMINO | PREV | REAL | PREV | REAL |    |
| ABERTURA DE VALAS     | 01   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |
| CINTA EM CONCRETO     | 02   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |
| ALVENARIA DE ELEVACAO | 03   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |
| CHAPISCO              | 04   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |
| PINTURA               | 05   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |
| COLOCAÇÃO DE PORTAO   | 06   | 01   | 04         | 06          |      |      |      |      |    |

**(36) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES**

| 37                | 38         | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | 39 | 40                                      | 41   | 42                          |
|-------------------|------------|--------------------------------|------------|----|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   |            | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |    |                                         |      |                             |
| UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | %                              | QUANTIDADE | %  | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
| M3                | 30         |                                |            |    |                                         | 01   |                             |
| M3                | 15         |                                |            |    |                                         | 02   |                             |
| M2                | 1000       |                                |            |    |                                         | 03   |                             |
| M2                | 2000       |                                |            |    |                                         | 04   |                             |
| M2                | 2000       |                                |            |    |                                         | 05   |                             |
| UNID              | 1          |                                |            |    |                                         | 06   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |            |                                |            |    |                                         | 99   |                             |

**(37) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| 46                          | 47                                  | ATE O TRIMESTRE |           | 48                                 | 49   | 50                     | 51 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|----|
|                             |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |    |
| PREÇO UNITÁRIO EM CR\$ 1,00 | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |    |
| 866                         |                                     | 26              |           |                                    | 01   |                        |    |
| 43733                       |                                     | 656             |           |                                    | 02   |                        |    |
| 1100                        |                                     | 1100            |           |                                    | 03   |                        |    |
| 337                         |                                     | 674             |           |                                    | 04   |                        |    |
| 252                         |                                     | 504             |           |                                    | 05   |                        |    |
| 40000                       |                                     | 40              |           |                                    | 06   |                        |    |
| SUBTOTAL                    |                                     | 3000            |           |                                    | 96   |                        |    |
| EQUIPAMENTOS                |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |    |
| TOTAL                       |                                     | 3000            |           |                                    | 98   |                        |    |

**(38) CAUSAS DOS DESVIOS**

| 52   | 53     | 54                | 55 | 56 |
|------|--------|-------------------|----|----|
| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO       |    |    |
| 01   | 151/2  | Projeto Cancelado |    |    |
| 02   |        |                   |    |    |
| 03   |        |                   |    |    |
| 04   |        |                   |    |    |

**(39) OBSERVAÇÕES**

| 61          | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| DESCRICAÇÃO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**(40) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

NOME: Edson José da Silva DATA: 04/10/83  
CARGO/FUNÇÃO: Engº Civil/Ch. Divisão de Projetos

TEMA  
CAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO SUB PROJETO ANO T M  
90 0353 110 002 3 4 83 23

MOD. DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

30 IDENTIFICAÇÃO

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| PROJETO           | POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA                         |
| SUBPROJETO        | INFRA-ESTRUTURA URBANA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA         |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONSTRUÇÃO PRACA VILA STO ANTONIO-SAO FELIX DO ARAGUAIA |
| ORGAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA           |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)               |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                        |

31 PENDÊNCIAS

32 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1                        | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |

33 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE           | VALOR APLICADO | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|--------------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                                |                |      |                 |                | DIA  | MES |
|                                |                | 01   |                 |                |      |     |
|                                |                | 02   |                 |                |      |     |
|                                |                | 03   |                 |                |      |     |
|                                |                | 04   |                 |                |      |     |
|                                |                | 05   |                 |                |      |     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                |      |                 | 800005         |      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS               |                |      |                 | 99             |      |     |
| TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE |                |      |                 | 3000           |      |     |

34 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                  | CÓDIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
|                                           |                  |                              |      |                                |
| CONSTRUÇÃO DA PRACA NA VILA SANTO ANTONIO | M2               | 1500                         | 01   |                                |
|                                           |                  |                              | 02   |                                |
|                                           |                  |                              | 03   |                                |
|                                           |                  |                              | 04   |                                |
|                                           |                  |                              | 05   |                                |
|                                           |                  |                              | 06   |                                |
|                                           |                  |                              | 07   |                                |
|                                           |                  |                              | 08   |                                |
|                                           |                  |                              | 09   |                                |
|                                           |                  |                              | 10   |                                |
|                                           |                  |                              | 11   |                                |
|                                           |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                         |                  |                              |      | 99                             |

35 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE   | FASE | META | MÊS INÍCIO |      | MÊS TÉRMINO |      |
|-----------------------|------|------|------------|------|-------------|------|
|                       |      |      | PREV       | REAL | PREV        | REAL |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 01   | 01   | 04         |      | 06          |      |
| TRABALHO EM TERRA     | 02   | 01   | 04         |      | 06          |      |
| URBANIZAÇÃO           | 03   | 01   | 04         |      | 06          |      |
| HIDRAULICA            | 04   | 01   | 04         |      | 06          |      |

36 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO   |   | REALIZAÇÃO |   | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|------------|---|------------|---|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | QUANTIDADE | % | QUANTIDADE | % |                                         |      |                             |
| M2                | 1500       |   |            |   |                                         | 01   |                             |
| M3                | 28         |   |            |   |                                         | 02   |                             |
| M2                | 1500       |   |            |   |                                         | 03   |                             |
| PERCEN            | 100        |   |            |   |                                         | 04   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |            |   |            |   |                                         | 99   |                             |

37 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 301                           |                                     | 452             |           |                                    | 01   |                        |
| 500                           |                                     | 14              |           |                                    | 02   |                        |
| 1657                          |                                     | 2486            |           |                                    | 03   |                        |
| 480                           |                                     | 48              |           |                                    | 04   |                        |
| SUBTOTAL                      |                                     | 3000            |           |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS                  |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                         |                                     | 3000            |           |                                    | 99   |                        |

38 CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO       |
|------|--------|-------------------|
| 01   | 115/12 | Projeto Cancelado |
| 02   |        |                   |
| 03   |        |                   |
| 04   |        |                   |

39 OBSERVAÇÕES

| ITEM | DATA | DESCRIÇÃO |
|------|------|-----------|
| 01   |      |           |
| 02   |      |           |
| 03   |      |           |

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:  
Edson José da Silva  
Engenheiro Civil - Divisão de Projetos  
04/10/83  
Ass: [Assinatura]

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

U PROJETO 90 0353 110 003 2 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**ACOMPANHAMENTO**

**(30) IDENTIFICAÇÃO**

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROJETO           | POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA                           |
| SUBPROJETO        | INFRA-ESTRUTURA URBANA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA           |
| PROJ. EXECUTIVO   | CONCLUSÃO 1ª FASE PREDIO PREFEITURA-SAO FELIX DO ARAGUAIA |
| ORGAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA             |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                 |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                          |

**(31) PENDÊNCIAS**

|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1           | 2          | 3         |

**(32) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1                        | 2          | 3         | 1            | 2          | 3         |

**(33) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| 11                          | DENOMINAÇÃO DA FONTE | 12 | VALOR APLICADO | ITEM | 14 | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | 15  |     |
|-----------------------------|----------------------|----|----------------|------|----|-----------------|----------------|-----|-----|
|                             |                      |    |                |      |    |                 |                | DIA | MES |
|                             |                      |    |                | 01   |    |                 |                |     |     |
|                             |                      |    |                | 02   |    |                 |                |     |     |
|                             |                      |    |                | 03   |    |                 |                |     |     |
|                             |                      |    |                | 04   |    |                 |                |     |     |
|                             |                      |    |                | 05   |    |                 |                |     |     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                      |    |                |      |    |                 |                |     |     |
| TOTAIS RECEBIDOS            |                      |    |                |      |    |                 | 99             |     |     |

**(34) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| 01                | DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                  | 02 | CÓDIGO INDICADOR | 03 | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | 04 | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------|-------------------------------------------|----|------------------|----|------------------------------|------|----|--------------------------------|
|                   |                                           |    |                  |    |                              |      |    |                                |
|                   | CONCL. DA 1ª FASE DO PREDIO DA PREFEITURA |    | M2               |    | 144                          | 01   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 02   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 03   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 04   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 05   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 06   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 07   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 08   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 09   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 10   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 11   |    |                                |
|                   |                                           |    |                  |    |                              | 12   |    |                                |
| TOTAL DE CONTROLE |                                           |    |                  |    |                              |      | 99 |                                |

**(35) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| 01 | DENOMINAÇÃO DA FASE                  | 02 | FASE | 03 | META | 04         |             | 05 |    |
|----|--------------------------------------|----|------|----|------|------------|-------------|----|----|
|    |                                      |    |      |    |      | MES INÍCIO | MES TÉRMINO | 06 | 07 |
|    | COBERTURA                            |    | 01   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | ESQUADRIAS                           |    | 02   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | PISO E CONTRA-PISO                   |    | 03   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | REVESTIMENTO                         |    | 04   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | FURRO DE MADEIRA                     |    | 05   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | VIDROS                               |    | 06   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | PINTURA                              |    | 07   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | INSTALAÇÕES ELÉTRICA HIDRO SANITÁRIA |    | 08   |    | 04   |            | 06          |    |    |
|    | LIMPEZA                              |    | 09   |    | 04   |            | 06          |    |    |

**(36) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES**

| 31                | UNIDADE DE MEDIDA | 32                             |   | 33         |   | 34 | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|------------|---|----|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   |                   | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |   | REALIZAÇÃO |   |    |                                         |      |                             |
|                   |                   | PREVISTO                       | % | QUANTIDADE | % |    |                                         |      |                             |
| M2                |                   | 113                            |   |            |   |    |                                         | 01   |                             |
| M2                |                   | 24                             |   |            |   |    |                                         | 02   |                             |
| M2                |                   | 144                            |   |            |   |    |                                         | 03   |                             |
| M2                |                   | 497                            |   |            |   |    |                                         | 04   |                             |
| M2                |                   | 131                            |   |            |   |    |                                         | 05   |                             |
| M2                |                   | 15                             |   |            |   |    |                                         | 06   |                             |
| M2                |                   | 197                            |   |            |   |    |                                         | 07   |                             |
| PERCEN            |                   | 100                            |   |            |   |    |                                         | 08   |                             |
| PERCEN            |                   | 100                            |   |            |   |    |                                         | 09   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                   |                                |   |            |   |    | 99                                      |      |                             |

**(37) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| 38           | PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | 39 | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | 40       |           | 41 | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------|----|-------------------------------------|----------|-----------|----|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                               |    |                                     | PREVISTO | REALIZADO |    |                                    |      |                        |
|              | 6654                          |    |                                     |          | 752       |    |                                    | 01   |                        |
|              | 14583                         |    |                                     |          | 350       |    |                                    | 02   |                        |
|              | 2909                          |    |                                     |          | 419       |    |                                    | 03   |                        |
|              | 1863                          |    |                                     |          | 926       |    |                                    | 04   |                        |
|              | 3114                          |    |                                     |          | 408       |    |                                    | 05   |                        |
|              | 4266                          |    |                                     |          | 64        |    |                                    | 06   |                        |
|              | 1786                          |    |                                     |          | 352       |    |                                    | 07   |                        |
|              | 6470                          |    |                                     |          | 647       |    |                                    | 08   |                        |
|              | 820                           |    |                                     |          | 82        |    |                                    | 09   |                        |
| SUSTOTAL     |                               |    |                                     |          | 4000      |    |                                    | 96   |                        |
| EQUIPAMENTOS |                               |    |                                     |          |           |    |                                    | 97   |                        |
| TOTAL        |                               |    |                                     |          | 4000      |    |                                    | 98   |                        |
|              |                               |    |                                     |          |           |    |                                    | 99   |                        |

**(38) CAUSAS DOS DESVIOS**

| 42 | 43      | 44                |
|----|---------|-------------------|
| 01 | 15.11.2 | PROJETO CANCELADO |
| 02 |         |                   |
| 03 |         |                   |
| 04 |         |                   |

**(39) OBSERVAÇÕES**

| 45 | 46 |
|----|----|
| 01 |    |
| 02 |    |
| 03 |    |

**(40) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Nome: Edson José da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 04/10/83



Edson José da Silva  
Eng Civil/Un. Divisão de Projetos

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

90 0354 109 802 4 4 83 2 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

ACOMPANHAMENTO

29 IDENTIFICAÇÃO

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| PROJETO           | POLAMAZONIA-POLO JURUENA                             |
| SUBPROJETO        | INFRA-ESTRUTURA URBANA DE ALTA FLORESTA-POI-ARIPUANA |
| PROJ. EXECUTIVO   | COLOCAÇÃO DE MEIO-FIOS E SARGETAS/ALTA FLORESTA      |
| ORÇAO             | MINISTÉRIO DO INTERIOR - ADMINISTRAÇÃO DIRETA        |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL (MINISTÉRIO DO INTERIOR)            |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                     |

30 PENDÊNCIAS

|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| EM EXECUÇÃO | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1           | 2          | 3         |

31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

|                          |            |           |              |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
| EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 1                        | 2          | 3         | 4            | 5          | 6         |

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE IEM CR\$ 1.000,00

| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | VALOR APLICADO | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|-----------------------------|----------------|------|-----------------|----------------|------|
|                             |                | 01   |                 |                |      |
|                             |                | 02   |                 |                |      |
|                             |                | 03   |                 |                |      |
|                             |                | 04   |                 |                |      |
|                             |                | 05   |                 |                |      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                |      |                 | 800005         |      |
| TOTAIS RECEBIDOS            |                | 99   |                 | 3000           |      |

33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | CODIGO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01 IMPLANTACAO DE MEIO FIO E SARGETAS | M                | 870                          | 01   |                                |
| 02                                    | M3               | 87                           | 02   |                                |
| 03                                    |                  |                              | 03   |                                |
| 04                                    |                  |                              | 04   |                                |
|                                       |                  |                              | 05   |                                |
|                                       |                  |                              | 06   |                                |
|                                       |                  |                              | 07   |                                |
|                                       |                  |                              | 08   |                                |
|                                       |                  |                              | 09   |                                |
|                                       |                  |                              | 10   |                                |
|                                       |                  |                              | 11   |                                |
|                                       |                  |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                     |                  |                              |      | 99                             |

34 RELACAO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE                     | FASE | MES | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|-----------------------------------------|------|-----|------------|-------------|
| 01 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO | 01   | 01  | 04         | 06          |
| 02 EXECUÇÃO SARGETAS DE CONCRETO        | 02   | 01  | 04         | 06          |
| 03 REJUNTAMENTO E ACABAMENTO GERAL      | 03   | 01  | 04         | 06          |

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| M                 | 870                            |            |                                         | 01   |                             |
| M3                | 87                             |            |                                         | 02   |                             |
| PERCEN            | 100                            |            |                                         | 03   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |                                |            |                                         |      | 99                          |

36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES IEM CR\$ 1.000,00

| PREVISÃO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     | PREVISÃO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 1093         |                                     | 951             |           |                                    | 01   |                        |
| 22114        |                                     | 1924            |           |                                    | 02   |                        |
| 1250         |                                     | 123             |           |                                    | 03   |                        |
| SUBTOTAL     |                                     | 3000            |           |                                    |      | 96                     |
| EQUIPAMENTOS |                                     |                 |           |                                    |      | 97                     |
| TOTAL        |                                     | 3000            |           |                                    |      | 99                     |

37 CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO       |
|------|--------|-------------------|
| 01   | 1/51/2 | Projeto Cancelado |
| 02   |        |                   |
| 03   |        |                   |
| 04   |        |                   |

38 OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Edson José da Silva

Assinatura: [Assinatura]

Data: 04/10/33

Eng Civil/Ch Divisão de Projetos



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

**CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)**

① 44 ② 000-0000 ③ 2x0 ④ 2x0 ⑤ 000

4

### MODULO DE REFERENCIA

JUNHO A SETEMBRO.

## ACOMPANHAMENTO

29 IDENTIFICACAO

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| PROJETO           | POLAMAZONIA - POLO JURUENA                               |
| SUBPROJETO        | INFRA ESTRUTURA URBANA DE ALTA FLORESTA - PDI - ARIQUANA |
| PROJ. EXECUTIVO   | ADQUISICAO DE UM TRATOR 2080 - GET                       |
| ORGAO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA            |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)              |
| RESP. P/ EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                         |

**39. PENDÊNCIAS**

\_\_\_\_\_

**31 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| Nº ITEM | MÊS O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|---------|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
|         | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 81      |                          |            |           |              |            |           |

32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| 13                   |  | 14             |    | 15                                |    | 16              |                                   | 17             |    | 18                                 |  |
|----------------------|--|----------------|----|-----------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------|----------------|----|------------------------------------|--|
| DENOMINACAO DA FONTE |  | VALOR APLICADO |    | ITEM                              |    | CODIGO DA FONTE |                                   | VALOR RECEBIDO |    | DATA                               |  |
|                      |  |                |    |                                   |    |                 |                                   |                |    | DIA MES                            |  |
| SAÍDA                |  |                |    |                                   | 01 |                 |                                   |                |    |                                    |  |
|                      |  |                |    |                                   | 02 |                 |                                   |                |    |                                    |  |
|                      |  |                |    |                                   | 03 |                 |                                   |                |    |                                    |  |
|                      |  |                |    |                                   | 04 |                 |                                   |                |    |                                    |  |
|                      |  |                |    |                                   | 05 |                 |                                   |                |    |                                    |  |
| TOTAIS RECEBIDOS     |  | ITEM           | 19 | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE |    | 20              | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE |                | 21 | TOTAL RECEBIDO<br>PARA O TRIMESTRE |  |
|                      |  | 99             |    | 11200                             |    |                 | 11200                             |                | 1  |                                    |  |

3 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| 01 | DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS        | 23                | CÓDIGO INDICADOR | 24 | QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO | 05 | ITEM | 06 | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------|----|-----------------------------|----|------|----|--------------------------------|
| 01 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 2080-CCT |                   | UNIDADE          |    | 01                          |    | 01   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 02   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 03   |    |                                |
| 02 |                                 |                   |                  |    |                             |    | 04   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 05   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 06   |    |                                |
| 03 |                                 |                   |                  |    |                             |    | 07   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 08   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 09   |    |                                |
| 04 |                                 |                   |                  |    |                             |    | 10   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 11   |    |                                |
|    |                                 |                   |                  |    |                             |    | 12   |    |                                |
|    |                                 | TOTAL DE CONTROLE |                  |    |                             |    | 99   |    |                                |

**34** RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

[illegible]

35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

[illegible]

| 34  | POSICAO FINANCEIRA DAS FASES EM Cr\$ 1.000,00 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1   | 1.000,00                                      |
| 2   | 2.000,00                                      |
| 3   | 3.000,00                                      |
| 4   | 4.000,00                                      |
| 5   | 5.000,00                                      |
| 6   | 6.000,00                                      |
| 7   | 7.000,00                                      |
| 8   | 8.000,00                                      |
| 9   | 9.000,00                                      |
| 10  | 10.000,00                                     |
| 11  | 11.000,00                                     |
| 12  | 12.000,00                                     |
| 13  | 13.000,00                                     |
| 14  | 14.000,00                                     |
| 15  | 15.000,00                                     |
| 16  | 16.000,00                                     |
| 17  | 17.000,00                                     |
| 18  | 18.000,00                                     |
| 19  | 19.000,00                                     |
| 20  | 20.000,00                                     |
| 21  | 21.000,00                                     |
| 22  | 22.000,00                                     |
| 23  | 23.000,00                                     |
| 24  | 24.000,00                                     |
| 25  | 25.000,00                                     |
| 26  | 26.000,00                                     |
| 27  | 27.000,00                                     |
| 28  | 28.000,00                                     |
| 29  | 29.000,00                                     |
| 30  | 30.000,00                                     |
| 31  | 31.000,00                                     |
| 32  | 32.000,00                                     |
| 33  | 33.000,00                                     |
| 34  | 34.000,00                                     |
| 35  | 35.000,00                                     |
| 36  | 36.000,00                                     |
| 37  | 37.000,00                                     |
| 38  | 38.000,00                                     |
| 39  | 39.000,00                                     |
| 40  | 40.000,00                                     |
| 41  | 41.000,00                                     |
| 42  | 42.000,00                                     |
| 43  | 43.000,00                                     |
| 44  | 44.000,00                                     |
| 45  | 45.000,00                                     |
| 46  | 46.000,00                                     |
| 47  | 47.000,00                                     |
| 48  | 48.000,00                                     |
| 49  | 49.000,00                                     |
| 50  | 50.000,00                                     |
| 51  | 51.000,00                                     |
| 52  | 52.000,00                                     |
| 53  | 53.000,00                                     |
| 54  | 54.000,00                                     |
| 55  | 55.000,00                                     |
| 56  | 56.000,00                                     |
| 57  | 57.000,00                                     |
| 58  | 58.000,00                                     |
| 59  | 59.000,00                                     |
| 60  | 60.000,00                                     |
| 61  | 61.000,00                                     |
| 62  | 62.000,00                                     |
| 63  | 63.000,00                                     |
| 64  | 64.000,00                                     |
| 65  | 65.000,00                                     |
| 66  | 66.000,00                                     |
| 67  | 67.000,00                                     |
| 68  | 68.000,00                                     |
| 69  | 69.000,00                                     |
| 70  | 70.000,00                                     |
| 71  | 71.000,00                                     |
| 72  | 72.000,00                                     |
| 73  | 73.000,00                                     |
| 74  | 74.000,00                                     |
| 75  | 75.000,00                                     |
| 76  | 76.000,00                                     |
| 77  | 77.000,00                                     |
| 78  | 78.000,00                                     |
| 79  | 79.000,00                                     |
| 80  | 80.000,00                                     |
| 81  | 81.000,00                                     |
| 82  | 82.000,00                                     |
| 83  | 83.000,00                                     |
| 84  | 84.000,00                                     |
| 85  | 85.000,00                                     |
| 86  | 86.000,00                                     |
| 87  | 87.000,00                                     |
| 88  | 88.000,00                                     |
| 89  | 89.000,00                                     |
| 90  | 90.000,00                                     |
| 91  | 91.000,00                                     |
| 92  | 92.000,00                                     |
| 93  | 93.000,00                                     |
| 94  | 94.000,00                                     |
| 95  | 95.000,00                                     |
| 96  | 96.000,00                                     |
| 97  | 97.000,00                                     |
| 98  | 98.000,00                                     |
| 99  | 99.000,00                                     |
| 100 | 100.000,00                                    |

| PREÇO UNITÁRIO IEM C/D 1,00 |                                        | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ<br>O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO<br>NO TRIMESTRE |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------|
| PREVISTO                    | VERIFICADO ATÉ O<br>TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO |                                       |      |                           |
|                             |                                        | 11200           |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       |      |                           |
| SUBTOTAL                    |                                        | 11200           |           |                                       | 96   |                           |
| EQUIPAMENTOS                |                                        |                 |           |                                       | 97   |                           |
| TOTAL                       |                                        | 11200           |           |                                       | 98   |                           |
|                             |                                        |                 |           |                                       | 99   |                           |

37 CAUSAS DOS DESVIOS

| CD |   |   | ITEM |   |                                | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q5 |  |  | Q6 |  |  | Q7 |  |  | Q8 |  |  | Q9 |  |  | Q10 |  |  | Q11 |  |  | Q12 |  |  | Q13 |  |  | Q14 |  |  | Q15 |  |  | Q16 |  |  | Q17 |  |  | Q18 |  |  | Q19 |  |  | Q20 |  |  | Q21 |  |  | Q22 |  |  | Q23 |  |  | Q24 |  |  | Q25 |  |  | Q26 |  |  | Q27 |  |  | Q28 |  |  | Q29 |  |  | Q30 |  |  | Q31 |  |  | Q32 |  |  | Q33 |  |  | Q34 |  |  | Q35 |  |  | Q36 |  |  | Q37 |  |  | Q38 |  |  | Q39 |  |  | Q40 |  |  | Q41 |  |  | Q42 |  |  | Q43 |  |  | Q44 |  |  | Q45 |  |  | Q46 |  |  | Q47 |  |  | Q48 |  |  | Q49 |  |  | Q50 |  |  | Q51 |  |  | Q52 |  |  | Q53 |  |  | Q54 |  |  | Q55 |  |  | Q56 |  |  | Q57 |  |  | Q58 |  |  | Q59 |  |  | Q60 |  |  | Q61 |  |  | Q62 |  |  | Q63 |  |  | Q64 |  |  | Q65 |  |  | Q66 |  |  | Q67 |  |  | Q68 |  |  | Q69 |  |  | Q70 |  |  | Q71 |  |  | Q72 |  |  | Q73 |  |  | Q74 |  |  | Q75 |  |  | Q76 |  |  | Q77 |  |  | Q78 |  |  | Q79 |  |  | Q80 |  |  | Q81 |  |  | Q82 |  |  | Q83 |  |  | Q84 |  |  | Q85 |  |  | Q86 |  |  | Q87 |  |  | Q88 |  |  | Q89 |  |  | Q90 |  |  | Q91 |  |  | Q92 |  |  | Q93 |  |  | Q94 |  |  | Q95 |  |  | Q96 |  |  | Q97 |  |  | Q98 |  |  | Q99 |  |  | Q100 |  |  |
|----|---|---|------|---|--------------------------------|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|------|--|--|
| 01 | 1 | 2 | 1    | 4 | MUDANÇA DE EXECUTOR            |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |      |  |  |
| 02 | 1 |   |      |   | ACORDA-SE A SINTUR DO CONVÊNIO |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |      |  |  |
| 03 |   |   |      |   |                                |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |      |  |  |
| 04 |   |   |      |   |                                |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |  |  |      |  |  |

**OBSERVATIONS**

[illegible]

(1)  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COO}^-$

Edson José da Silva

(Eng'g Civil) / Ch. Division, de l'Hydro.

1-05/10/82

2º TRIMESTRE  
JULHO A SETEMBRO  
RELATÓRIO  
DE  
Acompanhamento

Obs.: Não houve acompanhamento  
no 1º Trimestre.

SISTEMA  
SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

| CODIFICAÇÃO |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| U           | PROJETO | 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO |
| 90          | 1400    | 040    | 001    | 1      | 81     | 2      | 3      |        |        |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                  |
| SUBPROJETO       | PAVIMENTAÇÃO DA AV SEN METELLO EM CUIABA-COMPLEMENTAÇÃO |
| PROJ. EXECUTIVO  | PAVIMENTAÇÃO DA AV SEN METELLO EM CUIABA-COMPLEMENTAÇÃO |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                  |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)               |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                        |

PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 0,00 DESEMP. FINANC. = 0,00

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                                     |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 1º APL | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA DIA | MESES |
|----------------------|--------|------|-----------------|----------------|----------|-------|
| PIA-PROGRAMADO       |        | 01   | 211518          |                |          |       |
|                      |        | 02   |                 |                |          |       |
|                      |        | 03   |                 |                |          |       |
|                      |        | 04   |                 |                |          |       |
|                      |        | 05   |                 |                |          |       |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99     |      |                 | 0              |          | 0     |

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS            | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| AVENIDA SENADOR METELLO PAVIMENTADA | M2                  | 18800                        | 01   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 04   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 05   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 06   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 07   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 08   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 09   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 10   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 11   | 0                              |
|                                     |                     |                              | 12   | 0                              |

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE | FASE | META | MES INICIO | MES FIM | REAL | REAL |
|---------------------|------|------|------------|---------|------|------|
| TERRAPLENAGEM       | 01   | 01   | 04         | 06      |      |      |
| DRENAGEM            | 02   | 01   | 04         | 09      |      |      |
| SUD BASE            | 03   | 01   | 07         | 09      |      |      |
| BASE                | 04   | 01   | 08         | 10      |      |      |
| GUIAS               | 05   | 01   | 10         | 12      |      |      |
| SARJETAS            | 06   | 01   | 10         | 12      |      |      |
| IMPRIMAÇÃO          | 07   | 01   | 10         | 11      |      |      |
| REVESTIMENTO        | 08   | 01   | 10         | 12      |      |      |
| SERVICOS DIVERSOS   | 09   | 01   | 10         | 12      |      |      |

POSICÃO FISICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISTO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| M3                | 31000                          | 30,32      |                                         | 01   |                             |
| M                 | 1725                           | 19,11      |                                         | 02   |                             |
| M3                | 5609                           | 7,77       |                                         | 03   |                             |
| M3                | 2026                           | 2,82       |                                         | 04   |                             |
| M                 |                                |            |                                         | 05   |                             |
| M3                |                                |            |                                         | 06   |                             |
| M2                |                                |            |                                         | 07   |                             |
| M3                |                                |            |                                         | 08   |                             |
| PERCEN            |                                |            |                                         | 09   |                             |
| TOTAL             | 60,01                          | TOTAL      | 0,00                                    |      |                             |

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00)

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|              |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 244          |                                     | 7579            |           |                                    | 01   |                        |
| 2759         |                                     | 4777            |           |                                    | 02   |                        |
| 346          |                                     | 1942            |           |                                    | 03   |                        |
| 346          |                                     | 702             |           |                                    | 04   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 05   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 06   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 07   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 08   |                        |
|              |                                     |                 |           |                                    | 09   |                        |
| SUBTOTAL     |                                     | 15000           | 0         | 0                                  | 06   | 0                      |
| EQUIPAMENTOS |                                     |                 |           |                                    | 07   |                        |
| TOTAL        |                                     | 15000           | 0         | 0                                  | 09   | 0                      |

CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO                |
|------|--------|----------------------------|
| 01   | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02   |        |                            |
| 03   |        |                            |
| 04   |        |                            |

OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS

SISTEMA  
SAPEMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

## CODIFICAÇÃO

U PROJE 90 1400 047 001 9 81 2 3

## PERÍODO DE REFERÊNCIA

JUNHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| PROJETO         | PROMAT                                    |
| SUBPROJETO      | PAVIMENTAÇÃO DA AV DOM BOSCO EM CUIABÁ    |
| PROJ EXECUTIVO  | PAVIMENTAÇÃO DA AV DOM BOSCO EM CUIABÁ    |
| ÓRGÃO           | MINISTÉRIO DO INTERIOR                    |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR) |
| RESP P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO          |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FÍSICO = 0,00

DESEMP. FINANC. = 0,00

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR                                                                                    | NO TRIMESTRE                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | EM EXECUÇÃO <input type="checkbox"/> PARALISADO <input type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> | EM EXECUÇÃO <input type="checkbox"/> PARALISADO <input checked="" type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 1% APL | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|--------|------|-----------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       |        | 01   | 211518          |                |      |
|                      |        | 02   |                 |                |      |
|                      |        | 03   |                 |                |      |
|                      |        | 04   |                 |                |      |
|                      |        | 05   |                 |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     |        | 99   |                 |                |      |

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS      | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01                            | M2                  | 7568                         | 01   | 0                              |
| AVENIDA DOM BOSCO PAVIMENTADA |                     |                              | 02   | 0                              |
|                               |                     |                              | 03   | 0                              |
|                               |                     |                              | 04   |                                |
|                               |                     |                              | 05   |                                |
|                               |                     |                              | 06   |                                |
|                               |                     |                              | 07   |                                |
|                               |                     |                              | 08   |                                |
|                               |                     |                              | 09   |                                |
|                               |                     |                              | 10   |                                |
|                               |                     |                              | 11   |                                |
|                               |                     |                              | 12   |                                |

## RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE | FASE | META | INÍCIO | REAL | PREV | REAL |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| TERRAPLENAGEM       | 01   | 01   | 07     |      |      | 09   |
| DRENAGEM            | 02   | 01   | 07     |      |      | 11   |
| SUP BASE            | 03   | 01   | 10     |      |      | 11   |
| BASE                | 04   | 01   | 10     |      |      | 11   |
| GUÍAS               | 05   | 01   | 10     |      |      | 12   |
| SARJETAS            | 06   | 01   | 10     |      |      | 12   |
| IMPRIMAÇÃO          | 07   | 01   | 10     |      |      | 12   |
| REVESTIMENTO        | 08   | 01   | 10     |      |      | 12   |
| SERVÍCIOS DIVERSOS  | 09   | 01   | 10     |      |      | 12   |

## POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO                              |      |                             |
|                   | QUANTIDADE                     | %                                       |      |                             |
| M3                | 12482                          | 30,51                                   |      | 01                          |
| M                 | 340                            | 9,42                                    |      | 02                          |
| M3                |                                |                                         |      | 03                          |
| M3                |                                |                                         |      | 04                          |
| M                 |                                |                                         |      | 05                          |
| M3                |                                |                                         |      | 06                          |
| M2                |                                |                                         |      | 07                          |
| M3                |                                |                                         |      | 08                          |
| PERCEN            |                                |                                         |      | 09                          |
| TOTAL             | 39,93                          | 0,00                                    |      |                             |

## POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | ATÉ O TRIMESTRE | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               | PREVISTO        | REALIZADO                          |      |                        |
|                               | 244             | 3051                               |      | 01                     |
|                               | 2791            | 949                                |      | 02                     |
|                               |                 |                                    |      | 03                     |
|                               |                 |                                    |      | 04                     |
|                               |                 |                                    |      | 05                     |
|                               |                 |                                    |      | 06                     |
|                               |                 |                                    |      | 07                     |
|                               |                 |                                    |      | 08                     |
|                               |                 |                                    |      | 09                     |
| SUBTOTAL                      | 4000            | 0                                  | 0    | 0                      |
| EQUIPAMENTOS                  |                 |                                    | 07   |                        |
| TOTAL                         | 4000            | 0                                  | 0    | 0                      |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                |
|------|--------|----------------------------|
| 01   | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02   |        |                            |
| 03   |        |                            |
| 04   |        |                            |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS

SISTEMA  
S A P EMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | ORÇ. PROJEÇÃO | DI | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|---------------|----|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 048         | 001           | 7  | 81  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                      |
| SUBPROJETO       | PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ |
| PROJ. EXECUTIVO  | PAVIMENTAÇÃO DA AV. SÃO CRISTÓVÃO EM CUIABÁ |
| ÓRGÃO            | MINISTÉRIO DO INTERIOR                      |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL - (MINISTÉRIO DO INTERIOR) |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO            |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FÍSICO = 0,00      DESEMP. FINANC. = 0,00

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR                                                   | NO TRIMESTRE                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO    PARALISADO    CONCLUÍDO                                     | EM EXECUÇÃO    PARALISADO    CONCLUÍDO                                                |
| 01   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 14 APL  | ITEM                           | CÓDIGO DA FONTE                     | VALOR RECEBIDO                  | DATA |
|----------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       |         | 01                             | 211518                              |                                 |      |
|                      |         | 02                             |                                     |                                 |      |
|                      |         | 03                             |                                     |                                 |      |
|                      |         | 04                             |                                     |                                 |      |
|                      |         | 05                             |                                     |                                 |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE |      |
|                      |         | 0                              | 0                                   | 0                               |      |

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS          | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO PAVIMENTADA | M2                  | 11230                        | 01   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 04   |                                |
|                                   |                     |                              | 05   |                                |
|                                   |                     |                              | 06   |                                |
|                                   |                     |                              | 07   |                                |
|                                   |                     |                              | 08   |                                |
|                                   |                     |                              | 09   |                                |
|                                   |                     |                              | 10   |                                |
|                                   |                     |                              | 11   |                                |
|                                   |                     |                              | 12   |                                |

## RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE | FASE | META | MES INÍCIO | MES FIM | MES TRAMITE |
|---------------------|------|------|------------|---------|-------------|
| TERRAPLENAGEM       | 01   | 01   | C7         |         | 09          |
| DRENAGEM            | 02   | 01   | C7         |         | 09          |
| SUB BASE            | 03   | 01   | C8         |         | 10          |
| BASE                | 04   | 01   | 10         |         | 11          |
| GUIAS               | 05   | 01   | 10         |         | 12          |
| SARJETAS            | 06   | 01   | 10         |         | 12          |
| IMPRIMAÇÃO          | 07   | 01   | 10         |         | 11          |
| REVESTIMENTO        | 08   | 01   | 10         |         | 12          |
| SERVIÇOS DIVERSOS   | 09   | 01   | 10         |         | 12          |

## POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M3                | 18522    | 30,19      |                                         | 01   |                             |
| M                 | 1030     | 19,02      |                                         | 02   |                             |
| M3                | 1787     | 4,13       |                                         | 03   |                             |
| M3                |          |            |                                         | 04   |                             |
| M                 |          |            |                                         | 05   |                             |
| M3                |          |            |                                         | 06   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 07   |                             |
| M3                |          |            |                                         | 08   |                             |
| PERCEN            |          |            |                                         | 09   |                             |
| TOTA*             | 53,33    | TOTAL      | 0,00                                    |      |                             |

## POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | PREVISTO | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               | 244      |                                     | 4528            |                                    | 01   |                        |
|                               | 2770     |                                     | 2853            |                                    | 02   |                        |
|                               | 346      |                                     | 619             |                                    | 03   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 04   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 05   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 06   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 07   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 08   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 09   |                        |
| SUBTOTAL                      |          |                                     | 8000            | 0                                  | 0    | 0                      |
| EQUIPAMENTOS                  |          |                                     |                 |                                    | 07   |                        |
| TOTAL                         |          |                                     | 8000            | 0                                  | 0    | 0                      |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                |
|------|--------|----------------------------|
| 01   | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02   |        |                            |
| 03   |        |                            |
| 04   |        |                            |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS



IDENTIFICAÇÃO

PROJETO

PROMAT

SUBPROJETO

ILUMINACAO DA AV BEIRA RIO EM CUIABA

PROJ EXECUTIVO

ILUMINACAO DA AV BEIRA RIO EM CUIABA

ORÇAO

MINISTERIO DO INTERIOR

UNIDADE

SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)

RESP EXECUÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 0,00

DESEMP. FINANC.= 0,00

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUÇÃO

PARALISADO

CONCLUÍDO

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO

PARALISADO

CONCLUÍDO

01

X

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00)

DESCRIÇÃO DA FONTE

14 APL

ITEM

CODIGO DA FONTE

VALOR RECEBIDO

DATA

DIA

MES

PIN-PROGRAMADO

01

211518

02

03

04

05

TOTAIS RECEBIDOS

ITEM

TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR

TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE

99

3

0

0

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CODIGO DO INDICADOR

QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO

ITEM

QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE

01

POSTE

251

01

0

LUMIN

247

02

0

03

0

04

05

06

07

08

09

10

11

12

AVENIDA BEIRA RIO ILUMINADA

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA FASE

FASE

MEIA

MEIO INICIO

PREV

REAL

MEIO TERMINO

PREV

REAL

01

01

10

12

02

01

10

12

03

01

12

03

04

01

01

03

ESTUDOS E LEVANTAMENTOS

01

01

10

12

ELABORACAO DO PROJETO

02

01

10

12

IMPLANTACAO DE POSTES DE CONCRETO

03

01

12

03

MONTAGEM E INSTALACAO DE LUMINARIAS

04

01

01

03

POSICAO FISICA DAS FASES

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENT

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

PREVISAO

REALIZACAO

QUANTIDADE

%

QUANTIDADE

%

PERCENT

PERCENT

POSTES

LUMIN

01

02

03

04

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

POSICAO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00)

PRECO UNITARIO (EM CRS 1.000)

PREVISTO

VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

ATÉ O TRIMESTRE

PREVISTO

REALIZADO

REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

FASE

REALIZADO NO TRIMESTRE

01

02

03

04

SUBTOTAL

0

0

0

96

0

EQUIPAMENTOS

97

TOTAL

0

0

0

98

0

CAUSAS DOS DESVIOS

ITEM

DESCRIÇÃO

01

1514 PROJETO A SER REPROGRAMADO

02

1703 NAO HA PREVISAO DE EXECUCAO PARA OU ATÉ O TRIMESTRE

03

04

OBSERVAÇÕES

ITEM

DESCRIÇÃO

01

02

03

REPROGRAMACAO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS



| IDENTIFICAÇÃO    |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                    |
| SUBPROJETO       | ILUMINACAO DA AV PERIMETRAL EM CUIABA     |
| PROJ EXECUTIVO   | ILUMINACAO DA AV PERIMETRAL EM CUIABA     |
| ORGÃO            | MINISTERIO DO INTERIOR                    |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR) |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO          |

|                   |      |
|-------------------|------|
| PENDENCIAS        |      |
| DESEMP. FISICO =  | 0,00 |
| DESEMP. FINANC. = | 0,00 |

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| NEM                           | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                                     |                          |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$1.000,00) |        |         |                                |                |                                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DESIGNAÇÃO DA FONTE                                                          | 14 APL | ITEM    | CÓDIGO DA FONTE                | VALOR RECEBIDO | DATA                                |                                   |
|                                                                              |        |         |                                |                | DIA                                 | MÊS                               |
| PIN-PROGRAMADO                                                               |        | 01      | 211518                         |                |                                     |                                   |
|                                                                              |        | 02      |                                |                |                                     |                                   |
|                                                                              |        | 03      |                                |                |                                     |                                   |
|                                                                              |        | 04      |                                |                |                                     |                                   |
|                                                                              |        | 05      |                                |                |                                     |                                   |
| TOTAIS RECEBIDOS →                                                           |        | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE | =              | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR | + TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE |
|                                                                              |        |         | 0                              | =              | 0                                   | + 0                               |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                              |      |                                |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS                      | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| 01                                           | POSTE               | 376                          | 01   |                                |
|                                              | LUMIN               | 372                          | 02   |                                |
| 02                                           |                     |                              | 03   |                                |
|                                              |                     |                              | 04   |                                |
|                                              |                     |                              | 05   |                                |
|                                              |                     |                              | 06   |                                |
| 03                                           |                     |                              | 07   |                                |
|                                              |                     |                              | 08   |                                |
|                                              |                     |                              | 09   |                                |
| 04                                           |                     |                              | 10   |                                |
|                                              |                     |                              | 11   |                                |
|                                              |                     |                              | 12   |                                |

[illegible][illegible]

| POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00) |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| PREÇO UNITÁRIO (EM CRS 1,00)                   |                                     | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
| PREVISTO                                       | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 6300                                           |                                     | 630             |           |                                    | 01   |                        |
| 9460                                           |                                     | 946             |           |                                    | 02   |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    | 03   |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    | 04   |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
| SUBTOTAL                                       |                                     | 1576            | 0         | 0                                  | 98   | 0                      |
| EQUIPAMENTOS                                   |                                     | 7963            |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                                          |                                     | 9539            | 0         | 0                                  | 99   | 0                      |

| CAUSAS DOS DESVIOS |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| ITEM               | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                  |
| 01                 | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02                 |        |                            |
| 03                 |        |                            |
| 04                 |        |                            |

| OBSERVAÇÕES |           |
|-------------|-----------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO |
| 01          |           |
| 02          |           |
| 03          |           |

REPROGRAMACAO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

**CODIFICAÇÃO**

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | PROJ. EXECUTIVO | D.V. | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 021         | 008             | 7    | 81  | 2 | 3 |

## PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| PROJETO         | PROMAT                                           |
| SUBPROJETO      | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO      |
| PROJ EXECUTIVO  | CANALIZACAO DO CORREGO DO SANGRAOUIRO EM CACERES |
| ORGÃO           | MINISTERIO DO INTERIOR                           |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)        |
| RESP P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                 |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 0,00 .      DESEMP. FINANC. = 0,00

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                                     |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE |  | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|----------------------|--|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                      |  |      |                 |                | DIA  | MÊS |
| PIN-PROGRAMADO       |  | 01   | 211518          |                |      |     |
|                      |  | 02   |                 |                |      |     |
|                      |  | 03   |                 |                |      |     |
|                      |  | 04   |                 |                |      |     |
|                      |  | 05   |                 |                |      |     |

TOTAIS RECEBIDOS →

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS ... |                                 | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01                           | CORREGIO SANGRADOIRO CANALIZADO | M2                  | 1085                         | 01   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 02   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 03   |                                |
| 02                           |                                 |                     |                              | 04   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 05   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 06   |                                |
| 03                           |                                 |                     |                              | 07   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 08   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 09   |                                |
| 04                           |                                 |                     |                              | 10   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 11   |                                |
|                              |                                 |                     |                              | 12   |                                |

**RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

[illegible]

### POSICAO FISICA DAS FASES

| UNIDADE<br>DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO |       | ATE O TRIMESTRE |      | QTD. REALIZADA<br>ATE O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|----------------------|----------------|-------|-----------------|------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|
|                      | PREVISÃO       |       | REALIZAÇÃO      |      |                                               |      |                                |
|                      | QUANTIDADE     | %     | QUANTIDADE      | %    |                                               |      |                                |
| M3                   | 17823          | 68,33 |                 |      |                                               | 01   |                                |
| M2                   | 1085           | 14,92 |                 |      |                                               | 02   |                                |
| M2                   | 22             | 0,16  |                 |      |                                               | 03   |                                |
| M3                   | 115            | 4,08  |                 |      |                                               | 04   |                                |
| M3                   | 35             | 4,06  |                 |      |                                               | 05   |                                |
| KG                   | 14754          | 22,13 |                 |      |                                               | 06   |                                |
| M3                   | 841            | 3,29  |                 |      |                                               | 07   |                                |
| M2                   | 1667           | 2,54  |                 |      |                                               | 08   |                                |
| TOTAL →              | 100,00         |       | TOTAL →         | 0,00 |                                               |      |                                |

| POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | 2   |
| 3                                               | 4   |
| 5                                               | 6   |
| 7                                               | 8   |
| 9                                               | 10  |
| 11                                              | 12  |
| 13                                              | 14  |
| 15                                              | 16  |
| 17                                              | 18  |
| 19                                              | 20  |
| 21                                              | 22  |
| 23                                              | 24  |
| 25                                              | 26  |
| 27                                              | 28  |
| 29                                              | 30  |
| 31                                              | 32  |
| 33                                              | 34  |
| 35                                              | 36  |
| 37                                              | 38  |
| 39                                              | 40  |
| 41                                              | 42  |
| 43                                              | 44  |
| 45                                              | 46  |
| 47                                              | 48  |
| 49                                              | 50  |
| 51                                              | 52  |
| 53                                              | 54  |
| 55                                              | 56  |
| 57                                              | 58  |
| 59                                              | 60  |
| 61                                              | 62  |
| 63                                              | 64  |
| 65                                              | 66  |
| 67                                              | 68  |
| 69                                              | 70  |
| 71                                              | 72  |
| 73                                              | 74  |
| 75                                              | 76  |
| 77                                              | 78  |
| 79                                              | 80  |
| 81                                              | 82  |
| 83                                              | 84  |
| 85                                              | 86  |
| 87                                              | 88  |
| 89                                              | 90  |
| 91                                              | 92  |
| 93                                              | 94  |
| 95                                              | 96  |
| 97                                              | 98  |
| 99                                              | 100 |

[illegible]

CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                |
|------|--------|----------------------------|
| 01   | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02   |        |                            |
| 03   |        |                            |
| 04   |        |                            |

**OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

REPROGRAMACAO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS





## IDENTIFICAÇÃO

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| PROJETO         | PROMAT                                            |
| SUBPROJETO      | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM RONDONÓPOLIS |
| PROJ. EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES EM RONDONÓPOLIS |
| ORÇÃO           | MINISTÉRIO DO INTERIOR                            |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)         |
| RESP. EXECUÇÃO  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                  |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FÍSICO = 2,81 DESEMP. FINANC. = 2,81

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR                                                   | NÃO TRIMESTRE                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO                                           | EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO                                                      |
| 01   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DESCRIÇÃO DA FONTE | ITEM    | CODIGO DA FONTE                         | VALOR RECEBIDO | DATA DIA MES |
|--------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| PIN-PROGRAMADO     | 01      | 211518                                  | 4000           | 28 08        |
|                    | 02      |                                         |                |              |
|                    | 03      |                                         |                |              |
|                    | 04      |                                         |                |              |
|                    | 05      |                                         |                |              |
| TOTAIS RECEBIDOS   | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | 4000           |              |
|                    |         | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | 0              |              |
|                    |         | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE         | 4000           |              |

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS         | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| GINÁSIO DE ESPORTES CONSTRUÍDO | M2                  | 2667                         | 01   | 24                             |
|                                |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                |                     |                              | 04   |                                |
|                                |                     |                              | 05   |                                |
|                                |                     |                              | 06   |                                |
|                                |                     |                              | 07   |                                |
|                                |                     |                              | 08   |                                |
|                                |                     |                              | 09   |                                |
|                                |                     |                              | 10   |                                |
|                                |                     |                              | 11   |                                |
|                                |                     |                              | 12   |                                |

## RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DESCRIÇÃO DA FASE              | FASE | DATA | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|--------------------------------|------|------|------------|-------------|
| IMPLANTACAO                    | 01   | 01   | 07         | 08          |
| MOVIMENTO DE TERRA             | 02   | 01   | 07         | 08          |
| FUNDACAO                       | 03   | 01   | 07         | 08          |
| DRENAGEM                       | 04   | 01   | 07         | 09          |
| ESTRUTURA                      | 05   | 01   | 08         | 10          |
| ESTRUTURA METALICA E COBERTURA | 06   | 01   | 10         | 01          |
| ARQUIBANCADAS                  | 07   | 01   | 10         | 01          |
| ALVENARIA                      | 08   | 01   | 11         | 01          |
| REVESTIMENTO                   | 09   | 01   | 01         | 02          |
| PISOS                          | 10   | 01   | 01         | 03          |
| INSTALACAO HIDRAULICA          | 11   | 01   | 01         | 03          |
| INSTALACAO SANITARIA           | 12   | 01   | 01         | 03          |
| INSTALACAO ELETRICA            | 13   | 01   | 01         | 03          |
| PINTURA E LIMPEZA GERAL        | 14   | 01   | 02         | 03          |

## POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO QUANTIDADE | REALIZAÇÃO QUANTIDADE | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M2                | 3000                | 3,61                  | 750                                     | 01   | 750                         |
| M3                | 8500                | 7,09                  |                                         | 02   |                             |
| M3                | 51                  | 7,92                  |                                         | 03   |                             |
| M                 | 340                 | 8,64                  |                                         | 04   |                             |
| M3                | 27                  | 4,80                  |                                         | 05   |                             |
| M2                |                     |                       |                                         | 06   |                             |
| M                 |                     |                       |                                         | 07   |                             |
| M2                |                     |                       |                                         | 08   |                             |
| M2                |                     |                       |                                         | 09   |                             |
| M2                |                     |                       |                                         | 10   |                             |
| PONTO             |                     |                       |                                         | 11   |                             |
| PONTO             |                     |                       |                                         | 12   |                             |
| PONTO             |                     |                       |                                         | 13   |                             |
| M2                |                     |                       |                                         | 14   |                             |
| TOTAL             | 32,05               | TOTAL                 | 0,90                                    |      |                             |

## POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | PREVISTO | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE PREVISTO | ATE O TRIMESTRE REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------------------------|
| 331                           | 902      | 225                                 | 01                       | 225                       |                                    |      |                        |
| 239                           | 1773     |                                     | 02                       |                           |                                    |      |                        |
| 38824                         | 1979     |                                     | 03                       |                           |                                    |      |                        |
| 6353                          | 2160     |                                     | 04                       |                           |                                    |      |                        |
| 43926                         | 1186     |                                     | 05                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 06                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 07                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 08                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 09                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 10                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 11                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 12                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 13                       |                           |                                    |      |                        |
|                               |          |                                     | 14                       |                           |                                    |      |                        |
| SUBTOTAL                      | 8000     | 225                                 | 0 96                     | 225                       |                                    |      |                        |
| EQUIPAMENTOS                  |          |                                     | 97                       |                           |                                    |      |                        |
| TOTAL                         | 8000     | 225                                 | 0 99                     | 225                       |                                    |      |                        |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                              |
|------|--------|----------------------------------------|
| 01   | 1103   | ATRASO NA TOMADA DE DECISAO            |
| 02   | 1509   | ATRASO NA CONCLUSAO DO PROJETO TECNICO |
| 03   |        |                                        |
| 04   |        |                                        |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   |
|------|---------------------------------------------|
| 01   | O PROJETO TECNICO JA SE ACHA CONCLUÍDO E OS |
| 02   | SERVICOS PRELIMINARES JA FORAM INICIADOS    |
| 03   |                                             |



| IDENTIFICAÇÃO    |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                     |
| SUBPROJETO       | IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-OESTE-NORT |
| PROJ. EXECUTIVO  | IMPLANTACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES ROTA LESTE-OESTE-NORT |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                     |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                  |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

DESEMP. FISICO = 111,28.      DESEMP. FINANC. = 18,35

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                                     |                          |                                     |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ITEM                          | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                     |                          | NO TRIMESTRE                        |                          |                          |
|                               | EM ABANDÃO               | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO                         | PARALISADO               | CONCLUÍDO                |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00) |        |         |                                      |                |                                                                                    |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                         | 14 APL | ITEM    | CÓDIGO DA FONTE                      | VALOR RECEBIDO | DATA                                                                               |     |  |  |  |
|                                                                              |        |         |                                      |                | DIA                                                                                | MES |  |  |  |
| PIN-PROGRAMADO                                                               |        | 01      |                                      |                |                                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 02      | 211518                               | 11415          | 28                                                                                 | 08  |  |  |  |
|                                                                              |        | 03      |                                      |                |                                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 04      |                                      |                |                                                                                    |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 05      |                                      |                |                                                                                    |     |  |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS →                                                           |        | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 11415 |                | = (TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM ANTERIOR 0) + (TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 11415) |     |  |  |  |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                              |      |                                |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS                      | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO IMPLANTADO        | PERCEN              | 100                          | 01   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 04   |                                |
|                                              |                     |                              | 05   |                                |
|                                              |                     |                              | 06   |                                |
|                                              |                     |                              | 07   |                                |
|                                              |                     |                              | 08   |                                |
|                                              |                     |                              | 09   |                                |
|                                              |                     |                              | 10   |                                |
|                                              |                     |                              | 11   |                                |
|                                              |                     |                              | 12   |                                |

[illegible]

| POSICAO FISICA DAS FASES |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|
| UNIDADE<br>DE MEDIDA     | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |       |            |       | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|                          | PREVISÃO                       |       | REALIZAÇÃO |       |                                               |      |                                |
|                          | QUANTIDADE                     | %     | QUANTIDADE | %     |                                               |      |                                |
| PERCEN                   | 100                            | 5,00  |            |       |                                               | 01   |                                |
| PERCEN                   | 19                             | 18,05 | 27         | 36,45 |                                               | 02   | 27                             |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
| TOTAL                    | →                              | 23,05 | TOTAL      | →     | 25,65                                         |      |                                |

| <b>POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)</b> |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)</b>                   |                                            | <b>ATÉ O TRIMESTRE</b> |                  | <b>REALIZADO ATÉ<br/>O TRIMESTRE ANTERIOR</b> | <b>FASE</b> | <b>REALIZADO NO TRIMESTRE</b> |
| <b>PREVISTO</b>                                        | <b>VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR</b> | <b>PREVISTO</b>        | <b>REALIZADO</b> |                                               |             |                               |
| 50030                                                  |                                            | 5000                   |                  |                                               | 01          |                               |
| 939421                                                 |                                            | 17830                  | 4190             |                                               | 02          | 4190                          |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               |             |                               |
| SUBTOTAL                                               |                                            | 22830                  | 4190             |                                               | 06          | 4190                          |
| EQUIPAMENTOS                                           |                                            |                        |                  |                                               | 07          |                               |
| TOTAL                                                  |                                            | 22830                  | 4190             |                                               | 08          |                               |
|                                                        |                                            |                        |                  |                                               | 09          | 4190                          |

| CAUSAS DOS DESVIOS |        | DENOMINACAO                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ITEM               | CODIGO |                                                 |
| 01                 | 1101   | ATRASO NA CELEBRACAO DE CONTRATOS E CONVENIOS . |
| 02                 |        |                                                 |
| 03                 |        |                                                 |
| 04                 |        |                                                 |

| OBSERVAÇÕES |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO                                   |
| 01          | EXPLICA-SE O BAIXO DESEMPENHO EM RAZÃO DAS  |
| 02          | FIRMAS FORNECEDORAS E CONTRATADAS SO ASSINA |
| 03          | REM CONTRATOS MEDIANTE ADIANTAMENTO FINANC. |



## IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                           |
| SUBPROJETO       | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                             |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ESPORTE DE BARRA DO GARCAS |
| ÓRGÃO            | MINISTÉRIO DO INTERIOR                           |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)        |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                 |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FÍSICO = 62,87 DESEMP. FINANC. = 50,00

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                     |                          | NO TRIMESTRE                        |                          |                          |
|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO                         | PARALISADO               | CONCLUÍDO                |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 14 APL | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|----------------------|--------|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                      |        |      |                 |                | DIA  | MES |
| PIN-PROGRAMADO       |        | 01   | 211518          | 5000           | 28   | 08  |
|                      |        | 02   |                 |                |      |     |
|                      |        | 03   |                 |                |      |     |
|                      |        | 04   |                 |                |      |     |
|                      |        | 05   |                 |                |      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS     |        | 99   |                 | 5000           |      |     |

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS          | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
|                                   |                     |                              |      |                                |
| CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | M2                  | 2990                         | 01   | 940                            |
|                                   |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 04   |                                |
|                                   |                     |                              | 05   |                                |
|                                   |                     |                              | 06   |                                |
|                                   |                     |                              | 07   |                                |
|                                   |                     |                              | 08   |                                |
|                                   |                     |                              | 09   |                                |
|                                   |                     |                              | 10   |                                |
|                                   |                     |                              | 11   |                                |
|                                   |                     |                              | 12   |                                |

## RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE | FASE | META | MES INÍCIO |      | MES TÉRMINO |      |
|---------------------|------|------|------------|------|-------------|------|
|                     |      |      | PREV       | REAL | PREV        | REAL |
| IMPLANTAÇÃO         | 01   | 01   | 07         | 07   | 08          | 07   |
| MOVIMENTO DE TERRA  | 02   | 01   | 07         | 07   | 08          | 08   |
| FUNDAÇÃO            | 03   | 01   | 07         | 07   | 08          | 09   |
| DRENAGEM            | 04   | 01   | 07         | 07   | 09          | 09   |
| ESTRUTURA           | 05   | 01   | 08         |      | 09          |      |
| COBERTURA           | 06   | 01   | 09         |      | 01          |      |
| ARQUIBANCADAS       | 07   | 01   | 01         |      | 02          |      |
| ALVENARIA           | 08   | 01   | 01         |      | 02          |      |
| REVESTIMENTO        | 09   | 01   | 02         |      | 03          |      |
| PISOS               | 10   | 01   | 02         |      | 03          |      |
| INSTALAÇÕES         | 11   | 01   | 01         |      | 03          |      |

## POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE<br>DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |       |            |       | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|
|                      | PREVISÃO                       |       | REALIZAÇÃO |       |                                               |      |                                |
|                      | QUANTIDADE                     | %     | QUANTIDADE | %     |                                               |      |                                |
| M2                   | 3200                           | 3,68  | 3200       | 3,68  |                                               | 01   | 3200                           |
| M3                   | 7900                           | 8,24  | 7900       | 8,24  |                                               | 02   | 7900                           |
| M3                   | 54                             | 10,48 | 54         | 10,48 |                                               | 03   | 54                             |
| M                    | 285                            | 9,05  | 285        | 9,05  |                                               | 04   | 285                            |
| M3                   | 32                             | 7,03  |            |       |                                               | 05   |                                |
| M2                   | 923                            | 11,54 |            |       |                                               | 06   |                                |
| M3                   |                                |       |            |       |                                               | 07   |                                |
| M2                   |                                |       |            |       |                                               | 08   |                                |
| M2                   |                                |       |            |       |                                               | 09   |                                |
| M2                   |                                |       |            |       |                                               | 10   |                                |
| PERCEN               |                                |       |            |       |                                               | 11   |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |
|                      |                                |       |            |       |                                               |      |                                |

## POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1.00) | ATE O TRIMESTRE |                                     | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|
|                               | PREVISTO        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                    |      |                        |
| 250                           | 735             | 735                                 |                                    | 01   | 735                    |
| 208                           | 1647            | 1647                                |                                    | 02   | 1647                   |
| 38726                         | 2095            | 2095                                |                                    | 03   | 2095                   |
| 6351                          | 1810            | 523                                 |                                    | 04   | 523                    |
| 43936                         | 1405            |                                     |                                    | 05   |                        |
| 2501                          | 2308            |                                     |                                    | 06   |                        |
|                               |                 |                                     |                                    | 07   |                        |
|                               |                 |                                     |                                    | 08   |                        |
|                               |                 |                                     |                                    | 09   |                        |
|                               |                 |                                     |                                    | 10   |                        |
|                               |                 |                                     |                                    | 11   |                        |
| SUBTOTAL                      | 10000           | 5000                                |                                    | 0,99 | 5000                   |
| EQUIPAMENTOS                  |                 |                                     |                                    | 0,01 |                        |
| TOTAL                         | 10000           | 5000                                |                                    | 0,99 | 5000                   |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CAUSAS | DENOMINAÇÃO                                       |
|------|--------|---------------------------------------------------|
| 01   | 1211   | MUDANÇA DE EXECUTOR                               |
| 02   | 1510   | ALTERAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO                      |
| 03   | 1617   | ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO |
| 04   |        |                                                   |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   |
|------|---------------------------------------------|
| 01   | A PREFEITURA DELEGOU A EXECUÇÃO A CODEBARRA |
| 02   | QUE POR SUA VEZ ALTEROU O PROJETO COM ISSO  |
| 03   | ATRASOU O INÍCIO DA OBRA.                   |

SISTEMA  
S A P E



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | PAEL (EXECUTIVO) | OV. | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|------------------|-----|-----|---|---|
| 90 | 14C0    | 021         | 004              | 1   | 81  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PPOMAT                                                   |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO              |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONSTRUCAO DO BALNEARIO AGUAS QUENTES EM BARRA DO GARCAS |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                   |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                         |

PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 57,37 DESEMP. FINANC. = 46,87

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                     |                          | NO TRIMESTRE                        |                          |                          |
|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO                         | PARALISADO               | CONCLUÍDO                |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE        | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                             |      |                 |                | DIÁ  | MES |
| PIN-PROGRAMADO              | 01   | 211518          |                |      |     |
|                             | 02   |                 |                |      |     |
|                             | 03   |                 |                |      |     |
|                             | 04   |                 |                |      |     |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 05   | 800005          | 4410           | 14   | 09  |
| TOTAIS RECEBIDOS            | 99   |                 | 4410           |      |     |

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                 | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |       |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|-------|
|                                          |                     |                              |      | PREV.                          | REAL. |
| CONT DA CONST DO BALNEARIO AGUAS QUENTES | M2                  | 2000                         | 01   | 1147                           |       |
|                                          |                     |                              | 02   |                                | 0     |
|                                          |                     |                              | 03   |                                | 0     |
|                                          |                     |                              | 04   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 05   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 06   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 07   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 08   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 09   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 10   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 11   |                                |       |
|                                          |                     |                              | 12   |                                |       |

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE     | FASE | DATA | MÊS INÍCIO |       | MÊS TÉRMINO |       |
|-------------------------|------|------|------------|-------|-------------|-------|
|                         |      |      | PREV.      | REAL. | PREV.       | REAL. |
| IMPLANTACAO             | 01   | 01   | 04         | 04    | 05          | 05    |
| FUNDACAO                | 02   | 01   | 04         | 04    | 05          | 05    |
| ESTRUTURA               | 03   | 01   | 04         | 04    | 05          | 05    |
| ALVENARIA               | 04   | 01   | 05         | 05    | 05          | 05    |
| COBERTURA               | 05   | 01   | 05         | 05    | 06          | 06    |
| ESQUADRIAS              | 06   | 01   | 05         | 05    | 06          | 06    |
| REVESTIMENTO            | 07   | 01   | 05         | 05    | 06          | 06    |
| PISO                    | 08   | 01   | 05         | 05    | 06          | 06    |
| INSTALACOES             | 09   | 01   | 05         | 05    | 06          | 06    |
| PINTURA                 | 10   | 01   | 06         | 05    | 06          | 06    |
| QUADRA POLIVALENTE      | 11   | 01   | 05         | 06    |             |       |
| PISCINAS                | 12   | 01   | 05         |       | 06          |       |
| SERVICOS COMPLEMENTARES | 13   | 01   | 05         |       | 06          |       |

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | AGOMPHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |       |            |       | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                     |       | REALIZAÇÃO |       |                                         |      |                             |
|                   | QUANTIDADE                   | %     | QUANTIDADE | %     |                                         |      |                             |
| M2                | 2000                         | 2,37  | 2000       | 2,37  |                                         | 01   | 2000                        |
| M3                | 11                           | 2,45  | 11         | 2,45  |                                         | 02   | 11                          |
| M3                | 19                           | 6,73  | 19         | 6,73  |                                         | 03   | 19                          |
| M2                | 233                          | 1,40  | 233        | 1,40  |                                         | 04   | 233                         |
| M2                | 462                          | 8,31  | 462        | 8,31  |                                         | 05   | 462                         |
| M2                | 17                           | 0,94  | 17         | 0,94  |                                         | 06   | 17                          |
| M2                | 451                          | 2,53  | 451        | 2,53  |                                         | 07   | 451                         |
| M2                | 363                          | 6,14  | 363        | 6,14  |                                         | 08   | 363                         |
| PERCEN            | 100                          | 3,72  | 100        | 3,72  |                                         | 09   | 100                         |
| M2                | 404                          | 1,15  | 404        | 1,15  |                                         | 10   | 404                         |
| M2                | 680                          | 8,84  | 544        | 5,66  |                                         | 11   | 544                         |
| UNID              | 3                            | 14,56 | 3          | 14,56 |                                         | 12   | 3                           |
| PERCEN            | 100                          | 14,29 |            |       |                                         | 13   |                             |
| TOTAL             |                              | 73,43 | TOTAL      | 57,37 |                                         |      |                             |

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CRS 1,00) | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|                              | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 112                          | 223             | 223       |                                    | 01   | 223                    |
| 21030                        | 231             | 231       |                                    | 02   | 231                    |
| 33316                        | 633             | 633       |                                    | 03   | 633                    |
| 557                          | 132             | 132       |                                    | 04   | 132                    |
| 1693                         | 782             | 782       |                                    | 05   | 782                    |
| 5176                         | 88              | 88        |                                    | 06   | 88                     |
| 528                          | 238             | 238       |                                    | 07   | 238                    |
| 1592                         | 578             | 578       |                                    | 08   | 578                    |
| 3500                         | 350             | 350       |                                    | 09   | 350                    |
| 267                          | 108             | 108       |                                    | 10   | 108                    |
| 1224                         | 832             | 665       |                                    | 11   | 665                    |
| 456557                       | 1370            | 382       |                                    | 12   | 382                    |
| 13450                        | 1345            |           |                                    | 13   |                        |
| SUBTOTAL                     | 6910            | 4410      |                                    | 0    | 4410                   |
| EQUIPAMENTOS                 | 2500            |           |                                    | 0    |                        |
| TOTAL                        | 9410            | 4410      |                                    | 0    | 4410                   |

CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                                       |
|------|--------|---------------------------------------------------|
| 01   | 1617   | ANTECIPACAO DE RECURSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO |
| 02   | 1601   | RECURSOS FEDERAIS NAO RECEBIDOS                   |
| 03   |        |                                                   |
| 04   |        |                                                   |

OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   |
|------|---------------------------------------------|
| 01   | OBRA EM ANDAMENTO. NORMAL -VALOR ANTECIPADO |
| 02   | CRÉ 988.000,00                              |
| 03   |                                             |



| IDENTIFICAÇÃO   |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| PROJETO         | PROMAT                                       |
| SUBPROJETO      | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ |
| PROJ. EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE POCONÉ |
| ORÇÃO           | MINISTÉRIO DO INTERIOR                       |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)    |
| RESP. EXECUÇÃO  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO             |

| PENDÊNCIAS        |      |
|-------------------|------|
| DESEMP. FÍSICO =  | 0,00 |
| DESEMP. FINANC. = | 0,00 |

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                          |                          |                          |                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR      |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                          |                                     |                          |
| ITEM                          | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)                                                             |      |                 |                |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|------|-----|-----|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                                                                                      | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA | DIA | MES |
| PIN-PROGRAMADO                                                                                                                            | 01   | 211518          |                |      |     |     |
|                                                                                                                                           | 02   |                 |                |      |     |     |
|                                                                                                                                           | 03   |                 |                |      |     |     |
|                                                                                                                                           | 04   |                 |                |      |     |     |
|                                                                                                                                           | 05   |                 |                |      |     |     |
| TOTAIS RECEBIDOS → (ITEM 99) TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 0 = TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR 0 + TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 0 |      |                 |                |      |     |     |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                              |      |                                |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL CONSTRUÍDA              | M2                  | 266                          | 01   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                              |                     |                              | 04   |                                |
|                                              |                     |                              | 05   |                                |
|                                              |                     |                              | 06   |                                |
|                                              |                     |                              | 07   |                                |
|                                              |                     |                              | 08   |                                |
|                                              |                     |                              | 09   |                                |
|                                              |                     |                              | 10   |                                |
|                                              |                     |                              | 11   |                                |
|                                              |                     |                              | 12   |                                |

| RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO |      |      |            |         |         |      |
|--------------------------------|------|------|------------|---------|---------|------|
| DENOMINAÇÃO DA FASE            | FASE | META | MES INÍCIO | MES FIM | PERÍODO | REAL |
| SERVIÇOS PRELIMINARES          | 01   | 01   | C1         | 01      |         |      |
| FUNDACÃO                       | 02   | 01   | 01         | 02      |         |      |
| ESTRUTURA                      | 03   | 01   | 02         | 02      |         |      |
| ALVENARIA                      | 04   | 01   | 02         | 02      |         |      |
| COBERTURA                      | 05   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| ESQUADRIAS                     | 06   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| FORRO DE MADEIRA               | 07   | 01   | 03         | 03      |         |      |
| REVESTIMENTOS                  | 08   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES          | 09   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA            | 10   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA          | 11   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| INSTALAÇÃO SANITÁRIA           | 12   | 01   | 02         | 03      |         |      |
| PINTURA                        | 13   | 01   | 03         | 03      |         |      |

| POSICÃO FÍSICA DAS FASES |                                |            |                                         |      |                             |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|--|
| UNIDADE DE MEDIDA        | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |  |
|                          | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |  |
| PERCEN                   | QUANTIDADE                     | %          | QUANTIDADE                              | %    |                             |  |
| M3                       |                                |            |                                         |      | 01                          |  |
| M3                       |                                |            |                                         |      | 02                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 03                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 04                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 05                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 06                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 07                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 08                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 09                          |  |
| PONTO                    |                                |            |                                         |      | 10                          |  |
| PONTO                    |                                |            |                                         |      | 11                          |  |
| PONTO                    |                                |            |                                         |      | 12                          |  |
| M2                       |                                |            |                                         |      | 13                          |  |
| TOTAL →                  |                                | 0,00       | TOTAL →                                 |      | 0,00                        |  |

| POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)                   |                                     | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
| PREVISTO                                        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 01   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 02   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 03   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 04   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 05   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 06   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 07   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 08   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 09   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 10   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 11   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 12   |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    | 13   |                        |
| SUBTOTAL →                                      |                                     | 0               | 0         | 0                                  | 96   | 0                      |
| EQUIPAMENTOS →                                  |                                     |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL →                                         |                                     | 0               | 0         | 0                                  | 99   | 0                      |

| CAUSAS DOS DESVIOS |        |                                                     |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| ITEM               | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO                                         |
| 01                 | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO                          |
| 02                 | 1703   | NÃO HÁ PREVISÃO DE EXECUÇÃO PARA OU ATÉ O TRIMESTRE |
| 03                 |        |                                                     |
| 04                 |        |                                                     |

| OBSERVAÇÕES |           |
|-------------|-----------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO |
| 01          |           |
| 02          |           |
| 03          |           |

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS



**SISTEMA  
S A P E**



**MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL**

**CODIFICAÇÃO**

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | PROJ. EXECUTIVO | D.V. | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 051         | 001             | 1    | 81  | 2 | 3 |

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

**JULHO A SETEMBRO**

**RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                     |
| SUBPROJETO       | CONSTRUÇÃO DA ESTACAO RODOVIARIA EM POCONÉ |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONSTRUÇÃO DA ESTACAO RODOVIARIA EM POCONÉ |
| ORGAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                     |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)  |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO           |

**PENDÊNCIAS**

DESEMP. FISICO = 0,00 DESEMP. FINANC. = 0,00

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ITEM | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR | NO TRIMESTRE |
|------|--------------------------|--------------|
| 01   | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO   |
| 02   | CONCLUÍDO                | CONCLUÍDO    |
| 03   | CONCLUÍDO                | CONCLUÍDO    |
| 04   | CONCLUÍDO                | CONCLUÍDO    |
| 05   | CONCLUÍDO                | CONCLUÍDO    |

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | ITEM    | CODIGO DA FONTE                | VALOR RECEBIDO | DATA |
|----------------------|---------|--------------------------------|----------------|------|
| PIN-PROGRAMADO       | 01      | 211518                         |                |      |
|                      | 02      |                                |                |      |
|                      | 03      |                                |                |      |
|                      | 04      |                                |                |      |
|                      | 05      |                                |                |      |
| TOTAIS RECEBIDOS     | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE | 0              |      |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS      | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| ESTACAO RODOVIARIA CONSTRUIDA | M2                  | 644                          | 01   | 0                              |
|                               |                     |                              | 02   | 0                              |
|                               |                     |                              | 03   | 0                              |
|                               |                     |                              | 04   | 0                              |
|                               |                     |                              | 05   | 0                              |
|                               |                     |                              | 06   | 0                              |
|                               |                     |                              | 07   | 0                              |
|                               |                     |                              | 08   | 0                              |
|                               |                     |                              | 09   | 0                              |
|                               |                     |                              | 10   | 0                              |
|                               |                     |                              | 11   | 0                              |
|                               |                     |                              | 12   | 0                              |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE    | FASE | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|------------------------|------|------------|-------------|
| SERVÍCIOS PRELIMINARES | 01   | 01         | 07          |
| FUNDAÇÃO               | 02   | 01         | 07          |
| ESTRUTURA              | 03   | 01         | 07          |
| ALVENARIA              | 04   | 01         | 08          |
| COBERTURA              | 05   | 01         | 10          |
| ESQUADRIAS             | 06   | 01         | 10          |
| REVESTIMENTO           | 07   | 01         | 10          |
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES  | 08   | 01         | 10          |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA    | 09   | 01         | 10          |
| INSTALAÇÃO HIDRAULICA  | 10   | 01         | 10          |
| INSTALAÇÃO SANITARIA   | 11   | 01         | 10          |
| PINTURA                | 12   | 01         | 11          |
| URBANIZAÇÃO            | 13   | 01         | 10          |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| PERCEN            | 100      | 3,48       |                                         | 01   |                             |
| M3                | 43       | 17,63      |                                         | 02   |                             |
| M3                | 62       | 30,10      |                                         | 03   |                             |
| M2                | 443      | 3,59       |                                         | 04   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 05   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 06   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 07   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 08   |                             |
| PONTO             |          |            |                                         | 09   |                             |
| PONTO             |          |            |                                         | 10   |                             |
| PONTO             |          |            |                                         | 11   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 12   |                             |
| M2                |          |            |                                         | 13   |                             |
| TOTAL             | 54,79    | 0,00       |                                         |      |                             |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)**

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00) | PREVISTO | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATE O TRIMESTRE | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------|------------------------|
| 2543                          |          |                                     | 254             |                                    | 01   |                        |
| 29930                         |          |                                     | 1287            |                                    | 02   |                        |
| 35435                         |          |                                     | 2197            |                                    | 03   |                        |
| 591                           |          |                                     | 262             |                                    | 04   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 05   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 06   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 07   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 08   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 09   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 10   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 11   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 12   |                        |
|                               |          |                                     |                 |                                    | 13   |                        |
| SUBTOTAL                      | 4000     | 0                                   | 0               | 0                                  | 99   | 0                      |
| EQUIPAMENTOS                  |          |                                     |                 |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                         | 4000     | 0                                   | 0               | 0                                  | 99   | 0                      |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO                |
|------|--------|----------------------------|
| 01   | 1514   | PROJETO A SER REPROGRAMADO |
| 02   |        |                            |
| 03   |        |                            |
| 04   |        |                            |

**OBSERVAÇÕES**

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|-----------|
| 01   |           |
| 02   |           |
| 03   |           |

REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS



## IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                        |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO   |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE |
| ORGAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                        |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)     |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO              |

## PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 57,53 DESEMP. FINANC. = 65,84

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                     |                          | NO TRIMESTRE                        |                          |                          |
|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO                         | PARALISADO               | CONCLUÍDO                |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|----------------------|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                      |      |                 |                | DIA  | MES |
| PIN-PROGRAMADO       | 01   | 211518          | 3750           | 28   | 08  |
|                      | 02   |                 |                |      |     |
|                      | 03   |                 |                |      |     |
|                      | 04   |                 |                |      |     |

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

|                  |         |                                              |                                           |                                      |            |
|------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| TOTAIS RECEBIDOS | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 8750 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 0 | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 8750 | DATA 14/09 |
|------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS           | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
|                                    |                     |                              |      |                                |
| 01                                 | M2                  | 1064                         | 01   | 440                            |
| CONT. CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                    |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                    |                     |                              | 04   |                                |
|                                    |                     |                              | 05   |                                |
|                                    |                     |                              | 06   |                                |
|                                    |                     |                              | 07   |                                |
|                                    |                     |                              | 08   |                                |
|                                    |                     |                              | 09   |                                |
|                                    |                     |                              | 10   |                                |
|                                    |                     |                              | 11   |                                |
|                                    |                     |                              | 12   |                                |

## RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE        | FASE | META | MES/HO |      | PERÍODO |      |
|----------------------------|------|------|--------|------|---------|------|
|                            |      |      | PREV   | REAL | PREV    | REAL |
| SERVICOS PRELIMINARES      | 01   | 01   | 04     | 04   | 05      | 05   |
| FUNDACAO                   | 02   | 01   | 04     | 05   | 05      | 06   |
| ESTRUTURA                  | 03   | 01   | 05     | 06   | 06      |      |
| ALVENARIA                  | 04   | 01   | 05     | 07   | 08      |      |
| COBERTURA                  | 05   | 01   | 06     | 07   | 10      |      |
| ESQUADRIAS                 | 06   | 01   | 08     |      | 11      |      |
| REVESTIMENTO               | 07   | 01   | 08     |      | 11      |      |
| PISO                       | 08   | 01   | 09     |      | 11      |      |
| FORPO                      | 09   | 01   | 09     |      | 11      |      |
| INSTALACAO ELETRICA        | 10   | 01   | 09     |      | 12      |      |
| INSTALACAO HIDRO SANITARIA | 11   | 01   | 09     |      | 12      |      |
| VIDROS                     | 12   | 01   | 10     |      | 12      |      |
| PINTURA                    | 13   | 01   | 10     |      | 12      |      |

## POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |      |                             |
| PERCEN            | QUANTIDADE                     | %          | QUANTIDADE                     | %          |                                         |      |                             |
| M3                | 100                            | 4,69       | 100                            | 4,69       |                                         | 01   | 100                         |
| M3                | 147                            | 11,89      | 147                            | 11,89      |                                         | 02   | 147                         |
| M3                | 31                             | 5,08       | 12                             | 0,76       |                                         | 03   | 12                          |
| M2                | 1267                           | 14,82      | 609                            | 3,42       |                                         | 04   | 609                         |
| M2                | 611                            | 5,50       | 611                            | 5,50       |                                         | 05   | 611                         |
| M2                | 102                            | 3,60       | 55                             | 1,05       |                                         | 06   | 55                          |
| M2                | 1444                           | 3,24       | 1280                           | 2,55       |                                         | 07   | 1280                        |
| M2                | 640                            | 6,90       |                                |            |                                         | 08   |                             |
| M2                | 418                            | 2,71       |                                |            |                                         | 09   |                             |
| PONTO             | 55                             | 2,48       |                                |            |                                         | 10   |                             |
| PONTO             | 13                             | 1,63       |                                |            |                                         | 11   |                             |
| M2                |                                |            |                                |            |                                         | 12   |                             |
| M2                |                                |            |                                |            |                                         | 13   |                             |
| TOTAL             |                                |            |                                | 62,51      | TOTAL                                   |      | 35,96                       |

## POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1.000) | ATE O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
|                                | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 9370                           |                 | 937       |                                    | 01   | 937                    |
| 16170                          |                 | 2377      |                                    | 02   | 2377                   |
| 32742                          |                 | 1015      |                                    | 03   | 692                    |
| 2339                           |                 | 2964      |                                    | 04   | 2106                   |
| 1799                           |                 | 1099      |                                    | 05   | 1106                   |
| 7049                           |                 | 719       |                                    | 06   | 388                    |
| 449                            |                 | 648       |                                    | 07   | 624                    |
| 2153                           |                 | 1378      |                                    | 08   |                        |
| 1299                           |                 | 543       |                                    | 09   |                        |
| 8945                           |                 | 492       |                                    | 10   |                        |
| 25231                          |                 | 328       |                                    | 11   |                        |
|                                |                 |           |                                    | 12   |                        |
|                                |                 |           |                                    | 13   |                        |
| SUBTOTAL                       |                 | 12500     | 8230                               | 0    | 96 8230                |
| EQUIPAMENTOS                   |                 |           |                                    | 97   |                        |
| TOTAL                          |                 | 12500     | 8230                               | 0    | 99 8230                |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CAUSAS | DESCRIÇÃO                            |
|------|--------|--------------------------------------|
| 01   | 1701   | DESVIOS NAO INFORMADOS PELO EXECUTOR |
| 02   |        |                                      |
| 03   |        |                                      |
| 04   |        |                                      |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   |
|------|---------------------------------------------|
| 01   | A OBRA SE REFERE A CONSTRUCAO DE DOIS BLOCO |
| 02   | S INDEPENDENTES                             |
| 03   |                                             |



**SISTEMA  
SAPE**



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

**CODIFICAÇÃO**

| U  | PROJETO | ORÇAMENTO | PROJ. EXECUTIVO | ANO | T  | M  |
|----|---------|-----------|-----------------|-----|----|----|
| 90 | 1400    | 021       | 024             | 7   | 81 | 23 |

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

JULHO A SETEMBRO

**RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO**

| IDENTIFICAÇÃO    |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                      |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONSTRUÇÃO DA ESTACAO RODOVIARIA EM VACIARA |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                      |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)   |
| RESP. F/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO            |

**PENDÊNCIAS**

DESEMP. FISICO = 51,96

DESEMP. FINANC. = 12,50

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                                     |                          |                                     |                          |                          |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ITEM                          | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                                     |                          | NO TRIMESTRE                        |                          |                          |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO                          | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO                         | PARALISADO               | CONCLUÍDO                |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00) |  |         |      |                 |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|-----------------|----------------|-------|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                          |  | 14. APL | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA  |
| PIN-PROGRAMADO                                                                |  |         | 01   | 211518          |                |       |
|                                                                               |  |         | 02   |                 |                |       |
|                                                                               |  |         | 03   |                 |                |       |
|                                                                               |  |         | 04   |                 |                |       |
|                                                                               |  |         | 05   | 800005          | 2000           | 14 09 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                   |  |         |      |                 |                |       |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                              |  |         | 09   |                 | 2000           |       |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |  |                     |                              |      |                                |
|----------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     |  | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| CONT. DAS OBRAS DE CONSTR. ESTACAO RODOV.    |  | M2                  | 2414                         | 01   | 1259                           |
|                                              |  |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                              |  |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                              |  |                     |                              | 04   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 05   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 06   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 07   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 08   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 09   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 10   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 11   |                                |
|                                              |  |                     |                              | 12   |                                |

| RELATÓRIO DAS FASES NO EXERCÍCIO |  |      |      |            |         |                |
|----------------------------------|--|------|------|------------|---------|----------------|
| DENOMINAÇÃO DA FASE              |  | FASE | META | MES INICIO | MES FIM | QTD. REALIZADA |
| SERVICOS PRELIMINARES            |  | 01   | 01   | 04         | 05      | 06             |
| FUNDAÇÃO                         |  | 02   | 01   | 05         | 05      | 07             |
| ESTRUTURA                        |  | 03   | 01   | 05         |         | 06             |
| ALVENARIA                        |  | 04   | 01   | 06         |         | 07             |
| COBERTURA                        |  | 05   | 01   | 07         |         | 08             |
| ESQUADRIAS                       |  | 06   | 01   | 07         |         | 08             |
| REVESTIMENTO                     |  | 07   | 01   | 07         |         | 09             |
| PISO                             |  | 08   | 01   | 08         |         | 09             |
| INSTALAÇÕES                      |  | 09   | 01   | 07         |         | 09             |

| POSICÃO FÍSICA DAS FASES |                                |            |                                         |       |                             |  |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|--|
| UNIDADE DE MEDIDA        | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |            | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE  | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |  |
|                          | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO |                                         |       |                             |  |
| PERCEN                   | QUANTIDADE                     | %          | QUANTIDADE                              | %     |                             |  |
| M3                       | 100                            | 4,58       | 100                                     | 4,58  | 01                          |  |
| M3                       | 51                             | 10,03      | 51                                      | 10,03 | 02                          |  |
| M3                       | 274                            | 41,51      | 245                                     | 33,19 | 03                          |  |
| M2                       | 910                            | 2,39       | 91                                      | 0,02  | 04                          |  |
| M2                       | 2414                           | 14,93      |                                         |       | 05                          |  |
| M2                       | 223                            | 6,13       |                                         |       | 06                          |  |
| M2                       | 2002                           | 9,42       |                                         |       | 07                          |  |
| M2                       | 2361                           | 6,53       |                                         |       | 08                          |  |
| PERCEN                   | 100                            | 4,48       |                                         |       | 09                          |  |
| TOTAIS                   |                                | 100,00     | TOTAL                                   | 51,95 |                             |  |

| POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| PREVISTO                                        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|                                                 |                                     | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 7320                                            |                                     | 732             | 500       |                                    | 01   | 500                    |
| 31451                                           |                                     | 1604            | 500       |                                    | 02   | 500                    |
| 24241                                           |                                     | 6642            | 950       |                                    | 03   | 950                    |
| 421                                             |                                     | 583             | 50        |                                    | 04   | 50                     |
| 990                                             |                                     | 2389            |           |                                    | 05   |                        |
| 4399                                            |                                     | 981             |           |                                    | 06   |                        |
| 753                                             |                                     | 1507            |           |                                    | 07   |                        |
| 443                                             |                                     | 1045            |           |                                    | 08   |                        |
| 7170                                            |                                     | 717             |           |                                    | 09   |                        |
| SUBTOTAL                                        |                                     | 16000           | 2000      |                                    | 09   | 2000                   |
| EQUIPAMENTOS                                    |                                     |                 |           |                                    | 08   |                        |
| TOTAL                                           |                                     | 16000           | 2000      |                                    | 09   | 2000                   |

| CAUSAS DOS DEVIOS |                                   |                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ITEM              | CODIGO                            | DENOMINAÇÃO                                       |
| 01                | 1617                              | ANTECIPACAO DE RECURSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO |
| 02                | 1601                              | RECURSOS FEDERAIS NAO RECEBIDOS                   |
| 03                |                                   |                                                   |
| 04                |                                   |                                                   |
| OBSERVAÇÕES       |                                   |                                                   |
| ITEM              | DESCRIÇÃO                         |                                                   |
| 01                | VALOR ANTECIPADO CRC 6.351.000,00 |                                                   |
| 02                |                                   |                                                   |
| 03                |                                   |                                                   |

SOLICITA-SE LIBERACAO DE RECURSOS EM TEMPO HABIL

SISTEMA  
S A P EMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

| CODIFICAÇÃO |         |             |                 |    |     |     |
|-------------|---------|-------------|-----------------|----|-----|-----|
| U           | PROJETO | SUB-PROJETO | PROJ. EXECUTIVO | DV | ANO | F M |
| 90          | 1400    | 049         | 001             | 5  | 81  | 2 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO                                                                |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  | POSICÃO FÍSICA DAS FASES         |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------|--|------|--|-----------------------------|--|--|--|
| PROJETO                                                                      |  | PROMAT                                    |  |                                |  |                                     |  |                                 |  | UNIDADE DE MEDIDA                |  | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |  |            |  | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |  | FASE |  | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |  |  |  |
| SUBPROJETO                                                                   |  | CALCAMENTO DE RUAS EM DIAMANTINO          |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  | PREVISÃO                       |  | REALIZAÇÃO |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| PROJ. EXECUTIVO                                                              |  | CALCAMENTO DE RUAS EM DIAMANTINO          |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  | QUANTIDADE                     |  | N          |  | QUANTIDADE                              |  |      |  |                             |  |  |  |
| ÓRGÃO                                                                        |  | MINISTÉRIO DO INTERIOR                    |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| UNIDADE                                                                      |  | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR) |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| RESP. P/EXECUÇÃO                                                             |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO          |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| PENDÊNCIAS                                                                   |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| DESEMP. FÍSICO = 0,00 DESEMP. FINANC. = 0,00                                 |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO                                                |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| ITEM                                                                         |  | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR                  |  |                                |  |                                     |  |                                 |  | NO TRIMESTRE                     |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  | EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO          |  |                                |  |                                     |  |                                 |  | EM EXECUÇÃO PARALISADO CONCLUÍDO |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 01                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  | X                                |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00) |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                         |  | I 1: APL                                  |  | ITEM                           |  | CÓDIGO DA FONTE                     |  | VALOR RECEBIDO                  |  | DATA                             |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| PIM-PROGRAMADO                                                               |  |                                           |  | 01                             |  | 211518                              |  |                                 |  | 01                               |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  | 02                             |  |                                     |  |                                 |  | 02                               |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  | 03                             |  |                                     |  |                                 |  | 03                               |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  | 04                             |  |                                     |  |                                 |  | 04                               |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  | 05                             |  |                                     |  |                                 |  | 05                               |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                             |  | ITEM 99                                   |  | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE |  | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR |  | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  | 0                              |  | 0                                   |  | 0                               |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE                                 |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                                                     |  | CÓDIGO DO INDICADOR                       |  | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO   |  | ITEM                                |  | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE  |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 01                                                                           |  | M2                                        |  | 25000                          |  | 01                                  |  | 0                               |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| CALCAMENTO CONCLUÍDO                                                         |  | M                                         |  | 5560                           |  | 02                                  |  | 0                               |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 03                                  |  | 0                               |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 04                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 05                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 06                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 07                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 08                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 09                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 10                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 11                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
|                                                                              |  |                                           |  |                                |  | 12                                  |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO                                               |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO DA FASE                                                          |  | FASE                                      |  | META                           |  | MES INÍCIO                          |  | MES FIM                         |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| MARCAÇÃO E PREPARO DO LEITO                                                  |  | 01                                        |  | 01                             |  | 07                                  |  | 10                              |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO                                         |  | 02                                        |  | 01                             |  | 07                                  |  | 11                              |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS                                          |  | 03                                        |  | 01                             |  | 08                                  |  | 12                              |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| ACABAMENTO GERAL                                                             |  | 04                                        |  | 01                             |  | 08                                  |  | 12                              |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| CAUSAS DOS DESVIOS                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| ITEM                                                                         |  | CÓDIGO                                    |  | DENOMINAÇÃO                    |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 01                                                                           |  | 1514                                      |  | PROJETO A SER REPROGRAMADO     |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 02                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 03                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 04                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES                                                                  |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| ITEM                                                                         |  | CÓDIGO                                    |  | DESCRIÇÃO                      |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 01                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 02                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| 03                                                                           |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |
| REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREVISTA APROV P/ PROXIMOS 30 DIAS                  |  |                                           |  |                                |  |                                     |  |                                 |  |                                  |  |                                |  |            |  |                                         |  |      |  |                             |  |  |  |

PROJETOS REPROGRAMADOS

1980

| IDENTIFICAÇÃO    |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                    |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO               |
| PROJ. EXECUTIVO  | ILUMIN E INTERLIG POSTES ACESSO CONJ HABITAC CPA-I-CUIABA |
| ORGÃO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                    |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                 |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                          |

PENDENCIAS  
DESEMP. FISICO = 100,00      DESEMP. FINANC. = 100,00

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ITEM                          | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                          |                                     |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                           |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00) |                     |      |                                |                |                                     |    |                                 |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                         | 12 <sup>a</sup> APL | ITEM | CÓDIGO DA FONTE                | VALOR RECEBIDO | DATA                                |    |                                 |  |  |
|                                                                              |                     |      |                                |                | DIA                                 | ME |                                 |  |  |
| PJN-SALDOS                                                                   |                     | 01   | 211526                         | 4165           | 01                                  | 0  |                                 |  |  |
|                                                                              |                     | 02   |                                |                |                                     |    |                                 |  |  |
|                                                                              |                     | 03   |                                |                |                                     |    |                                 |  |  |
|                                                                              |                     | 04   |                                |                |                                     |    |                                 |  |  |
|                                                                              |                     | 05   |                                |                |                                     |    |                                 |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                             |                     | ITEM | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE |                | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR |    | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE |  |  |
|                                                                              |                     | 99   | 4165                           |                | 0                                   |    | 4165                            |  |  |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|
| 01                                           | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06                                           | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11                                           | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01                                           | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06                                           | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11                                           | 12 | 13 | 14 | 15 |

[illegible]

| <b>POSICAO FISICA DAS FASES</b> |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|---------------------------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------------------------------------------|------|--------------------------------|
| UNIDADE<br>DE MEDIDA            | ACOMPANHAMENTO |         | ATE O TRIMESTRE |       | QTD REALIZADA<br>ATE O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|                                 | PREVISÃO       |         | REALIZAÇÃO      |       |                                           |      |                                |
|                                 | QUANTIDADE     | %       | QUANTIDADE      | %     |                                           |      |                                |
| <b>PERCEN</b>                   | 100            | 9,99    | 100             | 9,99  |                                           | 01   | 100                            |
| <b>PERCEN</b>                   | 100            | 9,99    | 100             | 9,99  |                                           | 02   | 100                            |
| <b>UNID</b>                     | 43             | 50,01   | 43              | 50,01 |                                           | 03   | 43                             |
| <b>UNID</b>                     | 66             | 30,01   | 66              | 30,01 |                                           | 04   | 66                             |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
|                                 |                |         |                 |       |                                           |      |                                |
| TOTAL →                         | 99,99          | TOTAL → | 99,99           |       |                                           |      |                                |

[illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| ITEM               | CODIGO | DENOMINAÇÃO |
| 01                 |        |             |
| 02                 |        |             |
| 03                 |        |             |
| 04                 |        |             |

| OBSERVAÇÕES |                |
|-------------|----------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO      |
| 01          | OBRA CONCLUIDA |
| 02          |                |
| 03          |                |

| IDENTIFICAÇÃO    |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                     |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO                |
| PROJ. EXECUTIVO  | ILUMINACAO PUBLICA DO 2- ACESSO/PALACIO PAIAGUAS-CPA-CUIAB |
| ORGAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                     |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                  |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| PENDENCIAS              |                         |
| DESEMP. FISICO = 100,00 | DESEMP. FINANC.= 100,00 |

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |            |           |              |           |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| ITEM                          | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |           |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | CONCLUÍDO |
| 01                            |                          |            |           |              |           |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$1.000,00) |        |      |                                   |                                          |      |                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------------------|--|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                         | 14 APL | ITEM | CÓDIGO DA FONTE                   | VALOR RECEBIDO                           | DATA |                                      |  |  |  |
|                                                                              |        |      |                                   |                                          | DIA  | MES                                  |  |  |  |
| PIN-SALDOS                                                                   |        | 01   | 211526                            | 3920                                     | 01   | 04                                   |  |  |  |
|                                                                              |        | 02   |                                   |                                          |      |                                      |  |  |  |
|                                                                              |        | 03   |                                   |                                          |      |                                      |  |  |  |
|                                                                              |        | 04   |                                   |                                          |      |                                      |  |  |  |
|                                                                              |        | 05   |                                   |                                          |      |                                      |  |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                             |        | ITEM | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE | - TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIM. ANTERIOR |      | + TOTAL RECEBIDO<br>PARA O TRIMESTRE |  |  |  |
|                                                                              |        | 99   | 3920                              | 0                                        |      | 3920                                 |  |  |  |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                                 |      |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     | CÓDIGO DO INDICADOR | OTD. PREVISTA<br>P/ O EXERCÍCIO | ITEM | OTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE |
| 01<br>ACESSO AO CPA ILUMINADO                | PERCEN              | 100                             | 01   | 100                               |
|                                              |                     |                                 | 02   | 0                                 |
|                                              |                     |                                 | 03   | 0                                 |
|                                              |                     |                                 | 04   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 05   |                                   |
| 02                                           |                     |                                 | 06   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 07   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 08   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 09   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 10   |                                   |
| 03                                           |                     |                                 | 11   |                                   |
|                                              |                     |                                 | 12   |                                   |
|                                              |                     |                                 |      |                                   |

[illegible]

| <b>POSICAO FISICA DAS FASES</b> |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|
| UNIDADE<br>DE MEDIDA            | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |        |            |       | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|                                 | PREVISÃO                       |        | REALIZAÇÃO |       |                                               |      |                                |
|                                 | QUANTIDADE                     | %      | QUANTIDADE | %     |                                               |      |                                |
| PERCEN                          | 100                            | 10,00  | 100        | 10,00 |                                               | 01   | 100                            |
| PERCEN                          | 100                            | 10,00  | 100        | 10,00 |                                               | 02   | 100                            |
| UNID                            | 16                             | 50,00  | 16         | 50,00 |                                               | 03   | 16                             |
| UNID                            | 16                             | 30,00  | 16         | 30,00 |                                               | 04   | 16                             |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                                 |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
| TOTAL                           | ⇒                              | 100,00 | TOTAL      | ⇒     | 100,00                                        |      |                                |

[illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |        |            |
|--------------------|--------|------------|
| ITEM               | CODIGO | DESIGNAÇÃO |
| 01                 |        |            |
| 02                 |        |            |
| 03                 |        |            |
| 04                 |        |            |

| OBSERVAÇÕES |                |
|-------------|----------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO      |
| 01          | OBRA CONCLUÍDA |
| 02          |                |
| 03          |                |





| IDENTIFICAÇÃO    |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                       |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO                  |
| PROJ EXECUTIVO   | ILUMIN AV PRAINHA/ TR AV 15 NOVENBRO/R VOLUNTAR. PATRIA-CUIA |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                       |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)                    |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                             |

PENDÊNCIAS

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| DESEMP. FISICO = 100,00 | DESEMP. FINANC. = 100,00 |
|-------------------------|--------------------------|

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |            |           |              |            |           |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| ITEM                          | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |            |           | NO TRIMESTRE |            |           |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO  | PARALISADO | CONCLUÍDO |
| 0.1                           |                          |            |           |              |            | X         |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM R\$ 1.000,00) |        |         |                                      |                |                                                                                |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                         | 16 APL | ITEM    | CÓDIGO DA FONTE                      | VALOR RECEBIDO | DATA                                                                           |     |  |  |  |
|                                                                              |        |         |                                      |                | DIA                                                                            | MES |  |  |  |
| PIN-SALDOS                                                                   |        | 01      | 211526                               | 13230          | 01                                                                             | 04  |  |  |  |
|                                                                              |        | 02      |                                      |                |                                                                                |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 03      |                                      |                |                                                                                |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 04      |                                      |                |                                                                                |     |  |  |  |
|                                                                              |        | 05      |                                      |                |                                                                                |     |  |  |  |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                             |        | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 13230 |                | = TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM ANTERIOR 0 + TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 13230 |     |  |  |  |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |    |    |    |     |
|----------------------------------------------|----|----|----|-----|
| 01                                           | 02 | 03 | 04 | 05  |
| 06                                           | 07 | 08 | 09 | 10  |
| 11                                           | 12 | 13 | 14 | 15  |
| 16                                           | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21                                           | 22 | 23 | 24 | 25  |
| 26                                           | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31                                           | 32 | 33 | 34 | 35  |
| 36                                           | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41                                           | 42 | 43 | 44 | 45  |
| 46                                           | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51                                           | 52 | 53 | 54 | 55  |
| 56                                           | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61                                           | 62 | 63 | 64 | 65  |
| 66                                           | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71                                           | 72 | 73 | 74 | 75  |
| 76                                           | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81                                           | 82 | 83 | 84 | 85  |
| 86                                           | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91                                           | 92 | 93 | 94 | 95  |
| 96                                           | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 01                                           | 02 | 03 | 04 | 05  |
| 06                                           | 07 | 08 | 09 | 10  |
| 11                                           | 12 | 13 | 14 | 15  |
| 16                                           | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21                                           | 22 | 23 | 24 | 25  |
| 26                                           | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31                                           | 32 | 33 | 34 | 35  |
| 36                                           | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41                                           | 42 | 43 | 44 | 45  |
| 46                                           | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51                                           | 52 | 53 | 54 | 55  |
| 56                                           | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61                                           | 62 | 63 | 64 | 65  |
| 66                                           | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71                                           | 72 | 73 | 74 | 75  |
| 76                                           | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81                                           | 82 | 83 | 84 | 85  |
| 86                                           | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91                                           | 92 | 93 | 94 | 95  |
| 96                                           | 97 | 98 | 99 | 100 |

[illegible]

| POSICAO FISICA DAS FASES |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------|------------|-------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|
| UNIDADE<br>DE MEDIDA     | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |        |            |       | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|                          | PREVISÃO                       |        | REALIZAÇÃO |       |                                               |      |                                |
|                          | QUANTIDADE                     | %      | QUANTIDADE | %     |                                               |      |                                |
| PERCEM                   | 100                            | 10,00  | 100        | 10,00 |                                               | 01   | 100                            |
| PERCEM                   | 100                            | 10,00  | 100        | 10,00 |                                               | 02   | 100                            |
| UNID.                    | 161                            | 50,00  | 161        | 50,00 |                                               | 03   | 161                            |
| UNID.                    | 61                             | 30,00  | 61         | 30,00 |                                               | 04   | 61                             |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
|                          |                                |        |            |       |                                               |      |                                |
| TOTA                     | →                              | 100,00 | TOTAL      | →     | 100,00                                        |      |                                |

| POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------|------|---------------------------|
| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1,00)                   |                                        | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ<br>O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | REALIZADO<br>NO TRIMESTRE |
| PREVISTO                                        | VERIFICADO ATÉ O<br>TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO |                                          |      |                           |
| 13230                                           |                                        | 1323            | 1323      |                                          | 01   | 1323                      |
| 13230                                           |                                        | 1323            | 1323      |                                          | 02   | 1323                      |
| 41087                                           |                                        | 6615            | 6615      |                                          | 03   | 6615                      |
| 65066                                           |                                        | 3969            | 3969      |                                          | 04   | 3969                      |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
|                                                 |                                        |                 |           |                                          |      |                           |
| SUBTOTAL                                        | →                                      | 13230           | 13230     | 0                                        | 96   | 13230                     |
| EQUIPAMENTOS                                    | →                                      |                 |           |                                          | 97   |                           |
| TOTAL                                           | →                                      | 13230           | 13230     | 0                                        | 99   | 13230                     |

| CAUSAS DOS DESVIOS |        | DENOMINAÇÃO |
|--------------------|--------|-------------|
| ITEM               | CODIGO |             |
| 01                 |        |             |
| 02                 |        |             |
| 03                 |        |             |
| 04                 |        |             |

| OBSERVAÇÕES |                |
|-------------|----------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO      |
| 01          | OBRA CONCLUÍDA |
| 02          |                |
| 03          |                |

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

| CAUSAS DOS DESVIOS |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| ITEM               | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
| 01                 |        |             |
| 02                 |        |             |
| 03                 |        |             |
| 04                 |        |             |

| OBSERVAÇÕES |                |
|-------------|----------------|
| ITEM        | DESCRIÇÃO      |
| 01          | OBRA CONCLUÍDA |
| 02          |                |
| 03          |                |



MINISTÉRIO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

**CODIFICAÇÃO**

| U  | PROJETO | US<br>3,46 | PROJ<br>EXECUTIVO | D.V | ANO | T | M |
|----|---------|------------|-------------------|-----|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 021        | 032               | 7   | 81  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| PROJETO         | PRONAT                                      |
| SUBPROJETO      | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO |
| PROJ. EXECUTIVO | REFORMA DA ESTACAO RODOVIARIA-CACERES       |
| ORGAO           | MINISTERIO DO INTERIOR                      |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)   |
| RESP. EXECUCAO  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO            |

### PENDÊNCIAS

DESEMP. FISICO = 100,00 DESEMP. FINANC. = 100,00

**SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO**

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                          |                                     |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                           |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR PONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE |  | 14 APL | ITEM | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|----------------------|--|--------|------|-----------------|----------------|------|-----|
|                      |  |        |      |                 |                | DIA  | MES |
| PIN-SALDOS           |  |        | 01   | 211526          | 1500           | 01   | 0   |
|                      |  |        | 02   |                 |                |      |     |
|                      |  |        | 03   |                 |                |      |     |
|                      |  |        | 04   |                 |                |      |     |
|                      |  |        | 05   |                 |                |      |     |

TOTALS RECEBIDOS →

| ITEM | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE | = | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIM ANTERIOR | + | TOTAL RECEBIDO<br>PARA O TRIMESTRE |
|------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 99   | 150,1                             |   | 0                                     |   | 150,1                              |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS |                              | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01                       | ESTACAO RODOVIARIA REFORMADA | M2                  | 475                          | 01   | 47                             |
|                          |                              |                     |                              | 02   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 03   |                                |
| 04                       |                              |                     |                              | 04   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 05   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 06   |                                |
| 07                       |                              |                     |                              | 07   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 08   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 09   |                                |
| 10                       |                              |                     |                              | 10   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 11   |                                |
|                          |                              |                     |                              | 12   |                                |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

### POSICAO FISICA DAS FASES

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00)

CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
|------|--------|-----------|
| 01   |        |           |
| 02   |        |           |
| 03   |        |           |
| 04   |        |           |

| ITEM | DESCRIÇÃO      |
|------|----------------|
| 01   | OBRA CONCLUIDA |
| 02   |                |
| 03   |                |



| IDENTIFICAÇÃO    |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                      |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MÉDIO |
| PROJ. EXECUTIVO  | PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDAS-CACERES            |
| ORÇÃO            | MINISTERIO DO INTERIOR                      |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)   |
| RESP. P/EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO            |

PENDÊNCIAS  
DESEMP. FISICO = 100,00      DESEMP. FINANC. = 100,00

| SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ITEM                          | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                          |                                     |
|                               | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                           |
| 01                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00) |        |         |                                     |                |                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                          | 14 APL | ITEM    | CODIGO DA FONTE                     | VALOR RECEBIDO | DATA                                                                              |     |
|                                                                               |        |         |                                     |                | DIA                                                                               | MÊS |
| PIN-SALDOS                                                                    |        | 01      | 211526                              | 7300           | 01                                                                                | 0   |
|                                                                               |        | 02      |                                     |                |                                                                                   |     |
|                                                                               |        | 03      |                                     |                |                                                                                   |     |
|                                                                               |        | 04      |                                     |                |                                                                                   |     |
|                                                                               |        | 05      |                                     |                |                                                                                   |     |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                              |        | ITEM 99 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE 7300 |                | = (TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM ANTERIOR 0) + (TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 7300) |     |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                              |      |                                |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| DESIGNAÇÃO DOS PRODUTOS                      | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
| 02                                           | M2                  | 6820                         | 01   | 682                            |
| RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS                 |                     |                              | 02   |                                |
|                                              |                     |                              | 03   |                                |
| 03                                           |                     |                              | 04   |                                |
|                                              |                     |                              | 05   |                                |
|                                              |                     |                              | 06   |                                |
| 04                                           |                     |                              | 07   |                                |
|                                              |                     |                              | 08   |                                |
|                                              |                     |                              | 09   |                                |
| 05                                           |                     |                              | 10   |                                |
|                                              |                     |                              | 11   |                                |
|                                              |                     |                              | 12   |                                |

[illegible]

| <b>POSICAO FISICA DAS FASES</b> |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>UNIDADE<br/>DE MEDIDA</b>    | <b>ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE</b> |          |                   |          | <b>QTD REALIZADA<br/>ATÉ O TRIMESTRE<br/>ANTERIOR</b> | <b>FASE</b> | <b>QTD. REALIZADA<br/>. NO TRIMESTRE</b> |
|                                 | <b>PREVISÃO</b>                       |          | <b>REALIZAÇÃO</b> |          |                                                       |             |                                          |
|                                 | <b>QUANTIDADE</b>                     | <b>%</b> | <b>QUANTIDADE</b> | <b>%</b> |                                                       |             |                                          |
| M2                              | 6820                                  | 27,53    | 6820              | 27,53    |                                                       | 01          | 6820                                     |
| M2                              | 6820                                  | 41,40    | 6820              | 41,40    |                                                       | 02          | 6820                                     |
| M1                              | 60                                    | 6,58     | 60                | 6,58     |                                                       | 03          | 60                                       |
| M1                              | 5072                                  | 24,49    | 5072              | 24,49    |                                                       | 04          | 5072                                     |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
|                                 |                                       |          |                   |          |                                                       |             |                                          |
| TOTAL →                         | 99,99                                 | TOTAL →  | 99,99             |          |                                                       |             |                                          |

| POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00) |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1.000)                  |                                     | ATÉ O TRIMESTRE |           | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
| PREVISTO                                        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO        | REALIZADO |                                    |      |                        |
| 295                                             |                                     | 2010            | 2010      |                                    | 01   | 2010                   |
| 443                                             |                                     | 3022            | 3022      |                                    | 02   | 3022                   |
| 8000                                            |                                     | 480             | 480       |                                    | 03   | 480                    |
| 353                                             |                                     | 1788            | 1788      |                                    | 04   | 1788                   |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
|                                                 |                                     |                 |           |                                    |      |                        |
| SUBTOTAL                                        |                                     | 7300            | 7300      |                                    | 06   | 7300                   |
| EQUIPAMENTOS                                    |                                     |                 |           |                                    | 07   |                        |
| TOTAL                                           |                                     | 7300            | 7300      |                                    | 09   | 7300                   |

| CAUSAS DOS DESVIOS |  | DESCRIÇÃO |
|--------------------|--|-----------|
| 01                 |  |           |
| 02                 |  |           |
| 03                 |  |           |
| 04                 |  |           |

| OBSERVAÇÕES |                |
|-------------|----------------|
| TEM         | DESCRIÇÃO      |
| 01          | OBRA CONCLUÍDA |
| 02          |                |
| 03          |                |

SISTEMA  
SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | PROJ. EXECUTIVO | D.V. | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 022         | 007             | 6    | 81  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| PROJETO         | PPOMAT                                         |
| SUBPROJETO      | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO PORTE  |
| PROJ. EXECUTIVO | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA EM GUIRATINGA |
| ÓRGÃO           | MINISTÉRIO DO INTERIOR                         |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL-(MINISTÉRIO DO INTERIOR)      |
| RESP./EXECUÇÃO  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO               |

PENSOÊNCIAS

DESEMP. FÍSICO = 57,97

DESEMP. FINANC. = 57,97

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR                                                                                    | NO TRIMESTRE                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1   | EM EXECUÇÃO <input type="checkbox"/> PARALISADO <input type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> | EM EXECUÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> PARALISADO <input type="checkbox"/> CONCLUÍDO <input type="checkbox"/> |

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | ITEM    | CODIGO DA FONTE                              | VALOR RECEBIDO                        | DATA DIA                             | MES |
|----------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| PIN-SALDOS           | 01      | 211526                                       | 3000                                  | 01                                   | 04  |
|                      | 02      |                                              |                                       |                                      |     |
|                      | 03      |                                              |                                       |                                      |     |
|                      | 04      |                                              |                                       |                                      |     |
|                      | 05      |                                              |                                       |                                      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS     | ITEM 98 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR 3000 | TOTAL RECEBIDO ATÉ O TRIM. ANTERIOR 0 | TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE 3000 |     |

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS         | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | M2                  | 375                          | 01   | 217                            |
|                                  |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                  |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                  |                     |                              | 04   |                                |
|                                  |                     |                              | 05   |                                |
|                                  |                     |                              | 06   |                                |
|                                  |                     |                              | 07   |                                |
|                                  |                     |                              | 08   |                                |
|                                  |                     |                              | 09   |                                |
|                                  |                     |                              | 10   |                                |
|                                  |                     |                              | 11   |                                |
|                                  |                     |                              | 12   |                                |

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE                   | FASE | META | MES INÍCIO | MES TÉRMINO |
|---------------------------------------|------|------|------------|-------------|
| LIMPEZA DO TERRENO E INST DO CANTEIRO | 01   | 01   | 04         | 05          |
| FUNDAÇÃO                              | 02   | 01   | 04         | 06          |
| ESTRUTURA                             | 03   | 01   | 05         | 07          |
| ALVENARIA                             | 04   | 01   | 06         | 09          |
| COBERTURA                             | 05   | 01   | 08         | 09          |
| ESQUADRIAS                            | 06   | 01   | 05         | 09          |
| REVESTIMENTO                          | 07   | 01   | 07         | 10          |
| PISO                                  | 08   | 01   | 07         | 10          |
| INSTALAÇÕES                           | 09   | 01   | 05         | 10          |
| ACABAMENTO GERAL                      | 10   | 01   | 07         | 10          |

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| PERCEN            | QUANTIDADE                     | %        | QUANTIDADE | %                                       |      |                             |
| M3                | 100                            | 5,00     | 100        | 5,00                                    | 01   | 100                         |
| M3                | 91                             | 15,00    | 91         | 15,00                                   | 02   | 91                          |
| M3                | 104                            | 10,00    | 104        | 10,00                                   | 03   | 104                         |
| M2                | 420                            | 20,00    | 420        | 20,00                                   | 04   | 420                         |
| M2                | 375                            | 7,50     |            |                                         | 05   |                             |
| M2                | 89                             | 2,50     |            |                                         | 06   |                             |
| M2                | 880                            | 12,50    |            |                                         | 07   |                             |
| M2                | 338                            | 10,00    | 145        | 1,84                                    | 08   | 145                         |
| PONTO             | 190                            | 12,50    | 56         | 1,09                                    | 09   | 56                          |
| PERCEN            | 100                            | 5,00     |            |                                         | 10   |                             |
| TOTAL             | 100,00                         | TOTAL    | 57,97      |                                         |      |                             |

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CR\$ 1.000) | ATÉ O TRIMESTRE                     | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| PREVISTO                       | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |          |           |                                    |      |                        |
| 1530                           |                                     | 150      | 150       |                                    | 01   | 150                    |
| 4945                           |                                     | 450      | 450       |                                    | 02   | 450                    |
| 2885                           |                                     | 300      | 300       |                                    | 03   | 300                    |
| 1429                           |                                     | 600      | 600       |                                    | 04   | 600                    |
| 630                            |                                     | 225      |           |                                    | 05   |                        |
| 843                            |                                     | 75       |           |                                    | 06   |                        |
| 425                            |                                     | 375      |           |                                    | 07   |                        |
| 888                            |                                     | 300      | 129       |                                    | 08   | 129                    |
| 1974                           |                                     | 375      | 110       |                                    | 09   | 110                    |
| 1500                           |                                     | 150      |           |                                    | 10   |                        |
| SUBTOTAL                       |                                     | 3000     | 1739      |                                    | 08   | 1739                   |
| EQUIPAMENTOS                   |                                     |          |           |                                    | 07   |                        |
| TOTAL                          |                                     | 3000     | 1739      |                                    | 09   | 1739                   |

CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO                        |
|------|--------|------------------------------------|
| 01   | 1106   | PROBLEMAS LEGAIS                   |
| 02   | 1506   | PROGRAMAÇÃO FÍSICA SUPERESTIMADA   |
| 03   | 1631   | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUBESTIMADA |
| 04   |        |                                    |

OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO                                   |
|------|---------------------------------------------|
| 01   | OBRA EM ANDAMENTO NORMAL APOS PARALIZAÇÃO P |
| 02   | OR ORDEM JUDICIAL                           |
| 03   |                                             |

ASSEGUROS RECURSOS PARA COMPENSAR AUMENTO CUSTO DE FASE

SISTEMA  
S A P EMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO

| U  | PROJETO | SUB-PROJETO | PROJ. EXECUTIVO | DIV. | ANO | T | M |
|----|---------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|
| 90 | 1400    | 021         | 031             | 8    | 81  | 2 | 3 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO

## IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROMAT                                                 |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO            |
| PROJ. EXECUTIVO  | EXECUCAO DO PROJETO PARA O CORREGO SANGRADOURO-CACERES |
| ORGAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                                 |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)              |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                       |

## PENDENCIAS

DESEMP. FISICO = 100,00

DESEMP. FINANC. = 100,00

## SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

| ITEM | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR | NO TRIMESTRE                        |
|------|--------------------------|-------------------------------------|
|      | EM EXECUCAO              | PARALISADO                          |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM CRS 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 15 APL | ITEM | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA  |
|----------------------|--------|------|-----------------|----------------|-------|
| PIN-SALDOS           |        | 01   | 211526          | 3930           | 01 04 |
|                      |        | 02   |                 |                |       |
|                      |        | 03   |                 |                |       |
|                      |        | 04   |                 |                |       |
|                      |        | 05   |                 |                |       |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99     | 3930 | 0               | 3930           |       |

## METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS          | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01 CORREGO SANGRADOURO CANALIZADO | M                   | 1000                         | 01   | 1000                           |
|                                   |                     |                              | 02   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 03   | 0                              |
|                                   |                     |                              | 04   |                                |
|                                   |                     |                              | 05   |                                |
|                                   |                     |                              | 06   |                                |
|                                   |                     |                              | 07   |                                |
|                                   |                     |                              | 08   |                                |
|                                   |                     |                              | 09   |                                |
|                                   |                     |                              | 10   |                                |
|                                   |                     |                              | 11   |                                |
|                                   |                     |                              | 12   |                                |

## RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE | FASE | META | MEIO ANO | PRV | REAL | PRV | REAL |
|---------------------|------|------|----------|-----|------|-----|------|
| TRABALHOS EM TERRA  | 01   | 01   | 04       | 04  | 06   | 06  | 06   |
| EXECUCAO DE FORMAS  | 02   | 01   | 04       | 04  | 06   | 06  | 06   |
| CONCRETAGEM         | 03   | 01   | 04       | 05  | 07   | 07  | 07   |
| DESFORMA            | 04   | 01   | 08       | 08  | 09   | 09  | 09   |
| REATERRO            | 05   | 01   | 09       | 08  | 10   | 09  | 09   |

## POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE  | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|
|                   | PREVISÃO                       | REALIZAÇÃO                              |       |                             |
|                   | QUANTIDADE                     | %                                       |       |                             |
| M5                | 35750                          | 29,26                                   | 01    | 35750                       |
| M2                | 24050                          | 24,43                                   | 02    | 24050                       |
| M3                | 2400                           | 34,10                                   | 03    | 2400                        |
| M2                | 24050                          | 6,62                                    | 04    | 24050                       |
| M3                | 3500                           | 5,60                                    | 05    | 3500                        |
| TOTAL             | 99,99                          | TOTAL                                   | 99,99 |                             |

## POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRS 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM CRS 1,00) | ATE O TRIMESTRE | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR  | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------------------------|
|                              | PREVISTO        | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |      |                        |
| 32                           | 1150            | 1150                                | 01   | 1150                   |
| 40                           | 960             | 960                                 | 02   | 960                    |
| 558                          | 1340            | 1340                                | 03   | 1340                   |
| 11                           | 260             | 260                                 | 04   | 260                    |
| 63                           | 220             | 220                                 | 05   | 220                    |
| SUBTOTAL                     | 3930            | 3930                                | 0    | 3930                   |
| EQUIPAMENTOS                 |                 |                                     | 07   |                        |
| TOTAL                        | 3930            | 3930                                | 0    | 3930                   |

## CAUSAS DOS DESVIOS

| ITEM | CODIGO | DENOMINAÇÃO |
|------|--------|-------------|
| 01   |        |             |
| 02   |        |             |
| 03   |        |             |
| 04   |        |             |

## OBSERVAÇÕES

| ITEM | DESCRIÇÃO      |
|------|----------------|
| 01   | OBRA CONCLUIDA |
| 02   |                |
| 03   |                |

SISTEMA  
S A P E



| CODIFICAÇÃO |         |             |                 |      |     |   |   |  |  |
|-------------|---------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|--|--|
| U           | PROJETO | SUB-PROJETO | POST. EXECUTIVO | D.V. | ANO | T | M |  |  |
| 90          | 1400    | 021         | 030             | 9    | 81  | 2 | 3 |  |  |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JULHO A SETEMBRO

**RELATÓRIO  
DE  
ACOMPANHAMENTO**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| PROJETO          | PRQMAT.                                        |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO    |
| PROJ. EXECUTIVO  | ELABORACAO PROJETO CORREGO SAVGRADOURO-CACERES |
| ORCAO            | MINISTERIO DO INTERIOR                         |
| UNIDADE          | SECRETARIA GERAL-(MINISTERIO DO INTERIOR)      |
| RESP. P/EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO               |

| PENDÊNCIAS              |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| DESEMP. FISICO = 100,00 | DESEMP. FINANC;= 100,00 |

| ITEM | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR |                          |                          | NO TRIMESTRE             |                          |                                     |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|      | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                | EM EXECUÇÃO              | PARALISADO               | CONCLUÍDO                           |
| 01   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| DENOMINAÇÃO DA FONTE |  | 14 APL | ITEM | CODIGO DA FONTE                       | VALOR RECEBIDO | DATA |     |
|----------------------|--|--------|------|---------------------------------------|----------------|------|-----|
|                      |  |        |      |                                       |                | DIA  | MES |
| PIN-SALDOS           |  |        | 01   | 211526                                | 1070           | 01   | 04  |
|                      |  |        | 02   |                                       |                |      |     |
|                      |  |        | 03   |                                       |                |      |     |
|                      |  |        | 04   |                                       |                |      |     |
|                      |  |        | 05   |                                       |                |      |     |
| TOTAIS RECEBIDOS     |  |        | 99   | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE     | 1070           |      |     |
|                      |  |        |      | TOTAL RECEBIDO<br>ATE O TRIM ANTERIOR | 0              |      |     |
|                      |  |        |      | TOTAL RECEBIDO<br>PARA O TRIMESTRE    | 1070           |      |     |

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS |                                          | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 01                       | PROJETO DO CORREGO SANGRADEIRO EXECUTADO | UNID                | 1                            | 01   | 1                              |
|                          |                                          |                     |                              | 02   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 03   |                                |
| 02                       |                                          |                     |                              | 04   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 05   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 06   |                                |
| 03                       |                                          |                     |                              | 07   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 08   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 09   |                                |
| 04                       |                                          |                     |                              | 10   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 11   |                                |
|                          |                                          |                     |                              | 12   |                                |

[illegible]

| UNIDADE<br>DE MEDIDA | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |       |            |        | QTD REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE<br>ANTERIOR | FASE | QTD REALIZADA<br>NO TRIMESTRE |
|----------------------|--------------------------------|-------|------------|--------|----------------------------------------------|------|-------------------------------|
|                      | PREVISÃO                       |       | REALIZAÇÃO |        |                                              |      |                               |
|                      | QUANTIDADE                     | %     | QUANTIDADE | %      |                                              |      |                               |
| M                    | 1000                           | 50,00 | 1000       | 50,00  |                                              | 01   | 1000                          |
| PERCEN               | 100                            | 50,00 | 100        | 50,00  |                                              | 02   | 100                           |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
|                      |                                |       |            |        |                                              |      |                               |
| TOTAL →              | 100,00                         |       | TOTAL →    | 100,00 |                                              |      |                               |

[illegible]

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO |
|------|--------|-----------|
| 01   |        |           |
| 02   |        |           |
| 03   |        |           |
| 04   |        |           |

| ITEM | DESCRIÇÃO           |
|------|---------------------|
| 01   | PROJETO CONCLUÍDO : |
| 02   |                     |
| 03   |                     |

1400  
5/1/84



10 SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

90 1400 022 033 4 4 83 43

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

20 IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

PROJ. EXECUTIVO: CONSTRUÇÃO DE PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA DE BARRA DO GARÇA

ORÇÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. EM EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

21 PENDÊNCIA: CODEMAT

22 SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUÇÃO: 1 ☐ PARALIZADO: 2 ☒ CONCLUÍDO: 3 ☐

EM EXECUÇÃO: 1 ☒ PARALIZADO: 2 ☐ CONCLUÍDO: 3 ☐

23 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | 14 AB1 | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA  |
|----------------------|--------|-----------------|----------------|-------|
| PIN-PROGRAZADO       | 5000   | 01              | 21518          | 01/02 |
|                      |        | 02              |                |       |
|                      |        | 03              |                |       |
|                      |        | 04              |                |       |
|                      |        | 05              |                |       |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 5000   |                 | 2500           | 21500 |

24 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS              | CÓDIGO DO PRODUTOR | QTD. PREVISTA P. O EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| CONSTR DA PRACA DA ESTACAO RODOVIARIA | H2                 | 1690                         | 01   |                                |
|                                       |                    |                              | 02   |                                |
|                                       |                    |                              | 03   |                                |
|                                       |                    |                              | 04   |                                |
|                                       |                    |                              | 05   |                                |
|                                       |                    |                              | 06   |                                |
|                                       |                    |                              | 07   |                                |
|                                       |                    |                              | 08   |                                |
|                                       |                    |                              | 09   |                                |
|                                       |                    |                              | 10   |                                |
|                                       |                    |                              | 11   |                                |
|                                       |                    |                              | 12   |                                |
| TOTAL DE CONTROLE                     |                    |                              | 99   |                                |

25 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE               | FASE | META | MÊS INÍCIO | MÊS TÉRMINO |
|-----------------------------------|------|------|------------|-------------|
| SERVÇOS. PRELIMINARES             | 01   | 01   | 04         | 04          |
| MOVIMENTO DE TERRA                | 02   | 01   | 04         | 05          |
| ASSENTAMENTO DE MEIO FIO          | 03   | 01   | 05         | 07          |
| EXECUÇÃO DE PISO                  | 04   | 01   | 07         | 10          |
| EXECUÇÃO DE CANTEIROS E FLOREIRAS | 05   | 01   | 10         | 11          |
| EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA        | 06   | 01   | 11         | 01          |
| EXECUÇÃO DE BANCOS                | 07   | 01   | 01         | 02          |
| FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA   | 08   | 01   | 02         | 03          |

26 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M2                | 1690     |            |                                         | 01   |                             |
| M3                | 36       |            |                                         | 02   |                             |
| M                 | 225      |            |                                         | 03   |                             |
| M2                | 835      |            |                                         | 04   |                             |
| M2                | 87       |            |                                         | 05   |                             |
| M2                | 36       |            |                                         | 06   |                             |
| UNID.             | 21       |            |                                         | 07   |                             |
| M2                | 528      |            |                                         | 08   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |          |            |                                         | 99   |                             |

27 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

| PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ LIT) | PREVISÃO | REALIZADO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| 113                         | 529      | 529       | 01                                      |      |                             |
| 1027                        | 37       | 37        | 02                                      |      |                             |
| 2120                        | 427      | 434       | 03                                      |      |                             |
| 2600                        | 2171     |           | 04                                      |      |                             |
| 2149                        | 622      |           | 05                                      |      |                             |
| 9527                        | 343      |           | 06                                      |      |                             |
| 28523                       | 599      |           | 07                                      |      |                             |
| 420                         | 222      |           | 08                                      |      |                             |
| SUBTOTAL                    | 5000     | 1000      |                                         |      |                             |
| EQUIPAMENTOS                |          |           |                                         |      |                             |
| TOTAL                       | 5000     | 1000      |                                         |      |                             |

28 CAUSAS DOS DESVIOS

01 11/017 Problemas legais

29 OBSERVAÇÕES

01 11/017 PROBLEMAS LEGAIS QUANTO A DEMOLIÇÃO DE IMUNIZACAO EXERCICIO INIMUNIZACAO DE A AD. ANT.

30 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Maria da Conceição Calçada Garcia 02/04/84

Eco./Ch. Sator Acomp. e Controle

743  
164  
189  
821  
500

SISTEMA  
SAPE/GRAFFMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERALPONTIFICAÇÃO ANUAL/ESTADO DA PONTIFICAÇÃO  
90 1400 022 043 2 4 33 43MÊS DE REFERÊNCIA  
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(2) IDENTIFICAÇÃO

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT       |
| SUBPROJETO       | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES     |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONST. 2-PARTE DO CENTRO OPERACIONAL - CACERES             |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR-ENVIADAS SUPERVISIONADAS            |
| UNIDADE          | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE |
| REP. DE EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

(3) PENDÊNCIAS - CODEMAT

*CODEMAT*

(4) SITUAÇÃO DO PROJETO

|                          |                          |                          |                                     |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EM EXECUCAO              | PARALIZADO               | CONCLUIDO                | EM EXECUCAO                         | PARALIZADO               | CONCLUIDO                |
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                                   | 5                        | 6                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(5) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA     |
|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| PIN-PROGRAMADO       | 14 APL          | 24000          | 01/01/84 |
|                      | 01              | 212518         | 01/01/84 |
|                      | 02              |                |          |
|                      | 03              |                |          |
|                      | 04              |                |          |
|                      | 05              |                |          |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99              | 32000          | 20000    |

(6) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS               | CÓDIGO DO PRODUTO | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| CONSTR. 2ª PARTE DO CENTRO OPERACIONAL | 02                | 1064          | 851            |
|                                        | 01                |               |                |
|                                        | 02                |               |                |
|                                        | 03                |               |                |
|                                        | 04                |               |                |
|                                        | 05                |               |                |
|                                        | 06                |               |                |
|                                        | 07                |               |                |
|                                        | 08                |               |                |
|                                        | 09                |               |                |
|                                        | 10                |               |                |
|                                        | 11                |               |                |
|                                        | 12                |               |                |
| TOTAL DE CONTROLE                      | 99                | 1064          | 851            |

(7) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE         | FASE | MÊS | PROJ. | REAL. |
|-----------------------------|------|-----|-------|-------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES       | 01   | 01  | 04    | 11    |
| FUNDACAO                    | 02   | 01  | 04    | 11    |
| ESTRUTURA                   | 03   | 01  | 05    | 12    |
| ALVENARIA                   | 04   | 01  | 05    | 11    |
| ESQUADRIAS E VIDROS         | 05   | 01  | 06    | 01    |
| COBERTURA                   | 06   | 01  | 07    | 01    |
| REVESTIMENTO                | 07   | 01  | 08    | 02    |
| PISO                        | 08   | 01  | 09    | 02    |
| PORTO                       | 09   | 01  | 10    | 03    |
| INSTALACOES HIDRO-SANITARIA | 10   | 01  | 05    | 02    |
| INSTALACAO ELETRICA         | 11   | 01  | 05    | 02    |
| PINTURA                     | 12   | 01  | 01    | 02    |
| DIVISÓRIAS DE MADEIRA       | 13   | 01  | 02    | 02    |
| URBANIZACAO                 | 14   | 01  | 02    | 03    |

(8) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA | FASE | QTD. REALIZADA |
|-------------------|----------|------------|----------------|------|----------------|
| 02                | 1064     |            | 1364           | 01   |                |
| 03                | 54       |            | 54             | 02   |                |
| 03                | 4        |            | 4              | 03   |                |
| 02                | 550      |            | 130            | 04   | 100            |
| 02                | 221      |            | 05             | 05   | 100            |
| 02                | 1008     |            | 06             | 06   | 100            |
| 02                | 983      |            | 07             | 07   | 100            |
| 02                | 488      |            | 08             | 08   | 100            |
| 02                | 800      |            | 09             | 09   | 100            |
| PONTO             | 36       |            | 10             | 10   | 100            |
| PONTO             | 120      |            | 11             | 11   | 100            |
| 02                | 1788     |            | 12             | 12   | 100            |
| 02                | 119      |            | 13             | 13   | 100            |
| 02                | 1064     |            | 14             | 14   | 100            |
| TOTAL DE CONTROLE |          |            | 99             |      | 1064           |

(9) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------|-----------|
| 256          | 256                                 | 273      | 273       | 273                                | 01   |           |
| 3554,8       | 3653,8                              | 1979     | 1979      | 1979                               | 02   |           |
| 51500        | 51500                               | 206      | 206       | 206                                | 03   |           |
| 2692         | 2690                                | 1481     | 1481      | 1481                               | 04   |           |
| 16542        | 3656                                | 3162     | 3162      | 3162                               | 05   |           |
| 6653         | 6628                                | 6707     | 6707      | 6707                               | 06   |           |
| 1589         | 1562                                | 1562     | 1562      | 1562                               | 07   |           |
| 7857         | 7864                                | 5406     | 5406      | 5406                               | 08   |           |
| 5948         | 6759                                | 6759     | 6759      | 6759                               | 09   |           |
| 30555        | 32857                               | 1100     | 1100      | 1100                               | 10   |           |
| 50000        | 48363                               | 6000     | 6000      | 6000                               | 11   |           |
| 890          | 1593                                | 1593     | 1593      | 1593                               | 12   |           |
| 25899        | 3082                                | 3082     | 3082      | 3082                               | 13   |           |
| 2063         | 2196                                | 2196     | 2196      | 2196                               | 14   |           |
| SUBTOTAL     |                                     | 40000    | 8000      | 8000                               | 99   | 1064      |
| EQUIPAMENTOS |                                     |          |           |                                    |      |           |
| TOTAL        |                                     | 40000    | 8000      | 8000                               | 99   | 1064      |

(10) CAUSAS DOS DESVIOS

| CAUSAS | DESCRIÇÃO                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 01     | RECURSOS FINEIROS NÃO RECEBIDOS PELA ORÇAO PROP. PELA EXECUCAO |
| 02     |                                                                |
| 03     |                                                                |
| 04     |                                                                |

(11) OBSERVAÇÕES

| DESCRIÇÃO |                    |
|-----------|--------------------|
| 01        | REALIZACAO REGULAR |
| 02        |                    |
| 03        |                    |

(12) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Maria da Conceição Calçada Garcia 02/04/84

Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle

230  
360  
536  
1100  
536  
564  
5435  
6000  
5435  
564  
1100



| IDENTIFICAÇÃO     |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT        |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO                 |
| MOO EXECUTIVO     | CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO SAO BENEDITO EM DIAMANTINO/MT |
| OPÇÃO             | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA               |
| UNIDADE           | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)                 |
| RESP. EM EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                            |

32 PENDÊNCIAS - CODEMAT

| SITUAÇÃO DO PROJETO |             |            |           |   |             |            |           |   |   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-----------|---|---|
| ATÉ                 |             |            |           |   |             |            |           |   |   |
| Nº TRIMESTRE        |             |            |           |   |             |            |           |   |   |
| 05                  | 1           | 2          | 3         | 4 | 5           | 6          | 7         | 8 | 9 |
|                     | EM EXECUÇÃO | PARALIZADO | CONCLUÍDO |   | EM EXECUÇÃO | PARALIZADO | CONCLUÍDO |   |   |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE, EM R\$ 1000,00 |    |        |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|---|---|----|
| 1                                                                          | 2  | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                       | 1  | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |
| I 14 API                                                                   | 81 |        |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                            | 82 |        |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                            | 83 |        |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                            | 84 |        |   |   |   |   |   |   |    |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                | 85 | 800005 |   |   |   |   |   |   |    |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                           | 99 | 1350   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                            | 99 | 1350   |   |   |   |   |   |   |    |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                                 |                                   |                                   |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01                                           | 02                  | 03                              | 04                                | 05                                |
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA<br>PI O EXERCÍCIO | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE |
| 01                                           | M2                  | 515                             | 01                                | 515                               |
| PRACA NO BAIRRO SAO BENEDITO CONSTRUIDA      |                     |                                 | 02                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 03                                |                                   |
| 02                                           |                     |                                 | 04                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 05                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 06                                |                                   |
| 03                                           |                     |                                 | 07                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 08                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 09                                |                                   |
| 04                                           |                     |                                 | 10                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 11                                |                                   |
|                                              |                     |                                 | 12                                |                                   |
| TOTAL DE CONTROLE                            |                     |                                 | 99                                | 515                               |

[illegible][illegible]

| CAUSAS DOS DESVIOS |          |  |  |  |  | DENOMINAÇÃO |
|--------------------|----------|--|--|--|--|-------------|
| SÍMBOLO            | COD-IBDS |  |  |  |  |             |
| #1                 |          |  |  |  |  |             |
| #2                 |          |  |  |  |  |             |
| #3                 |          |  |  |  |  |             |
| #4                 |          |  |  |  |  |             |

| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  | DESCRIÇÃO |
|-------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
|             |  |  |  |  |  |  |           |
| #1          |  |  |  |  |  |  |           |
| #2          |  |  |  |  |  |  |           |
| #3          |  |  |  |  |  |  |           |

|                                   |  |                                                                                       |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES     |  | DATA                                                                                  |  |
| Maria da Conceição Calçada Garcia |  | 04/04/84                                                                              |  |
| CARGO/FUNÇÃO                      |  | ASSINATURA                                                                            |  |
| Eco. Ch. Setor Acomp. e Controle  |  |  |  |

7 SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

| CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA) |         |           |           |           |   |     |    |   |   |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----|----|---|---|
| 1                                  | 2       | 3         | 4         | 5         | 6 | 7   | 8  | 9 | 0 |
| U                                  | PROJETO | 1.º GRUPO | 2.º GRUPO | 3.º GRUPO | F | ANO | T  | V |   |
| 90                                 | 1400    | 021       | 041       | 6         | 4 | 83  | 43 |   |   |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

## ACOMPANHAMENTO

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| PROJETO         | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT |
| SUBPROJETO      | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PORTE MEDIO          |
| POLO EXECUTIVO  | CONSTRUCAO PRACA NO BAIRRO BURITI EM DIAMANTINO-MT   |
| ORGAO           | MINISTERIO DO INTERIOR - ADMINISTRACAO DIRETA        |
| UNIDADE         | SECRETARIA GERAL - (MINISTERIO DO INTERIOR)          |
| RESP A EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                     |

30 PENDENGAT - CODEMAT

| SITUAÇÃO DO PROJETO        |                                       |                            |                            | NO TRIMESTRE               |                                       |  |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| EM EXECUÇÃO                | PARALIZADO                            | CONCLUÍDO                  | EM EXECUÇÃO                | PARALIZADO                 | CONCLUÍDO                             |  |
| 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input checked="" type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM C\$ 1.000,00 |  |        |                 |                |         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------|----------------|---------|--|--|--|--|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                       |  | 14 APL | CÓDIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA    |  |  |  |  |
|                                                                            |  |        |                 |                | DIÁ MES |  |  |  |  |
|                                                                            |  |        | 01              |                |         |  |  |  |  |
|                                                                            |  |        | 02              |                |         |  |  |  |  |
|                                                                            |  |        | 03              |                |         |  |  |  |  |
|                                                                            |  |        | 04              |                |         |  |  |  |  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                                         |  | 210    | 05              | 800005         |         |  |  |  |  |
| <b>TOTAIS RECEBIDOS</b>                                                    |  | 99     | 580             | 580            |         |  |  |  |  |

| 25 | 26                                           | 27                  | 28                              | 29                                | 30 |
|----|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
|    | METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |                                 |                                   |    |
| 31 | 32                                           | 33                  | 34                              | 35                                | 36 |
|    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                       | CÓDIGO DO UNICODADO | QTD. PREVISTA<br>PI O EXERCÍCIO | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE |    |
| 01 | PRACA NO BAIRRO BURITI CONSTRUIDA            | M2                  | 1862                            | 1862                              |    |
| 02 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 03 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 04 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 05 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 06 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 07 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 08 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 09 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 10 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 11 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
| 12 |                                              |                     |                                 |                                   |    |
|    | TOTAL DE CONTROLE                            |                     |                                 | 1862                              |    |

| CAUSAS DOS DESVIOS |           | DENOMINACAO              |
|--------------------|-----------|--------------------------|
| 01                 | 1.161.019 | Fragmentos pendentes.    |
| 02                 | 1.161.110 | Reajustamento de preços. |
| 03                 |           |                          |
| 04                 |           |                          |

| OBSERVAÇÕES |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 01          | FALTIM 1370 MIL CRUZINHOS LA PAGIAI PA'IA POCIE |
| 02          | LYUJIAI                                         |
| 03          |                                                 |

|                                                                                                           |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (20) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES<br>NOME <u>Marina da Conceição Calçada Garcia</u> DATA <u>02/04/84</u> |                                                                                                     |
| CARGO/FUNÇÃO<br><u>Escr./Ch. Setor Acum. e Controle</u>                                                   | ASSINATURA<br> |

| IDENTIFICAÇÃO    |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO          | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PRONAT       |
| SUBPROJETO       | REINORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES     |
| PROJ. EXECUTIVO  | CONST. 2ª FASE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO-BARRA DO GARÇAS.     |
| ORÇAO            | MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS           |
| UNIDADE          | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE |
| RESP. A EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

PENDENCIAS - CODEMAT

| SITUAÇÃO DO PROJETO |            |           |             | NO TRIMESTRE |           |  |
|---------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--|
| EM EXECUÇÃO         | PARALIZADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | PARALIZADO   | CONCLUÍDO |  |
| 1                   | 2          | 3         | 1           | 2            | 3         |  |

| RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE 434 Q4 1.000,00 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                       |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PIN-PROGRAMADO                                                             |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|                                                                            |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                           |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |    | CÓDIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA<br>N. O. EXERCÍCIO | ITEM | QTD. REALIZADA<br>ATÉ O TRIMESTRE |
|----------------------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 01                                           | 02 |                     |                                  |      |                                   |
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     |    |                     |                                  |      |                                   |
| 01                                           |    | M2                  | 950                              | 01   | 950                               |
| CONSTR SEG FASE DO PARQUE DE EXPOSICAO       |    |                     |                                  | 02   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 03   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 04   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 05   |                                   |
| 02                                           |    |                     |                                  | 06   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 07   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 08   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 09   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 10   |                                   |
| 03                                           |    |                     |                                  | 11   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 12   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 13   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 14   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 15   |                                   |
| 04                                           |    |                     |                                  | 16   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 17   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 18   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 19   |                                   |
|                                              |    |                     |                                  | 20   |                                   |
| TOTAL DE CONTROLE                            |    |                     |                                  | 99   | 950                               |

[illegible][illegible]

| POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES EM R\$ 1.000,00 |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------------------------|
| (B) PREÇO UNITÁRIO EM R\$ LDB                |                                     | (C) ATÉ O TRIMESTRE |           | (D) REALIZADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR | (E) FASE | (F) REALIZADO NO TRIMESTRE |
| PREVISTO                                     | VERIFICADO ATE O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO            | REALIZADO |                                        |          |                            |
| RJ                                           | RJ                                  | 77                  |           | 77                                     | 01       |                            |
| 64000                                        | 64000                               | 448                 |           | 448                                    | 02       |                            |
| 3226                                         | 3211                                | 1984                |           | 1925                                   | 03       |                            |
| 2551                                         |                                     | 296                 |           |                                        | 04       |                            |
| 3196                                         |                                     | 358                 |           |                                        | 05       |                            |
| 18100                                        |                                     | 181                 |           |                                        | 06       |                            |
| 18733                                        |                                     | 296                 |           |                                        | 07       |                            |
| 1898                                         | 1129                                | 3360                |           | 2300                                   | 08       |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        |          |                            |
| SUBTOTAL                                     |                                     | 7000                |           | 4500                                   | 96       |                            |
|                                              |                                     |                     |           |                                        | 97       |                            |
| GORPAMENTOS                                  |                                     |                     |           |                                        | 98       |                            |
| TOTAL                                        |                                     | 7000                |           | 4500                                   | 99       |                            |

| (32) CAUSAS DOS DESVIOS |         |   |             |  |  |
|-------------------------|---------|---|-------------|--|--|
| ANEXO                   | TOMPORE |   | PENALIZAÇÃO |  |  |
| B7                      | 1       | 1 |             |  |  |
| B2                      | 1       | 1 |             |  |  |
| B3                      | 1       | 1 |             |  |  |
| B4                      | 1       | 1 |             |  |  |

[illegible]

|                                   |  |              |  |
|-----------------------------------|--|--------------|--|
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES     |  | DATA         |  |
| Maria da Conceição Calçada Garcia |  | 02/04/84     |  |
| CARGO/FUNÇÃO                      |  | ASSINATURA   |  |
| Enferm. Setor Acumb. e Controle   |  | [Assinatura] |  |

SISTEMA  
SAPE/GRAFFMINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

| CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA) |         |     |     |   |   |    |    |   |   |
|------------------------------------|---------|-----|-----|---|---|----|----|---|---|
| U                                  | PROJETO | Q   | Q   | Q | Q | Q  | Q  | Q | Q |
| 90                                 | 1400    | 022 | 034 | 3 | 4 | 83 | 43 |   |   |

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

| 30 IDENTIFICAÇÃO  |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT       |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORIES     |
| ANO, EXECUTIVO    | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OLV. TENENTE CORONEL NETO-CUIABA    |
| ORGAO             | MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS           |
| UNIDADE           | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE |
| RESP. P/ EXECUÇÃO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                           |

| 30 PENDÊNCIAS - CODEMAT |  |
|-------------------------|--|
| [Handwritten signature] |  |

| 31 SITUAÇÃO DO PROJETO               |            |
|--------------------------------------|------------|
| ATE Diretor Almirante Paulo Pinheiro |            |
| EM EXECUÇÃO                          | PARALIZADO |
| 1                                    | 2          |
| 3                                    | 4          |

| 32 RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00) |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                                            | 14 APL    |
| PIN-PROGRAMADO                                                                  | 151504    |
| CÓDIGO DA FONTE                                                                 | 01 211518 |
| VALOR RECEBIDO                                                                  | 13310,00  |
| DATA                                                                            | 30/03     |
| TOTAIS RECEBIDOS                                                                | 99 66.600 |

| 33 METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                        | CÓDIGO DO INDICADOR |
| AVENIDA TENENTE CORONEL NETO PAVIMENTADA        | M2                  |
| QTD. PREVISTA                                   | 6129                |
| QTD. REALIZADA                                  | 01                  |
| TOTAL DE CONTROLE                               | 99                  |

| 34 RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO |      |
|-----------------------------------|------|
| DENOMINAÇÃO DA FASE               | FASE |
| TERRAPLENAGEM                     | 01   |
| DRENAGEM                          | 02   |
| PREPARO DO SUB-LEITO              | 03   |
| SUB-BASE                          | 04   |
| BASE                              | 05   |
| IMPRIMAÇÃO                        | 06   |
| CAPA-DE-ROLAMENTO                 | 07   |
| GUIAS E SARJETAS                  | 08   |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | 09   |

| 35 POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| UNIDADE DE MEDIDA           | ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE |
| PREVISÃO                    | REALIZAÇÃO                     |
| QUANTIDADE                  | QUANTIDADE                     |
| %                           | %                              |
| QTD. REALIZADA              | QTD. REALIZADA                 |
| ATE O TRIMESTRE ANTERIOR    | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR       |
| FASE                        | FASE </td                      |
| QTD. REALIZADA              | QTD. REALIZADA                 |
| NO TRIMESTRE                | NO TRIMESTRE                   |
| PERCEN                      | 100                            |
| TOTAL DE CONTROLE           | 99                             |

| 36 POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00) |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| PREÇO UNITÁRIO (EM C\$ 1,00)                      | ATE O TRIMESTRE                    |
| PREVISTO                                          | REALIZADO                          |
| VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR               | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR |
| PREVISTO                                          | REALIZADO                          |
| REALIZADO                                         | REALIZADO                          |
| QTD. REALIZADA                                    | QTD. REALIZADA                     |
| ATE O TRIMESTRE ANTERIOR                          | ATE O TRIMESTRE ANTERIOR           |
| FASE                                              | FASE                               |
| QTD. REALIZADA                                    | QTD. REALIZADA                     |
| NO TRIMESTRE                                      | NO TRIMESTRE                       |
| SUBTOTAL                                          | 27034                              |
| EQUIPAMENTOS                                      | 15096                              |
| TOTAL                                             | 27034                              |

| 37 CAUSAS DOS DESVIOS |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| CAUSAS                | DENOMINAÇÃO                                                    |
| 01                    | 1151017 detalhamento de programação inconsistente              |
| 02                    | 1171017 CAUSA REL. COM ADM. FIN. OCORRIDA EM TRIM. ANTERIOR    |
| 03                    | 1161019 Prossmento pendente                                    |
| 04                    | 1161111 Recursos Rec. não recebidos p/ órgão resp. p/ execução |

| 38 OBSERVAÇÕES |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO      | DESCRIÇÃO                                          |
| 01             | LA INICIALMENTE O INDEVIDO NA FASES 11 12 13 14 15 |
| 02             |                                                    |
| 03             |                                                    |

| 39 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES  |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| NOME                              | DATA                    |
| Maria da Conceição Calçada Garcia | 05/04/84                |
| CARGO/FUNÇÃO                      | ASSINATURA              |
| Eco./Ch. Setor Acomp. e Controle  | [Handwritten signature] |

**SISTEMA  
SAPE/GRAFF**



**CODIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA**

|    |      |     |     |    |    |    |    |    |
|----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02   | 03  | 04  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 90 | 1400 | 022 | 035 | 2  | 4  | 33 | 43 |    |

**PERÍODO DE REFERÊNCIA**  
JANEIRO A MARÇO

**ACOMPANHAMENTO**

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT  
 SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTES  
 MOD. EXECUTIVO: CONCL. OBRAS GINÁSIO-ESPORTES - BARRA DO GARCAS  
 ORÇÃO: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS  
 UNIDADE: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE  
 REG. DE EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS** - CODEMAT

**SITUAÇÃO DO PROJETO** *Benedito Grande, Barro Alto*

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

|             |            |           |             |            |                                     |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------------|
| EM EXECUÇÃO | PARALIZADO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | PARALIZADO | CONCLUÍDO                           |
| 1           | 2          | 3         | 1           | 2          | 3                                   |
|             |            |           |             |            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM R\$ 1.000,00)**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA  |
|----------------------|-----------------|----------------|-------|
| PIN-PROGRAMADO       | 211518          | 8500,00        | 08/02 |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99              | 8500           |       |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                | CODIGO DO INDICADOR | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| CONCL. DAS OBRAS DO GINÁSIO DE ESPORTES | 82                  | 210           | 181            |
|                                         | PONTO               | 60            | 50             |
| TOTAL DE CONTROLE                       | 99                  |               | 181,70         |

**RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE                     | FASE | INÍCIO | TERMINO |
|-----------------------------------------|------|--------|---------|
| FUNDACAO                                | 01   | 01     | 07      |
| ESTRUTURA                               | 02   | 01     | 07      |
| INSTALACAO HIDRAULICA                   | 03   | 01     | 07      |
| INSTALACAO ELETRICA                     | 04   | 01     | 07      |
| CONSTRUCAO DO PAVILAO DE ESTACIONAMENTO | 05   | 01     | 07      |

**POSICÃO FÍSICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO | REALIZAÇÃO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| M3                | 10       |            | 10                                      | 01   |                             |
| M3                | 9        |            | 9                                       | 02   |                             |
| PONTO             | 8        |            | 8                                       | 03   |                             |
| PONTO             | 60       |            | 60                                      | 04   |                             |
| M2                | 210      |            | 210                                     | 05   |                             |
| TOTAL DE CONTROLE |          |            |                                         | 99   |                             |

**POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM R\$ 1.000,00)**

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------|------------------------|
| 94600        | 94600                               | 946      |           | 946                                | 01   |                        |
| 115222       | 115222                              | 1037     |           | 1037                               | 02   |                        |
| 31875        | 31875                               | 255      |           | 255                                | 03   |                        |
| 209116       | 104366                              | 12547    |           | 6262                               | 04   | 6262                   |
| 10547        |                                     | 2215     |           |                                    | 05   | 2215                   |
| SUBTOTAL     |                                     | 17000    |           | 8500                               | 99   | 8500                   |
| EQUIPAMENTOS |                                     |          |           |                                    | 99   |                        |
| TOTAL        |                                     | 17000    |           | 8500                               | 99   | 8500                   |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| CAUSAS DOS DESVIOS | DENOMINAÇÃO |
|--------------------|-------------|
| 01                 |             |
| 02                 |             |
| 03                 |             |
| 04                 |             |

**OBSERVAÇÕES**

01 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BARRA DO GARCAS  
 02 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BARRA DO GARCAS  
 03 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BARRA DO GARCAS

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Maria da Conceição Calçada Garcia  
 Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle  
 02/04/84

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CONFIGURAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA  
90 1400 022 036 1 4 83 4 3

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTE

ANO EXECUTIVO: PAVIMENTACAO DE RUAS EM BARRA DO GARCAS

ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. EXECUCAO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS - CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUCAO: 1 2 3

NO TRIMESTRE: 1 2 3

CONCLUIDO: 3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE: 1 14 APL

VALOR RECEBIDO: 5.000

TOTAIS RECEBIDOS: 99 10.000

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS: PAVIMENTACAO DE RUAS EM BARRA DO GARCAS

CÓDIGO DO INDICADOR: M2

QTD. PREVISTA: 1960

QTD. REALIZADA: 1960

TOTAL DE CONTROLE: 99 1960

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE: AQUIS E ASSENTAMENTO DE LAJOIAS SEXTAVADAS

FASE: 01

MES INICIO: 01

MES FIM: 02

QTD. REALIZADA: 12

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

PREVISÃO: 1960

REALIZAÇÃO: 1960

TOTAL DE CONTROLE: 99

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

PREÇO UNITÁRIO EM C\$ 100

PREVISTO: 4300

REALIZADO: 4300

TOTAL: 10000

CAUSAS DOS DESVIOS

DENOMINAÇÃO

01 ORIENTACAO INICIAL

02 PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Maria da Conceição Calçada Garcia

DATA: 02/04/84



TERMO DE RECEBIMENTO

Referência: CONVÊNIO ADPC Nº 116/82


Objetivo : CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA

Aos 21 dias do mês de Janeiro do ano de 1.983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº Hélio Nunes de Oliveira Filho e representante (s) da Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 1ª do Convênio ADPC Nº 116/82, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger em 14 / 09 / 82.

~~Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.~~


Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de Janeiro de 1.983.

  
SETOR DE FISCALIZAÇÃO/DIVISÃO DE PROJETOS

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Sta. Antonio de Leverger

De acordo:

  
DIRETORA DE OPERAÇÕES

# SISTEMA SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO | PROJETO |
| 90      | 1400    | 022     | 037     | 0       | 4       | 83      | 43      |         |         |

PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JANÉIRO A MARÇO

## ACOMPANHAMENTO

**IDENTIFICAÇÃO**

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

PROJ. EXECUTIVO: PAVIMENTACAO SISTEMA VIARIO PACO MUNICIPAL DE VAZEA GRANDE

ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. EM EXECUCAO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**PENDÊNCIAS**

CODEMAT

**SITUAÇÃO DO PROJETO**

ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR

EM EXECUCAO PARALIZADO CONCLUIDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM C/ 1000,00**

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA         |
|----------------------|-----------------|----------------|--------------|
| PIH-PROGRAMADO       | 10000           | 211518         | 1.11.01.00.0 |
| TOTAIS RECEBIDOS     | 99              | 20000          | 10000        |

**METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE**

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                   | CODIGO DO PRODUTO | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| PAVIMENTACAO SIST VIARIO DO PACO MUNICIPAL | M2                | 1530          | 1530           |
| TOTAL DE CONTROLE                          | 99                | 1530          | 1530           |

**RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO**

| DENOMINAÇÃO DA FASE     | FASE | MES INICIO | MES FIM | QTD. PREVISTA | QTD. REALIZADA |
|-------------------------|------|------------|---------|---------------|----------------|
| TERRAPLENAGEM           | 01   | 01         | 04      | 07            | 07             |
| DRENAGEM                | 02   | 01         | 04      | 07            | 07             |
| PREPARO DO SUBLEITO     | 03   | 01         | 07      | 07            | 07             |
| SUB BASE                | 04   | 01         | 07      | 07            | 07             |
| BASE                    | 05   | 01         | 07      | 07            | 07             |
| IMBRIMACAO              | 06   | 01         | 07      | 07            | 07             |
| CAPA DE ROLAMENTO       | 07   | 01         | 10      | 07            | 07             |
| GULAS E SARJETAS        | 08   | 01         | 10      | 07            | 07             |
| SERVICOS COMPLEMENTARES | 09   | 01         | 07      | 07            | 07             |

**POSICAO FISICA DAS FASES**

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISAO | REALIZACAO | QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| M3                | 480      |            | 480                                     | 01                          |
| M                 | 145      |            | 145                                     | 02                          |
| M2                | 2060     |            | 2060                                    | 03                          |
| M3                | 183      |            | 183                                     | 04                          |
| M3                | 134      |            | 134                                     | 05                          |
| M2                | 1530     |            | 1530                                    | 06                          |
| M3                | 40       |            | 40                                      | 07                          |
| M                 | 436      |            | 436                                     | 08                          |
| PERCEN            | 100      |            | 100                                     | 09                          |
| TOTAL DE CONTROLE |          |            | 99                                      |                             |

**POSICAO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/ 1000,00)**

| PREVISTO     | VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | PREVISTO | REALIZADO | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------|
| 3985         | 3985                                | 1913     |           | 1913                               | 01                     |
| 30137        | 30137                               | 4320     |           | 4320                               | 02                     |
| 369          | 369                                 | 762      |           | 762                                | 03                     |
| 7666         | 7666                                | 1403     |           | 1403                               | 04                     |
| 7597         | 7597                                | 1018     |           | 1018                               | 05                     |
| 431          | 431                                 | 660      |           | 660                                | 06                     |
| 147250       | 147250                              | 5620     |           | 5620                               | 07                     |
| 6129         | 6129                                | 2550     |           | 2550                               | 08                     |
| 16560        | 16560                               | 1656     |           | 1656                               | 09                     |
| SUBTOTAL     |                                     | 20000    |           | 10000                              | 99                     |
| EQUIPAMENTOS |                                     |          |           |                                    | 99                     |
| TOTAL        |                                     | 20000    |           | 10000                              | 99                     |

**CAUSAS DOS DESVIOS**

| CAUSAS | DESCRIÇÃO |
|--------|-----------|
| 01     |           |
| 02     |           |
| 03     |           |
| 04     |           |

**OBSERVAÇÕES**

01: OBJETIVO DO PROJETO NÃO REALIZADO DEVIDO A FALTA DE RECURSOS

02: GASTOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES**

Maria da Conceição Calçada Garcia

02/04/84

Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO PARA USO DA GERÊNCIA  
90 1400 022 038 9 4 83 43

PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT

SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES

PROJ. EXECUTIVO: CONCLUSÃO DO PACO MUNICIPAL DE VAZEA GRANDE

ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIO-ENTIDADES SUPERVISIONADAS

UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE

RESP. EM EXECUÇÃO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS - CODEMAT

SITUAÇÃO DO PROJETO

ATE: 30/06/2004

EM EXECUÇÃO: 1

PARALIZADO: 2

CONCLUIDO: 3

EM EXECUÇÃO: 1

PARALIZADO: 2

CONCLUIDO: 3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM D\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE: 14 APL

VALOR RECEBIDO: 15.000

DATA: 30/06/2004

TOTAL RECEBIDOS: 15.000

TOTAL RECEBIDOS: 15.000

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS: CONCLUSÃO PACO MUNICIPAL DE VAZEA GRANDE

INDICADOR: 1517

ITEM: 01

QTD PREVISTA: 1517

QTD REALIZADA: 1517

RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE: VIGIOS, PINTURA, DIVISÓRIAS ESPECIAIS, CALÇADA

FASE: 01

MES INICIO: 01

MES FIM: 01

MES INICIO: 01

MES FIM: 01

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE

UNIDADE DE MEDIDA: QTD

PREVISÃO: 125

REALIZAÇÃO: 125

QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR: 125

PAGE: 01

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM D\$ 1.000,00)

PREVISÃO: 6.000

REALIZADO: 6.000

QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR: 6.000

PAGE: 01

CARACTERÍSTICAS DAS FASES

DENOMINAÇÃO: VIGIOS, PINTURA, DIVISÓRIAS ESPECIAIS, CALÇADA

OBSERVAÇÕES

DESCRIÇÃO: OBRA EM ANDAMENTO, EM ANDAMENTO, EM ANDAMENTO, EM ANDAMENTO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria da Conceição Calçada Garcia

Data: 02/04/2004

Assinatura: [Assinatura]

SISTEMA  
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR  
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA)

|    |         |     |           |    |     |
|----|---------|-----|-----------|----|-----|
| 11 | PROJETO | 12  | TRIMESTRE | 13 | ANO |
| 90 | 1400    | 022 | 342       | 3  | 4   |

PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

IDENTIFICAÇÃO

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROJETO           | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT      |
| SUBPROJETO        | MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES    |
| PROJ. EXECUTIVO   | OBRAS COMPLEMENTARES DA ESTACAO RODOVIARIA-JACIARA        |
| ORÇAO             | MINISTERIO DO INTERIOR-EXT.0405 SUPERVISONADAS            |
| UNIDADE           | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGAO CENTRO-OESTE |
| RESP. EM EXECUCAO | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO                          |

PENDÊNCIAS

**CODEMAT**

SITUAÇÃO DO PROJETO

Até o Trimestre Anterior

|                                     |                          |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EM EXECUCAO                         | PARALIZADO               | CONCLUIDO                           |
| 1                                   | 2                        | 3                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | CODIGO DA FONTE | VALOR RECEBIDO | DATA     |
|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| PIN-PROGRAMADO       | 114 APL         | 211518         | 11/12/50 |
| TOTAIS RECEBIDOS     |                 | 25000          |          |

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

| DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS                   | CODIGO DO INDICADOR | QTD PREVISTA ATÉ O TRIMESTRE | QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| OBRAS COMPLEMENTARES DA ESTACAO RODOVIARIA | M2                  | 2414                         | 2141,4                        |
| TOTAL DE CONTROLE                          |                     | 99                           | 2141,4                        |

REFLACAO DAS FASES NO EXERCICIO

| DENOMINAÇÃO DA FASE     | FASE | MES | PREVISTO | REALIZADO |
|-------------------------|------|-----|----------|-----------|
| CONCRETO ARMADO         | 01   | 01  | 04       | 07        |
| IMPERMEABILIZACAO       | 02   | 01  | 04       | 06        |
| PISO COMPLEMENTAR       | 03   | 01  | 04       | 12        |
| INSTALACOES             | 04   | 01  | 10       | 12        |
| PINTURA                 | 05   | 01  | 10       | 03        |
| SERVICOS COMPLEMENTARES | 06   | 01  | 01       | 03        |

POSICÃO FÍSICA DAS FASES

| UNIDADE DE MEDIDA | PREVISÃO QUANTIDADE | % | REALIZACAO QUANTIDADE | % | QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | QTD REALIZADA NO TRIMESTRE |
|-------------------|---------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------------|------|----------------------------|
| M2                | 75                  |   |                       |   | 75                                     | 01   |                            |
| M2                | 560                 |   |                       |   | 560                                    | 02   |                            |
| M2                | 1290                |   |                       |   | 1290                                   | 03   |                            |
| M2                | 120                 |   |                       |   | 120                                    | 04   |                            |
| M2                | 8776                |   |                       |   | 8776                                   | 05   |                            |
| PERCENT           | 100                 |   |                       |   | 100                                    | 06   |                            |
| TOTAL DE CONTROLE |                     |   |                       |   |                                        | 99   |                            |

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

| PREVISTO     | REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR | FASE | REALIZADO NO TRIMESTRE |
|--------------|------------------------------------|------|------------------------|
| 28600        | 2145                               | 01   |                        |
| 4392         | 2460                               | 02   |                        |
| 7172         | 2895                               | 03   |                        |
| 44750        | 5370                               | 04   |                        |
| 598          | 5250                               | 05   |                        |
| 5220         | 522                                | 06   |                        |
| SUBTOTAL     | 25000                              |      | 12530                  |
| EQUIPAMENTOS |                                    |      |                        |
| TOTAL        | 25000                              |      | 12500                  |

CAUSAS DOS DESVIOS

| CAUSAS | DESCRIÇÃO |
|--------|-----------|
| 01     |           |
| 02     |           |
| 03     |           |
| 04     |           |

OBSERVAÇÕES

01 Obra em andamento, com previsão de conclusão em 02/04/84.

02 Garantia de 12 meses para os serviços executados.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Maria da Conceição Calçada Garcia

Assinatura: [Assinatura]

Carimbo: [Carimbo]



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CPA

RASCUNHO

Quiabá

Av. Tenente Coronel Neto

CE#

TERRAPLENAGEM - 8.595 m<sup>3</sup> - R\$ 48.759.300,00

DRENAGEM - 690 m - R\$ 23.242.607,00

total - R\$ 72.001.907,00

33.000,00 Repassado p/a Prefeitura

- 72

CE# 66.600.000,00

Fechar

causas de desvio

1507 → Programas inconsistentes, \*

1707 →

Obs. → X lançamento indevido nas fases (- - -).

1609 → pagamento pendente.

1611 → Recursos federais não recebidos.

## CONCLUSÃO

$$\left\{ \begin{array}{l} 48.759.300,00 \div 8.595 = (5.673,00 / m^3) \\ 767 m^3 \times 5.673,00 = [4.351,19] (1) \\ 319 m^3 \times 33.685,00 = [10.745,51] (2) \\ 23.242.607 : 690 = 33.685,60 / m \end{array} \right.$$

$$15.096.706,00 - (1421)$$

$$: 66.600.000,00 - 15.096.706,00 = \underline{\underline{51.504}}$$

- Terenplengem - no trimestee - 44.408,11

- Drenagem - " - 7.09,61

[10 h 5]

931.91

23.242 - 17.841 = 5.401